



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/046/2017

EN LA LOCALIDAD DE COL. EL CRISTO-SAN JUAN MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO MEXICO,
 SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DÍA 7 DE AGOSTO DE 2017, SE REUNIERON LOS
 REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE
 FINANZAS Y PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE PRINCIPAL

000200

DATOS GENERALES

UNIDAD EJECUTORA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**

DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: **ORTA CONSTRUCCIONES ELECTRICAS 2000 Y/O SANTIAGO ORTA FABILA** R.F.C.: **OAFS590624SJ6**

NUMERO DE CONTRATO: **MJO/DOP/FISMDF-046/AD-033/2017**

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:	META:		BENEFICIADOS:
05-jun-17	24-jul-17	POSTES	4	40
FECHA DE INICIO REAL:	FECHA DE TERMINO REAL:			
05-jun-17	21-jul-17			

OFICIO (S) DE AUTORIZACION

INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/CODEMUN/001/2017	09/03/2017	250,000.00	250,000.00	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
MONTO CONTRATADO :		249,835.27	249,835.27	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		249,334.67	249,334.67	-	-	-

ENTREGA

CONTRATISTA

C. SANTIAGO ORTA FABILA
 ADMINISTRADOR UNICO
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



UNIDAD EJECUTORA
IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA
 R. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MEX.
 2016-2018

FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA





Gobierno del Estado de México
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
 Dirección General de Inversión

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)



CLAVE DE LA OBRA
 FISMDF/046/2017

RECIBE POR LA COMUNIDAD

<p>REPRESENTANTE COMUNITARIO</p> <p>_____ NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>DELEGADO MUNICIPAL</p> <p><i>Huel</i></p> <p><u>Felipe Cruz Garcia</u> NOMBRE Y FIRMA</p>
--	---



TESTIFICAN

POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA

<p>PRESIDENTE</p> <p><i>Galleano Cruz Velazquez</i> <u>Galleano Cruz Velazquez</u> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>SECRETARIO</p> <p><i>Miguel Garcia Gonzalez</i> <u>Miguel Garcia Gonzalez</u> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>TESORERO</p> <p><i>Justino Garcia Gonzalez</i> <u>Justino Garcia Gonzalez</u> NOMBRE Y FIRMA</p>
---	---	---

POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

<p>CONTRALOR SOCIAL A</p> <p><i>Rita Gonzalez Alvarez</i> <u>Rita Gonzalez Alvarez</u> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>CONTRALOR SOCIAL B</p> <p><i>Silvano Garcia Ascencio</i> <u>Silvano Garcia Ascencio</u> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>CONTRALOR SOCIAL C</p> <p><i>Juan Carlos Cruz</i> <u>Juan Carlos Cruz</u> NOMBRE Y FIRMA</p>
---	---	---

POR LA SUPERVISION

<p>EMPRESA</p> <p><i>Santiago Ochoa Fabila</i> <u>Santiago Ochoa Fabila</u> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>AYUNTAMIENTO</p> <p><i>Nicolas CID Moreno</i> <u>NICOLAS CID MORENO</u> SUPERVISOR NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>
--	--

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

C. Eduardo Carreola Garcia
C. EDUARDO CARREOLA GARCIA
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MEX.
 2016-2018



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
 FISDMDF/046/2017

000283

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION, COLOCACION DE POSTES DE CONCRETO DE 12 MTS DE ALTURA Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 25 KVA.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						0.00
1	05-jun	12-jul	184,003.42	0.00	29,440.54	213,443.95
2	13-jul	21-jul	30,940.28	0.00	4,950.44	35,890.72
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	214,943.70	0.00	34,390.98	249,334.67

FIANZAS DE GARANTIAS

AFIANZADORA : AFIANZADORA CBL FIDUCIA S.A. DE C.V. - AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
ANTICIPO :	RENUNCIÓ AL ANTICIPO	\$0.00	
CUMPLIMIENTO :	1D3-188-0030111	\$24,983.52	
POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :	4059-01670-6	\$24,983.52	