



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

000331

CLAVE DE LA OBRA
FISDMDF/049/2017

EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ENDARE MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO MEXICO,
 SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2017, SE REUNIERON LOS
 REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE
 FINANZAS Y PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE CHINCHEJE BARRIO LA CRUZ

DATOS GENERALES

UNIDAD EJECUTORA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**
 DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: **ORTA CONSTRUCCIONES ELECTRICAS 2000 Y/O SANTIAGO ORTA FAB** R.F.C.: **OAFS590624SJ6**
 NUMERO DE CONTRATO: **MJO/DOP/FISDMDF-049/AD-035/2017**

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:	META:	BENEFICIADOS:
05-jun-17	19-jul-17		
FECHA DE INICIO REAL:	FECHA DE TERMINO REAL:	POSTES	4
05-jun-17	19-jul-17		50













OFICIO (S) DE AUTORIZACION		INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)				
NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
ASEX/CODEMUN/001/2017	29/06/2017	273,000.00	273,000.00	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
MONTO CONTRATADO :		272,409.44	272,409.44	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		272,089.18	272,089.18	-	-	-

<p>CONTRATISTA</p> <p align="center"></p> <p>C. SANTIAGO ORTA FABILA ADMINISTRADOR UNICO NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>	<p align="center">ENTREGA MUNICIPAL</p> <p align="center"></p> <p>UNIDAD EJECUTORA</p> <p align="center">IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ PRESIDENTE MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p> <hr/> <p align="center"></p> <p align="center">FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>
---	---



000330

CLAVE DE LA OBRA
 FISMDF/049/2017

RECIBE POR LA COMUNIDAD		
<p>REPRESENTANTE COMUNITARIO</p> <div style="text-align: center;">  <u>Juan Carlos Sánchez</u> NOMBRE Y FIRMA </div>	<div style="text-align: center;">  DELEGACIÓN MUNICIPAL DELEGADO MUNICIPAL SANTA MARÍA ENRÍQUEZ AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL <u>DOMINGO SANCHEZ PERDOMEA</u> NOMBRE Y FIRMA 2016-2018 </div>	
TESTIFICAN		
POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA		
<p>PRESIDENTE</p> <div style="text-align: center;">  <u>LETICIA OLIVA CALVA</u> NOMBRE Y FIRMA </div>	<p>SECRETARIO</p> <div style="text-align: center;">  <u>URBINA BARRIOS ANGELA</u> NOMBRE Y FIRMA </div>	<p>TESORERO</p> <div style="text-align: center;">  <u>PEDRO MARTÍNEZ MONROY</u> NOMBRE Y FIRMA </div>
POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA		
<p>CONTRALOR SOCIAL A</p> <div style="text-align: center;">  NOMBRE Y FIRMA </div>	<p>CONTRALOR SOCIAL B</p> <div style="text-align: center;">  NOMBRE Y FIRMA </div>	<p>CONTRALOR SOCIAL C</p> <div style="text-align: center;">  NOMBRE Y FIRMA </div>
POR LA SUPERVISION		
<p>EMPRESA</p> <div style="text-align: center;">  <u>Santiago Orta Fabila</u> NOMBRE Y FIRMA </div>	<p>AYUNTAMIENTO</p> <div style="text-align: center;">  <u>P. ARG. ALEJANDRO CRUZ SERRANO</u> SUPERVISOR NOMBRE, CARGO Y FIRMA </div>	
POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL		
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <u>LIC. EDUARDO CARREOLA GARCÍA</u> CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA </div> <div style="text-align: center;">  CONTRALORIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MEX. 2016-2018 </div> </div>		



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

000329

CLAVE DE LA OBRA
FISDMDF/049/2017

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION, COLOCACION DE POSTES DE CONCRETO DE 12 MTS. DE ALTURA Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 25 KVA.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						0.00
1	05-jun	12-jul	202,461.97	0.00	32,393.91	234,855.88
2	13-jul	19-jul	32,097.68	0.00	5,135.62	37,233.30
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	234,559.65	0.00	37,529.53	272,089.18

FIANZAS DE GARANTIAS

AFIANZADORA : AFIANZADORA CBL FIDUCIA S.A. DE C.V. - AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
ANTICIPO :	RENUNCIÓ AL ANTICIPO	\$0.00	
CUMPLIMIENTO :	1D3-188-0030113	\$27,240.94	
POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :	4059-01669-0	\$27,240.94	