



## ACTA DE FINIQUITO

EN EL MUNICIPIO DE **JOCOTITLÁN**, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS **09:00** HORAS DEL DÍA **20** DE **SEPTIEMBRE** DE **2017**, HORA Y FECHA FIJADAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL FINIQUITO, SE REUNIERON EN **LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO **MJO/DOP/FIS MDF-066/AD-047/2017** DE FECHA **30** DE **JULIO** DE **2017**, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 234, 235, 236 Y 237 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, DE LA OBRA QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE:

NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO BARRIO LA CONASUPO**

UBICACIÓN: **SANTIAGO CASANDEJE**

NÚMERO DE CONTROL: **FIS MDF/066/2017**

OBJETO DEL CONTRATO: **LA OBRA CONSISTE EN LA AMPLIACION DE LA LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION, COLOCACION DE POSTES DE CONCRETO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 25 KVA, PROYECTO Y PAGO DE TRAMITES ANTE C.F.E.**

CONTRATISTA: **INGENIERIA APCPE, S.A. DE C.V.**

R.F.C.: **IAP130213RT3.**

IMPORTE DEL CONTRATO	CON I.V.A.	398,890.60	SIN I.V.A.	343,871.21
IMPORTE EJERCIDO	CON I.V.A.	398,890.60	SIN I.V.A.	343,871.21
IMPORTE POR CANCELAR	CON I.V.A.	-	SIN I.V.A.	-

VOLUMENES CONTRATADOS: **6 POSTES**

VOLUMENES REALES EJECUTADOS: **6 POSTES**

CONVENIO No.: \_\_\_\_\_

IMPORTE DEL CONVENIO: \_\_\_\_\_

### PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL

FECHA DE INICIO: 03-jul-17

FECHA DE TERMINACION: 31-ago-17

### PLAZO DE EJECUCION REAL

FECHA DE INICIO: 03-jul-17

FECHA DE TERMINACION: 28-ago-17



MUNICIPIO DE  
**JOCOTITLÁN**

**Ayuntamiento** | Jocotitlán  
Constitucional | 2016-2018



000001

**GARANTÍA POR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS**

COMPañÍA AFIANZADORA: **MAPFRE FIANZAS, S.A.** No. DE FIANZA: **31700015681**  
 IMPORTE: **39,889.03** FECHA: **31-08-2017**  
 VIGENCIA: **DOCE MESES A PARTIR DE LA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS**

UNA VEZ RATIFICADO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, ES ACEPTADO DE CONFORMIDAD POR AMBAS PARTES MANIFESTANDO QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES GENERADAS POR EL CONTRATO, SIN DERECHO A RECLAMACIÓN. EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA **MJO/DOP/FISMDF-066/AD-047/2017.**

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS **09:30** HORAS DEL DÍA **20 DE SEPTIEMBRE** DE **2017**, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.


POR EL MUNICIPIO



  
**FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ**  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

  
**NICOLAS CID MORENO**  
 SUPERVISOR DE OBRA

POR LA EMPRESA

  
**ING. JASCIEL BECERRIL NAVA**  
 ADMINISTRADOR UNICO

  
**ING. ERMAN BECERRIL NAVA**  
 SUPERINTENDENTE DE OBRA