



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA


CLAVE DE LA OBRA
FISDMF/069/2017

EN LA LOCALIDAD DE EL HUERTO MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO MEXICO,
 SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SE REUNIERON LOS
 REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE
 FINANZAS Y PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL

DATOS GENERALES

UNIDAD EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN							
DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN							
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MEDIA Y BAJA TENSION Y/O PEDRO G					R.F.C.: GASP740222728		
NUMERO DE CONTRATO: MJO/DOP/FISDMF-069/AD-050/2017							
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:		FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:		META:		BENEFICIADOS:	
17-Jul-17		14-sep-17		POSTES		3	
FECHA DE INICIO REAL:		FECHA DE TERMINO REAL:					27
17-Jul-17		14-sep-17					
OFICIO (S) DE AUTORIZACION			INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)				
NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS	
ASEX/CODEMUN/001/2017	29/06/2017	229,000.00	229,000.00	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
MONTO CONTRATADO :		228,324.76	228,324.76	-	-	-	
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		228,324.76	228,324.76	-	-	-	

<p>CONTRATISTA</p>  <p>C. PEDRO GARCIA SANCHEZ ADMINISTRADOR UNICO NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>	<p style="text-align: center;">ENTREGA</p> <p style="text-align: center;">PRESIDENCIA MUNICIPAL JOCOTITLAN, MEX. 2016-2018</p> <p style="text-align: center;">UNIDAD EJECUTORA</p> <p style="text-align: center;"> IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ PRESIDENTE MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p> <p style="text-align: center;">DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS JOCOTITLAN, MEX. 2016-2018</p> <p style="text-align: center;"> FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>
---	---



Gobierno del Estado de México
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
 Dirección General de Inversión

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
 Social Municipal y de las Demarcaciones
 Territoriales del Distrito Federal
 (FISMDF)

0243



GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA
ENGRANDE

CLAVE DE LA OBRA
 FISMDF/069/2017

RECIBE POR LA COMUNIDAD		
REPRESENTANTE COMUNITARIO		DELEGADO MUNICIPAL
<i>Inés Fidencio Calitias Niegra Voldez</i> NOMBRE Y FIRMA	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MEX. 2016-2018	<i>José Alejandro Nieto Bracamonte</i> NOMBRE Y FIRMA
TESTIFICAN		
POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA		
PRESIDENTE <i>S. Socorro Nieto Cruz</i> NOMBRE Y FIRMA	SECRETARIO <i>Ignacio Niegra Q</i> NOMBRE Y FIRMA	TESORERO <i>Yesenia Nieto Vieyra</i> NOMBRE Y FIRMA
POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA		
CONTRALOR SOCIAL A <i>Ignacio Niegra Q</i> NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL B <i>S. Socorro Nieto Cruz</i> NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL C <i>Sonia Bracamonte Martinez</i> NOMBRE Y FIRMA
POR LA SUPERVISION		
EMPRESA <i>Esteban Valle Nieto</i> NOMBRE Y FIRMA	AYUNTAMIENTO <i>Leonel Marmolejo Becerril</i> LEONEL MARMOLEJO BECERRIL SUPERVISOR NOMBRE, CARGO Y FIRMA	
POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL		
<i>Lic. Eduardo Carreola García</i> LIC. EDUARDO CARREOLA GARCÍA CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA 		



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/069/2017

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA OBR AOCNSISTE EN LA AMPLIACION DE LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION, COLOCACION DE POSTES DE CONCRETO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 25 KVA, PROYECTO Y PAGO DE TRAMITES ANTE C.F.E.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						0.00
1	17-jul	17-ago	157,550.37	0.00	25,208.06	182,758.43
2	18-ago	14-sep	39,281.32	0.00	6,285.01	45,566.33
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	196,831.69	0.00	31,493.07	228,324.76

FIANZAS DE GARANTIAS

AFIANZADORA : FIANZAS DORAMA, S.A.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
ANTICIPO :	RENUNCIÓ AL ANTICIPO	\$0.00	
CUMPLIMIENTO :	17A33855	\$22,832.48	
POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :	17A46653	\$22,832.48	