



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
FISDMDF/072/2017

EN LA LOCALIDAD DE LOS JAVIERES MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO MEXICO,
 SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2017, SE REUNIERON LOS
 REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE
 FINANZAS Y PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE PRINCIPAL HACIA JARDIN DE NIÑOS

DATOS GENERALES

UNIDAD EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN						
DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN						
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MEDIA Y BAJA TENSION Y/O PEDRO GARCIA SANCHEZ						R.F.C.: GASP7402227Z8
NUMERO DE CONTRATO: MJO/DOP/FISDMDF-072/AD-056/2017						
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:		FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:		META:		BENEFICIADOS:
07-ago-17		25-sep-17				
FECHA DE INICIO REAL:		FECHA DE TERMINO REAL:		POSTES		3
07-ago-17		25-sep-17				36
OFICIO (S) DE AUTORIZACION			INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/CODEMUN/2017	09/03/2017	200,000.00	200,000.00	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
MONTO CONTRATADO :		200,000.00	200,000.00	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		200,000.00	200,000.00	-	-	-

ENTREGA

CONTRATISTA

C. PEDRO GARCIA SANCHEZ
 ADMINISTRADOR UNICO
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

UNIDAD EJECUTORA

IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLAN, MEX.
 2016-2018

FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLAN, MEX.
 2015-2018



Gobierno del Estado de México
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
 Dirección General de Inversión

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
 Social Municipal y de las Demarcaciones
 Territoriales del Distrito Federal
 (FISMDF)

0021



GOBIERNO QUE TRABAJA Y LUCHA
 EN GRANDE

CLAVE DE LA OBRA
 FISMDF/072/2017

RECIBE POR LA COMUNIDAD		
<p style="text-align: center;">REPRESENTANTE COMUNITARIO</p> <p style="text-align: center;"><i>Francisca Martinez Vilchis</i></p> <p style="text-align: center;"><u>Francisca Martinez Vilchis</u></p> <p style="text-align: center;">NOMBRE Y FIRMA</p>	<p style="text-align: center;">DELEGADO MUNICIPAL</p> <p style="text-align: center;"><i>Tiburcio Javier Rojas</i></p> <p style="text-align: center;"><u>Tiburcio Javier Rojas</u></p> <p style="text-align: center;">NOMBRE Y FIRMA</p>	
TESTIFICAN		
POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA		
<p style="text-align: center;">PRESIDENTE</p> <p style="text-align: center;"><i>Salvador Javier Martinez</i></p> <p style="text-align: center;"><u>Salvador Javier Martinez</u></p> <p style="text-align: center;">NOMBRE Y FIRMA</p>	<p style="text-align: center;">SECRETARIO</p> <p style="text-align: center;"><i>Rodriguez Villegas Laguna</i></p> <p style="text-align: center;"><u>Rodriguez Villegas Laguna</u></p> <p style="text-align: center;">NOMBRE Y FIRMA</p>	<p style="text-align: center;">TESORERO</p> <p style="text-align: center;"><i>Emilio Javier Basilio</i></p> <p style="text-align: center;"><u>Emilio Javier Basilio</u></p> <p style="text-align: center;">NOMBRE Y FIRMA</p>
POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA		
<p style="text-align: center;">CONTRALOR SOCIAL A</p> <p style="text-align: center;"><i>Mariadel Rosaria Javier</i></p> <p style="text-align: center;"><u>Mariadel Rosaria Javier</u></p> <p style="text-align: center;">NOMBRE Y FIRMA</p>	<p style="text-align: center;">CONTRALOR SOCIAL B</p> <p style="text-align: center;"><i>Kayla Martinez Garcia</i></p> <p style="text-align: center;"><u>Kayla Martinez Garcia</u></p> <p style="text-align: center;">NOMBRE Y FIRMA</p>	<p style="text-align: center;">CONTRALOR SOCIAL C</p> <p style="text-align: center;"><i>Jesus Antonio Cruz</i></p> <p style="text-align: center;"><u>Jesus Antonio Cruz</u></p> <p style="text-align: center;">NOMBRE Y FIRMA</p>
POR LA SUPERVISION		
<p style="text-align: center;">EMPRESA</p> <p style="text-align: center;"><i>Ing. Esteban Valle Nrebo</i></p> <p style="text-align: center;"><u>Ing. Esteban Valle Nrebo</u></p> <p style="text-align: center;">NOMBRE Y FIRMA</p>	<p style="text-align: center;">AYUNTAMIENTO</p> <p style="text-align: center;"><i>Rodriguez Garcia Gonzalez</i></p> <p style="text-align: center;"><u>Rodriguez Garcia Gonzalez</u></p> <p style="text-align: center;">NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>	
POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL		
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p><i>Lic. Eduardo Carreola Garcia</i></p> <p><u>Lic. Eduardo Carreola Garcia</u></p> <p>CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL</p> <p>NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>CONTRALORIA MUNICIPAL</p> <p>AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL</p> <p>JUCOTILÁN</p> <p>2016-2017</p> </div> </div>		



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
FISDMDF/072/2017

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

LA OBRA CONSISTE EN LA AMPLIACION DE LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION, COLOCACION DE POSTES DE CONCRETO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 25 KVA, PROYECTO Y PAGO DE TRAMITES ANTE C.F.E.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						0.00
1	07-ago	07-sep	135,647.12	0.00	21,703.54	157,350.66
2	07-sep	25-sep	36,766.67	0.00	5,882.67	42,649.34
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	172,413.79	0.00	27,586.21	200,000.00

FIANZAS DE GARANTIAS

AFIANZADORA : FIANZAS DORAMA, S.A.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
ANTICIPO :	RENUNCIÓ AL ANTICIPO	\$0.00	
CUMPLIMIENTO :	17A38139	\$20,000.00	
POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :	17A46692	\$20,000.00	