



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/075/2017

EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE ENDARE MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO MEXICO,
 SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2017, SE REUNIERON LOS
 REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE
 FINANZAS Y PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA BOMBA DE RIEGO


DATOS GENERALES

UNIDAD EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN						
DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN						
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MEDIA Y BAJA TENSION Y/O PEDRO G			R.F.C.: GASP7402227Z8			
NUMERO DE CONTRATO: MJO/DOP/FISMDF-075/AD-060/2017						
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:		FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:		META:		BENEFICIADOS:
21-ago-17		04-oct-17				
FECHA DE INICIO REAL:		FECHA DE TERMINO REAL:		POSTES		40
21-ago-17		04-oct-17		2		
OFICIO (S) DE AUTORIZACION			INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/CODEMUN/2017	09/03/2017	150,000.00	150,000.00	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
MONTO CONTRATADO :		149,808.29	149,808.29	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		149,808.29	149,808.29	-	-	-

ENTREGA

CONTRATISTA

C. PEDRO GARCIA SANCHEZ
 ADMINISTRADOR UNICO
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



UNIDAD EJECUTORA

IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MEX.
 2016-2018



FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL



Gobierno del Estado de México
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
 Dirección General de Inversión

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
 Social Municipal y de las Demarcaciones
 Territoriales del Distrito Federal
 (FISMDF)

01 0267



CLAVE DE LA OBRA
 FISMDF/075/2017

RECIBE POR LA COMUNIDAD

REPRESENTANTE COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA

DELEGADO MUNICIPAL

ALFONSO CRUZ BARRIOS

NOMBRE Y FIRMA

TESTIFICAN

POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA

PRESIDENTE

Roberto Perez Pedraza
 NOMBRE Y FIRMA

SECRETARIO

ALEXIS GABRIELA CRUZ Femen
 NOMBRE Y FIRMA

TESORERO

NOMBRE Y FIRMA

POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

CONTRALOR SOCIAL A

Yolanda Cruz Rodriguez
 NOMBRE Y FIRMA

CONTRALOR SOCIAL B

Adriana Cruz Lopez
 NOMBRE Y FIRMA

CONTRALOR SOCIAL C

Cristina Osorio Miranda
 NOMBRE Y FIRMA

POR LA SUPERVISION

EMPRESA


Ing. Esteban Valle Nieto
 NOMBRE Y FIRMA

AYUNTAMIENTO

P. ARQ. ALEJANDRO CRUZ SERRANO
 SUPERVISOR
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

LIC. EDUARDO CARREOLA GARCIA
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTILÁN, MEX.
 2016-2019



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
 FISDMDF/075/2017

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA OBRA CONSISTE EN LA AMPLIACION DE LA LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION, COLOCACION DE POSTES DE CONCRETO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 25 KVA, PROYECTO Y PAGO DE TRAMITE ANTE C.F.E.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						0.00
1	21-ago	21-sep	95,608.71	0.00	15,297.39	110,906.10
2	22-sep	04-oct	33,536.37	0.00	5,365.82	38,902.19
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	129,145.08	0.00	20,663.21	149,808.29

FIANZAS DE GARANTIAS

AFIANZADORA : FIANZAS DORAMA, S.A.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
ANTICIPO :	RENUNCIÓ AL ANTICIPO	\$0.00	
CUMPLIMIENTO :	17A38147	\$14,980.83	
POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :	17A46691	\$14,980.83	