



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/086/2017

EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LA VENTA-SANTIAGO YECHE MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO MEXICO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2017, SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LAS ESCUELAS

DATOS GENERALES

UNIDAD EJECUTORA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**

DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**




NOMBRE DEL CONTRATISTA: **INGENIERIA APCPE, S.A. DE C.V.**

R.F.C.: **IAP130213RT3**

NUMERO DE CONTRATO: **MJO/DOP/FISMDF-086/AD-067/2017**

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:	META:		BENEFICIADOS:
09-sep-17	07-nov-17	POSTES	4	25
FECHA DE INICIO REAL:	FECHA DE TERMINO REAL:			
11-sep-17	06-nov-17			

OFICIO (S) DE AUTORIZACION		INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)				
NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/CODEMUN/001/2017	09/03/2017	150,000.00	150,000.00	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
MONTO CONTRATADO :		149,986.34	149,986.34	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		149,970.52	149,970.52	-	-	-

<p>CONTRATISTA</p>  <p>ING. JASCIEL NAVA BECERRIL ADMINISTRADOR UNICO NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>	<p style="text-align: center;">ENTREGA</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLAN, MEX. 2016-2018</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ PRESIDENTE MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p> </div> </div> <hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLAN, MEX. 2016-2018</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p> </div> </div>
---	--



Gobierno del Estado de México
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
 Dirección General de Inversión

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
 Social Municipal y de las Demarcaciones
 Territoriales del Distrito Federal
 (FISMDF)

000087



GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA
EN GRANDE

CLAVE DE LA OBRA
 FISMDF/086/2017

RECIBE POR LA COMUNIDAD

REPRESENTANTE COMUNITARIO	DELEGADO MUNICIPAL
_____ NOMBRE Y FIRMA	 <u>María Rosalva González</u> NOMBRE Y FIRMA

TESTIFICAN

POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA

PRESIDENTE	SECRETARIO	TESORERO
 <u>ARNULFO SANCHEZ BADILLO</u> NOMBRE Y FIRMA	 <u>PEDRO GUADALUPE SANCHEZ</u> NOMBRE Y FIRMA	 <u>TOMAS SANCHEZ BADILLO</u> NOMBRE Y FIRMA

POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

CONTRALOR SOCIAL A	CONTRALOR SOCIAL B	CONTRALOR SOCIAL C
 <u>ANGEL DAVILA SANCHEZ</u> NOMBRE Y FIRMA	 <u>JAIME SANCHEZ MORAZA</u> NOMBRE Y FIRMA	 <u>DIANA MORAY FLORES</u> NOMBRE Y FIRMA

POR LA SUPERVISION

EMPRESA	AYUNTAMIENTO
 <u>ERMAN BECERRA NAVA</u> NOMBRE Y FIRMA	 <u>GUILLERMO CASTAÑEDA MARTINEZ</u> SUPERVISOR NOMBRE, CARGO Y FIRMA

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

 <u>LIC. EDUARDO ARREOLA GARCÍA</u> CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA	 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTTLÁN, MEX. 2016-2018
--	--



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/086/2017

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA OBRA CONSISTE EN LA AMPLIACION DE LINEA EN MEDIA Y BAJA TENSION, COLOCACION DE POSTES DE CONCRETO REFORZADO, COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 25 K.V.A. Y PAGO DE TRAMITE ANTE C.F.E.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						0.00
1	11-sep	09-oct	121,476.35	0.00	19,436.22	140,912.57
2	10-oct	03-nov	7,808.58	0.00	1,249.37	9,057.95
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	129,284.93	0.00	20,685.59	149,970.52

FIANZAS DE GARANTIAS

AFIANZADORA : MAPFRE FIANZAS S.A.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
ANTICIPO :	RENUNCIÓ AL ANTICIPO	\$0.00	
CUMPLIMIENTO :	31700020408	\$14,998.63	
POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :	31700020412	\$14,998.63	