



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/089/2017


EN LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO MEXICO,
 SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2017, SE REUNIERON LOS
 REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE
 FINANZAS Y PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE HACIA EL AUDITORIO

DATOS GENERALES

UNIDAD EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN						
DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN						
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ORTA CONSTRUCCIONES ELECTRICAS 2000 Y/O SANTIAGO ORTA FAB					R.F.C.: OAFS590624SJ6	
NUMERO DE CONTRATO: MJO/DOP/FISMDF-089/AD-068/2017						
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:		FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:		META:		BENEFICIADOS:
11-sep-17		09-nov-17				
FECHA DE INICIO REAL:		FECHA DE TERMINO REAL:		ML		400
12-sep-17		09-nov-17		150		
OFICIO (S) DE AUTORIZACION			INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
ASEX/CODEMUN/001/2017	29/06/2017	150,000.00	150,000.00	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
MONTO CONTRATADO :		149,519.17	149,519.17	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		149,519.17	149,519.17	-	-	-

ENTREGA

<p>CONTRATISTA</p>  <p>C. SANTIAGO ORTA FABILA ADMINISTRADOR UNICO NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>	<p>UNIDAD EJECUTORA</p>  <p>IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ PRESIDENTE MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p> <p>M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MÉX. 2016-2018</p>  <p>FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>
--	---



CLAVE DE LA OBRA
 FISMDF/089/2017

RECIBE POR LA COMUNIDAD

REPRESENTANTE COMUNITARIO <hr/> NOMBRE Y FIRMA	DELEGADO MUNICIPAL <hr/> NOMBRE Y FIRMA
---	--

TESTIFICAN

POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA

PRESIDENTE <u>Maria Nava Valdés</u> NOMBRE Y FIRMA	SECRETARIO <u>Jessica Vazquez</u> NOMBRE Y FIRMA	TESORERO <u>Juan Carlos Valdez Valdez</u> NOMBRE Y FIRMA
--	--	--

POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA


CONTRALOR SOCIAL A <u>Roberto Hernandez Chavez</u> NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL B <u>Juan Nava Cedillo</u> NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL C <u>Fermina Valdez Gonzalez</u> NOMBRE Y FIRMA
---	--	--

POR LA SUPERVISION

EMPRESA <u>Santiago Osta Fábila</u> NOMBRE Y FIRMA	AYUNTAMIENTO <u>RODOLFO GARCIA GONZÁLEZ</u> SUPERVISOR NOMBRE, CARGO Y FIRMA
--	---

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

 <u>LIC. EDUARDO CARREOLA GARCIA</u> CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA	 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTLÁN, MEX. 2016-2018
---	---



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
 FISDMDF/089/2017

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 POSTES DE CONCRETO DE 13 - 750 Y UNA TORRE SENCILLA DE 13 METROS, VESTIDOS CON TODOS LOS HERRAJES Y ACCESORIOS, CABLE AG-5/16 160 MTS, CABLE ACSR 3/0,68.74 KG, CABLE REFORZADO 2+1 -3/0 - 1/0 53.00 MTS.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						0.00
1	12-sep	09-nov	128,895.83	0.00	20,623.33	149,519.17
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	128,895.83	0.00	20,623.33	149,519.17

FIANZAS DE GARANTIAS

AFIANZADORA: AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
ANTICIPO:	RENUNCIÓ AL ANTICIPO	\$0.00	
CUMPLIMIENTO:	4059-01988-6	\$14,951.92	
POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS:	1059-01987-1	\$14,951.92	