



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

CLAVE DE LA OBRA  
**FISMDF/097/2017**

EN LA LOCALIDAD DE **BARRIO ENGUINDO** MUNICIPIO DE **JOCOTITLAN**, ESTADO MEXICO,  
 SIENDO LAS **11:00** HORAS DEL DIA **5** DE **DICIEMBRE** DE **2017**, SE REUNIERON LOS  
 REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE  
 FINANZAS Y PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

**AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE PARTE ALTA**

**DATOS GENERALES**

UNIDAD EJECUTORA: <b>AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN</b>						
DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: <b>AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN</b>						
NOMBRE DEL CONTRATISTA: <b>ORTA CONSTRUCCIONES ELECTRICAS 2000 Y/O SANTIAGO ORTA FABILA</b>					R.F.C.: <b>OAFS590624SJ6</b>	
NUMERO DE CONTRATO: <b>MJO/DOP/FISMDF-097/AD-074/2017</b>						
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:		FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:		META:		BENEFICIADOS:
<b>16-oct-17</b>		<b>29-nov-17</b>				
FECHA DE INICIO REAL:		FECHA DE TERMINO REAL:		<b>ML</b>		<b>240</b>
<b>16-oct-17</b>		<b>28-nov-17</b>				<b>40</b>
OFICIO (S) DE AUTORIZACION			INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
ASEX/CODEMUN/2017	29/06/2017	282,840.43	282,840.43	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
MONTO CONTRATADO :		282,840.44	282,840.44	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		282,840.42	282,840.42	-	-	-

ENTREGA


CONTRATISTA

**C. SANTIAGO ORTA FABILA**  
 ADMINISTRADOR UNICO  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

UNIDAD EJECUTORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOCOTITLAN, MEX.  
 2016-2018

**WAN DE JESUS ESQUER CRUZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOCOTITLAN, MEX.  
 2016-2018

**FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ**  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



Gobierno del Estado de México  
 Secretaría de Finanzas  
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto  
 Dirección General de Inversión

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura  
 Social Municipal y de las Demarcaciones  
 Territoriales del Distrito Federal  
 (FIS MDF)



CLAVE DE LA OBRA  
 FIS MDF/097/2017

RECIBE POR LA COMUNIDAD

REPRESENTANTE COMUNITARIO   <hr/> NOMBRE Y FIRMA	DELEGADO MUNICIPAL  <i>Ismael Cedillo Enri.</i> <i>Ismael Cedillo Enriquez</i> NOMBRE Y FIRMA
---	---

TESTIFICAN

POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA

PRESIDENTE  <u>Ricardo Cedillo Sanchez</u> NOMBRE Y FIRMA	SECRETARIO  <u>Gustavo Becerril Cedillo</u> NOMBRE Y FIRMA	TESORERO  <u>Ernesto Cedillo Sanchez</u> NOMBRE Y FIRMA
--	---	--

POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

CONTRALOR SOCIAL A  <u>Marcia Guadalupe Gtz. Mtz.</u> NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL B  <u>Agustina López Nateras</u> NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL C  <u>Angela Romero Enriquez</u> NOMBRE Y FIRMA
---	---	---

POR LA SUPERVISION

EMPRESA  <u>Santiago Ortega Fabila</u> NOMBRE Y FIRMA	AYUNTAMIENTO  <u>RODOLFO GARCIA GONZÁLEZ</u> SUPERVISOR NOMBRE, CARGO Y FIRMA
--	---

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

 <u>LIC. EDUARDO CARREOLA GARCÍA</u> CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA	 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOYTLÁN, MÉX. 2016-2018
---	---



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

CLAVE DE LA OBRA  
**FISMDF/097/2017**

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

**DESCRIPCION DEL PROYECTO:**

LA OBRA CONSISTE EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 25 KVA 13200V 120/240V, EQUIPO DE SOPORTE, HERRAJES Y CABLE PARA SU COLOCACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

**RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS**

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						0.00
1	16-oct	28-nov	243,827.95	0.00	39,012.47	282,840.42
2	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
3	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>243,827.95</b>	<b>0.00</b>	<b>39,012.47</b>	<b>282,840.42</b>

**FIANZAS DE GARANTIAS**

**AFIANZADORA :** AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
<b>ANTICIPO :</b>	RENUNCIÓ AL ANTICIPO	\$0.00	
<b>CUMPLIMIENTO :</b>	4059-02189-2	\$28,284.05	
<b>POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :</b>	4059-02190-0	\$28,284.05	