

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

CLAVE DE LA OBRA  
**FISDMDF/100/2017**


EN LA LOCALIDAD DE **BARRIO LAS FUENTES-SANTIAGO YECHE** MUNICIPIO DE **JOCOTITLAN**, ESTADO MEXICO, SIENDO LAS **11:00** HORAS DEL DIA **4** DE **DICIEMBRE** DE **2017**, SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

**AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN PARAJE LOS POZITOS**

**DATOS GENERALES**

UNIDAD EJECUTORA: <b>AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN</b>						
DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: <b>AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN</b>						
NOMBRE DEL CONTRATISTA: <b>ORTA CONSTRUCCIONES ELECTRICAS 2000 Y/O SANTIAGO ORTA FAB</b>					R.F.C.: <b>OAFS590624SJ6</b>	
NUMERO DE CONTRATO: <b>MJO/DOP/FISDMDF-100/AD-072/2017</b>						
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:	META:		BENEFICIADOS:		
<b>09-oct-17</b>	<b>22-nov-17</b>	<b>POSTES</b>	<b>3</b>	<b>20</b>		
FECHA DE INICIO REAL:	FECHA DE TERMINO REAL:					
<b>10-oct-17</b>	<b>21-nov-17</b>					
OFICIO (S) DE AUTORIZACION			INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
ASEX/CODEMUN/2017	29/06/2017	110,252.93	110,252.93	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
MONTO CONTRATADO :		110,252.93	110,252.93	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		110,252.93	110,252.93	-	-	-

**ENTREGA**

<p>CONTRATISTA</p>  <p><b>C. SANTIAGO ORTA FABILA</b>        ADMINISTRADOR UNICO        NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>	<p>UNIDAD EJECUTORA</p>  <p><b>IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ</b>        PRESIDENTE MUNICIPAL        NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>  <p><b>IBELICIANO DIAZ RODRIGUEZ</b>        DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS        NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>
--	---



Gobierno del Estado de México  
 Secretaría de Finanzas  
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto  
 Dirección General de Inversión

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura  
 Social Municipal y de las Demarcaciones  
 Territoriales del Distrito Federal  
 (FISDMF)

000205  
 GOBIERNO DEL TRABAJO Y LOGRO  
**ENGRANDE**

CLAVE DE LA OBRA  
**FISDMF/100/2017**

**RECIBE POR LA COMUNIDAD**

<p>REPRESENTANTE COMUNITARIO</p>  <p>_____          NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>DELEGADO MUNICIPAL</p>  <p><i>Mireya Moulouy Molina</i>          NOMBRE Y FIRMA  <b>MIREYA MOULOUY MOLINA</b></p>
--	---

**TESTIFICAN**

**POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA**

<p>PRESIDENTE</p> <p><i>Jaime Flores Ortiz</i>          NOMBRE Y FIRMA  <b>JAIME FLORES ORTIZ</b></p>	<p>SECRETARIO</p> <p><i>Lucio Carreola Garcia</i>          NOMBRE Y FIRMA  <b>LUCIO CARREOLA GARCIA</b></p>	<p>TESORERO</p> <p><i>Alicia Carreola Miranda</i>          NOMBRE Y FIRMA  <b>ALICIA CARREOLA MIRANDA</b></p>
---	---	---

**POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA**

<p>CONTRALOR SOCIAL A</p> <p>_____          NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>CONTRALOR SOCIAL B</p> <p>_____          NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>CONTRALOR SOCIAL C</p> <p>_____          NOMBRE Y FIRMA</p>
--	--	--

**POR LA SUPERVISION**

<p>EMPRESA</p> <p><i>Santiago Orta Fabila</i>          NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>AYUNTAMIENTO</p> <p><i>Guillermo Castañeda Martínez</i>          NOMBRE, CARGO Y FIRMA  <b>GUILLERMO CASTAÑEDA MARTINEZ          SUPERVISOR</b></p>
---	--

**POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL**

*Eduardo Carreola Garcia*  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA  
**LIC. EDUARDO CARREOLA GARCIA**  
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOCOTILAN, MEX.  
 2016-2018





**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

CLAVE DE LA OBRA  
**FISDMDF/100/2017**

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

**DESCRIPCION DEL PROYECTO:**

LA OBRA CONSISTE EN AMPLIACION DE LINEA DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION COLOCACION DE POSTES DE CONCRETO, PROYECTO Y PAGO DE TRAMITE ANTE C.F.E.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

**RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS**

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						0.00
1	10-oct	21-nov	95,045.62	0.00	15,207.30	110,252.93
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>95,045.62</b>	<b>0.00</b>	<b>15,207.30</b>	<b>110,252.93</b>

**FIANZAS DE GARANTIAS**

**AFIANZADORA:** AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
<b>ANTICIPO:</b>	RENUNCIÓ AL ANTICIPO	\$0.00	
<b>CUMPLIMIENTO:</b>	4059-02087-5	\$11,025.29	
<b>POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS:</b>	4059-02088-0	\$11,025.29	