



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA  
 POR ADMINISTRACION DIRECTA**

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 232 Y 238 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CITENDEJE MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO DE MEXICO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2017 REUNIDOS EN EL LUGAR, FECHA Y HORA SEÑALADA PARA LA RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA:

**MEJORAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN PARAJE LOS CHIMINOS**

ESTA OBRA FUE REALIZADA DE ACUERDO AL PROGRAMA Y ESPECIFICACIONES QUE DETERMINO LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LOS C. **IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ**, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LIC. **EDUARDO CARREOLA GARCIA**, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL, ARQ. **FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ**, DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, **DELEGADO MUNICIPAL Y REPRESENTANTE COMUNITARIO**, PROCEDIERON A LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, LOS CUALES FUERON DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y EJECUTADOS EN BASE A LA APROBACION DE ACTA DE FECHA Y MONTO COMO A CONTINUACION SE MENCIONAN:

PROGRAMA DE INVERSION: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

CLAVE DE LA OBRA: **FISMDF/098/2017**

OFICIO(S) DE AUTORIZACIÓN Y/O ACTA DE CONSEJO DE DESARROLLO		INVERSIÓN AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
NUMERO	FECHA	TOTAL	FISMDF	PARTICIPANTES	OTROS
SEX/CODEMUN/001/2017	29-jun-17	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
INVERSIÓN EJERCIDA:		12,437.40	12,437.40	0.00	0.00
FECHA DE INICIO :	FECHA DE TERMINO :	META		BENEFICIADOS	
10-dic-17	20-dic-17	M.L.	50.00	54	

**Descripción del proyecto:**

LA OBRA CONSISTE EN LA COLOCACION DE UNA LINEA DE MEDIA TENSION PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO



CLAVE DE LA OBRA

FIS MDF/098/2017

DEPENDENCIA EJECUTORA



 <p><b>IVAN DE JESÚS ESQUER CRUZ</b>        PRESIDENTE MUNICIPAL        NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>	 <p><b>FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ</b>        DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS        NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>
--	--

RECIBE POR LA COMUNIDAD


<p>2016-2018        REPRESENTANTE COMUNITARIO</p> <p>_____        NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>DELEGADO MUNICIPAL</p> <p>_____        NOMBRE Y FIRMA</p>
--	--

TESTIFICAN

POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA

<p>PRESIDENTE</p>  <p>_____        NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>SECRETARIO</p>  <p>_____        NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>TESORERO</p>  <p><b>MIGUEL SANTIAGO SIMON</b>        NOMBRE Y FIRMA</p>
--	--	---

POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

<p>CONTRALOR SOCIAL A</p>  <p><b>Jesana Santiago Luciano</b>        NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>CONTRALOR SOCIAL B</p>  <p><b>Dionisio Segundo Rodriguez</b>        NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>CONTRALOR SOCIAL C</p>  <p><b>Gamaliel Gonzalez A.</b>        NOMBRE Y FIRMA</p>
---	--	--

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

 <p><b>LIC. EDUARDO CARREOLA GARCIA</b>        CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL        NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>	 <p><b>NICOLÁS CID MORENO</b>        SUPERVISOR        NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>
--	---



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA  
 POR ADMINISTRACION DIRECTA**

CLAVE DE LA OBRA
<b>FISMDF/098/2017</b>

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGUN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR PARTE DE LA COMUNIDAD.

RELACION DE FACTURAS:

NO. DE CHEQUE	FECHA	PROVEEDOR	FACTURA NO.	VALE	MONTO FACTURA
TRANSFERENCIA	21-dic-17	PEDRO GARCIA SANCHEZ	248	V - 559	12,437.40

12,437.40