



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA  
 POR ADMINISTRACION DIRECTA**

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 232 Y 238 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE TIACAQUE MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO DE MEXICO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 3 DE NOVIEMBRE DE 2016 REUNIDOS EN EL LUGAR, FECHA Y HORA SEÑALADA PARA LA RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA:

**AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO**

LA OBRA FUE REALIZADA DE ACUERDO AL PROGRAMA Y ESPECIFICACIONES QUE DETERMINO LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LOS C. **IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ**, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LIC. **EDUARDO CARREOLA GARCIA**, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL, ARQ. **FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ**, DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, **DELEGADO MUNICIPAL Y REPRESENTANTE COMUNITARIO**, PROCEDIERON A LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, LOS CUALES FUERON DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y EJECUTADOS EN BASE A LA APROBACION DE ACTA DE FECHA Y MONTO COMO A CONTINUACION SE MENCIONAN:


PROGRAMA DE INVERSION: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

CLAVE DE LA OBRA: **FISMDF/043/2016**

OFICIO(S) DE AUTORIZACIÓN Y/O ACTA DE CONSEJO DE DESARROLLO		INVERSIÓN AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
NUMERO	FECHA	TOTAL	FISMDF	PARTICIPANTES	OTROS
SO/CODEMUN/001/2016	14-abr-16	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
INVERSIÓN EJERCIDA:		49,131.68	49,131.68	0.00	0.00
FECHA DE INICIO :	FECHA DE TERMINO :	META		BENEFICIADOS	
19-sep-16	19-oct-16	21.00	LAMPARAS	280	

**Descripción del proyecto:**











LA OBRA CONSISTE EN LA REPARACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO, REPONIENDO FOCOS DE 85 WATTS AHORRADORES Y LAS FOTOCELDAS.




**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA  
 POR ADMINISTRACION DIRECTA**

CLAVE DE LA OBRA
FIS MDF/043/2016



SE ANEXA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: EXPEDIENTE TECNICO, COMITÉ DE COCICOVIS, COMITÉ DE OBRA VALES, POLIZA CON FACTURA, ALBUM FOTOGRAFICO Y BITACORA DE OBRA

DEPENDENCIA EJECUTORA		
 <b>IVAN DE JESÚS ESQUER CRUZ</b> PRESIDENTE MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA	 <b>FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ</b> DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS NOMBRE, CARGO Y FIRMA	
RECIBE POR LA COMUNIDAD		
REPRESENTANTE COMUNITARIO  NOMBRE Y FIRMA	 DELEGADO (A) MUNICIPAL  <b>ROBERTO JOSÉ DIAZ</b> NOMBRE Y FIRMA	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MEX. 2016-2018
TESTIFICAN		
POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA		
PRESIDENTE  <b>Ofelia Garza Victoriano</b> NOMBRE Y FIRMA	SECRETARIO  <b>Maribel Toribio Mateo</b> NOMBRE Y FIRMA	TESORERO  <b>Elvira Isidoro Faustino</b> NOMBRE Y FIRMA
POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA		
CONTRALOR SOCIAL A  <b>Genaro Onofre de Guadalupe</b> NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL B  <b>Rosa Mateo Antonino</b> NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL C  <b>Yamin Onofre Noto</b> NOMBRE Y FIRMA



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA  
 POR ADMINISTRACION DIRECTA**

CLAVE DE LA OBRA  
**FIS MDF/043/2016**

<p><b>POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL</b></p>	<p><b>SUPERVISOR DE OBRA</b></p>
<p style="text-align: center;">   <b>LIC. EDUARDO CARREOLA GARCÍA *</b>          CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL          AYUDANTIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL          NOMBRE Y FIRMA          JOCOTITLÁN, MEX.          2016-2018       </p>	<p style="text-align: center;">   <b>TEC. LEONEL MARMOLEJO BECERRIL</b>          NOMBRE Y FIRMA       </p>

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION, POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGUN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR PARTE DE LA COMUNIDAD.

RELACION DE FACTURAS:

NO. DE CHEQUE	FECHA	PROVEEDOR	FACTURA NO.	VALE	MONTO FACTURA
93	22-nov-16	4 M GRUPO INDUSTRIAL	263	617	49,131.68

MONTO EJERCIDO : 49,131.68