

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA
 POR ADMINISTRACION DIRECTA**

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 232 Y 238 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOAQUÍN MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO DE MEXICO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2016 REUNIDOS EN EL LUGAR, FECHA Y HORA SEÑALADA PARA LA RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA:

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO

TA OBRA FUE REALIZADA DE ACUERDO AL PROGRAMA Y ESPECIFICACIONES QUE DETERMINO LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LOS C. **IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ**, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LIC. **EDUARDO CARREOLA GARCIA**, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL, ARQ. **FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ**, DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, **DELEGADO MUNICIPAL Y REPRESENTANTE COMUNITARIO**, PROCEDIERON A LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, LOS CUALES FUERON DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y EJECUTADOS EN BASE A LA APROBACION DE ACTA DE FECHA Y MONTO COMO A CONTINUACION SE MENCIONAN:


PROGRAMA DE INVERSION: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

CLAVE DE LA OBRA: **FISMDF/052/2016**

OFICIO(S) DE AUTORIZACIÓN Y/O ACTA DE CONSEJO DE DESARROLLO		INVERSIÓN AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
NUMERO	FECHA	TOTAL	FISMDF	PARTICIPANTES	OTROS
SEX/CODEMUN/001/2016	02-sep-16	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
INVERSIÓN EJERCIDA:		33,195.21	33,195.21	0.00	0.00
FECHA DE INICIO :	FECHA DE TERMINO :	META		BENEFICIADOS	
26-sep-16	26-oct-16	12.00	LAMPARAS	200	

Descripción del proyecto:

LA OBRA CONSISTE EN LA REPARACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO, REPONIENDO FOCOS DE 100 WATTS DE VAPOR DE SODIO Y LAS FOTOCELDAS, BALASTRA DE VAPOR DE SODIO 127/220V - 100 WATTS.






ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA
 POR ADMINISTRACION DIRECTA

CLAVE DE LA OBRA

FISMDF/052/2016

SE ANEXA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: EXPEDIENTE TECNICO, COMITÉ DE COCICOVIS, COMITÉ DE OBRA VALES, POLIZA CON FACTURA, ALBUM FOTOGRAFICO Y BITACORA DE OBRA

DEPENDENCIA EJECUTORA		
 C. IVAN DE JESÚS ESQUER CRUZ H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA 2016-2018	 ARQ. FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS NOMBRE, CARGO Y FIRMA 2016-2018	
RECIBE POR LA COMUNIDAD		
REPRESENTANTE COMUNITARIO  <u>Gloria Gerardo Angeles</u> NOMBRE Y FIRMA	DELEGADO (A) MUNICIPAL  <u>[Signature]</u> NOMBRE Y FIRMA	
TESTIFICAN		
POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA		
PRESIDENTE  <u>Pedro Mendoza Clemente</u> NOMBRE Y FIRMA	SECRETARIO  <u>Marisa Elena Reyes H.</u> NOMBRE Y FIRMA	TESORERO  <u>Reynaldo Godoy</u> NOMBRE Y FIRMA
POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA		
CONTRALOR SOCIAL A  <u>Gabriel Martinez Mendocce</u> NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL B  <u>Patricia Bastos</u> NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL C  <u>Juan Mendoza</u> NOMBRE Y FIRMA



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA
 POR ADMINISTRACION DIRECTA**

CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/052/2016

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL	SUPERVISOR DE OBRA
 LIC. EDUARDO CARBOLA GARCIA CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL NOMBRE Y FIRMA	 TEC. RODOLFO GARCIA GONZALEZ NOMBRE Y FIRMA



UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGUN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR PARTE DE LA COMUNIDAD.

RELACION DE FACTURAS:

NO. DE CHEQUE	FECHA	PROVEEDOR	FACTURA NO.	VALE	MONTO FACTURA
93	22-nov-16	4 M GRUPO INDUSTRIAL	269	618	33,195.21

MONTO EJERCIDO : 33,195.21