

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA
 POR ADMINISTRACION DIRECTA**

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 232 Y 238 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO DE MEXICO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2016 REUNIDOS EN EL LUGAR, FECHA Y HORA SEÑALADA PARA LA RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA:

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

TA OBRA FUE REALIZADA DE ACUERDO AL PROGRAMA Y ESPECIFICACIONES QUE DETERMINO LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LOS C. **IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ**, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LIC. **EDUARDO CARREOLA GARCIA**, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL, ARQ. **FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ**, DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, **DELEGADO MUNICIPAL Y REPRESENTANTE COMUNITARIO**, PROCEDIERON A LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, LOS CUALES FUERON DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y EJECUTADOS EN BASE A LA APROBACION DE ACTA DE FECHA Y MONTO COMO A CONTINUACION SE MENCIONAN:


PROGRAMA DE INVERSION: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

CLAVE DE LA OBRA: **FISMDF/062/2016**

OFICIO(S) DE AUTORIZACIÓN Y/O ACTA DE CONSEJO DE DESARROLLO		INVERSIÓN AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
NUMERO	FECHA	TOTAL	FISMDF	PARTICIPANTES	OTROS
.SO/CODEMUN/001/2016	14-abr-16	60,994.35	57,214.35	0.00	3,780.00
INVERSIÓN EJERCIDA:		56,101.68	52,321.68	0.00	3,780.00
FECHA DE INICIO :	FECHA DE TERMINO :	META		BENEFICIADOS	
01-oct-16	31-oct-16	21.00	LAMPARAS	200	

Descripción del proyecto:

LA OBRA CONSISTE EN CAMBIO Y REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO A ADITIVOS METALICOS OV - 15




ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA
 POR ADMINISTRACION DIRECTA

CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/062/2016

SE ANEXA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: EXPEDIENTE TECNICO, COMITÉ DE COCICOVIS, COMITÉ DE OBRA VALES, POLIZA CON FACTURA, ALBUM FOTOGRAFICO Y BITACORA DE OBRA

DEPENDENCIA EJECUTORA		
 IVAN DE JESÚS ESQUER CRUZ <small>II. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MEQ. 2016-2018</small> PRESIDENTE MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA	 FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ <small>DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS JOCOTITLÁN, MEQ. 2016-2018</small> NOMBRE, CARGO Y FIRMA	
RECIBE POR LA COMUNIDAD		
REPRESENTANTE COMUNITARIO NOMBRE Y FIRMA	DELEGADO (A) MUNICIPAL Esmeralda Lime Sanchez NOMBRE Y FIRMA	
TESTIFICAN		
POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA		
PRESIDENTE Maribel Quintana Angeles NOMBRE Y FIRMA	SECRETARIO Araceli Cruz Cirilo NOMBRE Y FIRMA	TESORERO Alejandro Chavarna Setelo NOMBRE Y FIRMA
POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA		
CONTRALOR SOCIAL A Isabel Cruz Cuadros NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL B Marisol Chavarna Lovera NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL C Briseiry Angaly Beltrán Jaime NOMBRE Y FIRMA



000000



Jocotitlán
 OFICINA DEL MUNICIPIO
 2016-2018

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA
 POR ADMINISTRACION DIRECTA**

CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/062/2016

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL	SUPERVISOR DE OBRA
  <p>LIC. EDUARDO GARREOLA GARCIA* CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL NOMBRE Y FIRMA</p>	 <p>ALEJANDRO CRUZ SERRANO NOMBRE Y FIRMA</p>

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGUN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR PARTE DE LA COMUNIDAD.

RELACION DE FACTURAS:

NO. DE CHEQUE	FECHA	PROVEEDOR	FACTURA NO.	VALE	MONTO FACTURA
93	22-nov-16	4 M GRUPO INDUSTRIAL	268	621	52,321.68

MONTO EJERCIDO : 52,321.68