

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA
 POR ADMINISTRACION DIRECTA**

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 232 Y 238 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE MAVORO MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO DE MEXICO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2016 REUNIDOS EN EL LUGAR, FECHA Y HORA SEÑALADA PARA LA RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA:

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO

ESTA OBRA FUE REALIZADA DE ACUERDO AL PROGRAMA Y ESPECIFICACIONES QUE DETERMINO LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LOS C. **IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ**, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LIC. **EDUARDO CARREOLA GARCIA**, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL, ARQ. **FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ**, DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, **DELEGADO MUNICIPAL Y REPRESENTANTE COMUNITARIO**, PROCEDIERON A LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, LOS CUALES FUERON DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y EJECUTADOS EN BASE A LA APROBACION DE ACTA DE FECHA Y MONTO COMO A CONTINUACION SE MENCIONAN:


PROGRAMA DE INVERSION: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

CLAVE DE LA OBRA: **FIS MDF/063/2016**

OFICIO(S) DE AUTORIZACIÓN Y/O ACTA DE CONSEJO DE DESARROLLO		INVERSIÓN AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
NUMERO	FECHA	TOTAL	FIS MDF	PARTICIPANTES	OTROS
SO/CODEMUN/001/2016	14-abr-16	107,740.00	100,000.00	0.00	7,740.00
INVERSIÓN EJERCIDA:		108,342.97	100,602.97	0.00	7,740.00
FECHA DE INICIO :	FECHA DE TERMINO :	META		BENEFICIADOS	
04-nov-16	09-nov-16	43.00	LAMPARAS	200	

Descripción del proyecto:








LA OBRA CONSISTE EN CAMBIO Y REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO A ADITIVOS METALICOS OV - 15




**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA
 POR ADMINISTRACION DIRECTA**

CLAVE DE LA OBRA
FIS MDF/063/2016

SE ANEXA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: EXPEDIENTE TECNICO, COMITÉ DE COCICOVIS, COMITÉ DE OBRA VALES, POLIZA CON FACTURA, ALBUM FOTOGRAFICO Y BITACORA DE OBRA

DEPENDENCIA EJECUTORA		
 IVAN DE JESÚS ESQUER CRUZ PRESIDENTE MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA	 FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS NOMBRE, CARGO Y FIRMA	
RECIBE POR LA COMUNIDAD		
REPRESENTANTE COMUNITARIO NOMBRE Y FIRMA	DELEGADO (A) MUNICIPAL  Humberto Benavides NOMBRE Y FIRMA	
TESTIFICAN		
POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA		
PRESIDENTE  Aldo Sánchez de Jesús NOMBRE Y FIRMA	SECRETARIO  Felipe Alejandro Jasso NOMBRE Y FIRMA	TESORERO  Adelardo Sánchez Téllez NOMBRE Y FIRMA
POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA		
CONTRALOR SOCIAL A  Odilon Espinoza Cruz NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL B  Maricela Sánchez López NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL C  German Sánchez López NOMBRE Y FIRMA




000041



Jocotitlán
OFICIO QUE NOS UNO
 2016-2018

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA
 POR ADMINISTRACION DIRECTA**

CLAVE DE LA OBRA
FIS MDF/063/2016

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL	SUPERVISOR DE OBRA
  LIC. EDUARDO CARREOLA GARCÍA CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL NOMBRE Y FIRMA	 ALEJANDRO CRUZ SERRANO NOMBRE Y FIRMA

AL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOITILÁN, MEX.
 2016-2018

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGUN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR PARTE DE LA COMUNIDAD.

RELACION DE FACTURAS:

NO. DE CHEQUE	FECHA	PROVEEDOR	FACTURA NO.	VALE	MONTO FACTURA
93	22-nov-16	4 M GRUPO INDUSTRIAL	267	622	100,602.97

MONTO EJERCIDO : 100,602.97