

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA

FISMDF/061/2016

EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION CARO MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO MEXICO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2016, SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE EL RINCON

DATOS GENERALES

UNIDAD EJECUTORA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**

DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: **INGENIERIA APCPE, S.A. DE C.V.**

R.F.C.: **IAP130213RT3**

NUMERO DE CONTRATO: **MJO/DOySP/FISMDF-061/AD-041/2016**

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:	META:		BENEFICIADOS:
28-ago-16	27-oct-16	6.00	POSTES	150
FECHA DE INICIO REAL:	FECHA DE TERMINO REAL:			
29-ago-16	30-oct-16			

OFICIO (S) DE AUTORIZACION

INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
ASEX/CODEMUN/001/2016	02/09/2016	159,465.90	159,465.90			
MONTO CONTRATADO :		314,919.51	314,919.51	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		314,919.51	314,919.51	-	-	-


ENTREGA

CONTRATISTA

ING. JASCIEL BECERRIL NAVA
 ADMINISTRADOR UNICO
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

UNIDAD EJECUTORA

IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLAN, MEX.
2016-2018




FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ
 DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
 M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA
 JOCOTITLAN, MEX.
 2016-2018



CLAVE DE LA OBRA
RISMDF/061/2016

RECIBE POR LA COMUNIDAD

<p>REPRESENTANTE COMUNITARIO</p> <p>_____ NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>DELEGADO MUNICIPAL</p>  <p>AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL</p> <p><i>Jose Juan Hernandez Flores</i> _____ NOMBRE Y FIRMA 2016-2018</p>
---	--

TESTIFICAN

POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA

<p>PRESIDENTE</p> <p><i>Margarito Ramon Miranda</i> _____ NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>SECRETARIO</p> <p><i>Socorro Martinez Hernandez</i> <i>S.M.</i> _____ NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>TESORERO</p> <p><i>Juan Garcia</i> _____ NOMBRE Y FIRMA</p>
--	---	--


POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

<p>CONTRALOR SOCIAL A</p> <p><i>Evelia Rodriguez Miranda</i> _____ NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>CONTRALOR SOCIAL B</p> <p><i>Delfina Cruz Cardenas</i> _____ NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>CONTRALOR SOCIAL C</p> <p><i>Julia Flores Garcia</i> _____ NOMBRE Y FIRMA</p>
---	--	--

POR LA SUPERVISION

<p>EMPRESA</p> <p>_____ NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>AYUNTAMIENTO</p> <p><i>Nicolas Cid Moreno</i> _____ SUPERVISOR NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>
--	---

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

<p><i>[Signature]</i> _____ LIC. EDUARDO CARREOLA GARCÍA CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>  <p>AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MEX. 2016-2018</p>



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/061/2016

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION, COLOCACION DE POSTES DE 12 MTS DE ALTURA Y COLOCACION DE 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTATEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						0.00
1	29-ago	30-sep	238,982.34	0.00	38,237.17	277,219.51
2	27-sep-	31-oct	32,500.00	0.00	5,200.00	37,700.00
TOTAL			271,482.34	0.00	43,437.17	314,919.51

FIANZAS DE GARANTIAS

AFIANZADORA : MAPFRE FIANZAS, S.A.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
ANTICIPO :	RENUNCIO AL ANTICIPO	0.00	
CUMPLIMIENTO :	31600017583	31,491.95	
POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :	31600019760	31,491.95	