



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

CLAVE DE LA OBRA  
**FISMDF/065/2016**

EN LA LOCALIDAD DE HUOMETLA MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO MEXICO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 4 DE NOVIEMBRE DE 2016, SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

**AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE ERNESTO PERALTA**

**DATOS GENERALES**

UNIDAD EJECUTORA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**  
 DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: **ORTA CONSTRUCCIONES ELECTRICAS 2000 Y/O SANTIAGO ORTA FABILA** R.F.C.: **OAF590624SJ6**  
 NUMERO DE CONTRATO: **MJO/DOySP/FISMDF-065/AD-040/2016**  
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: **15-ago-16** FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL: **13-oct-16** META: **4.00** BENEFICIADOS: **24**  
 FECHA DE INICIO REAL: **15-ago-16** FECHA DE TERMINO REAL: **13-oct-16** META: **POSTES** BENEFICIADOS: **24**

OFICIO (S) DE AUTORIZACION		INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)				
NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
MONTO CONTRATADO :		249,995.24	249,995.24	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		249,995.24	249,995.24	-	-	-

**ENTREGA**

CONTRATISTA

**SANTIAGO ORTA FABILA**  
 ADMINISTRADOR UNICO  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

UNIDAD EJECUTORA

**IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOCOTITLAN, MEX.  
 2016-2018

**FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ**  
 DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



CLAVE DE LA OBRA  
 FIS MDF/065/2016

**RECIBE POR LA COMUNIDAD**

REPRESENTANTE COMUNITARIO

Virginia Sandoval Navarro  
 NOMBRE Y FIRMA

UBALDO OSORIO  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOCOITILÁN, MEX.  
 2016-2018

**TESTIFICAN**

**POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA**

PRESIDENTE

JUAN COLODROMO ONOFRE  
 NOMBRE Y FIRMA

SECRETARIO

JOSE LUIS ZÚNIGA MEDINA  
 NOMBRE Y FIRMA

TESORERO

TOMAS COLODROMO GOMEZ  
 NOMBRE Y FIRMA

**POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA**

CONTRALOR SOCIAL A

LIZBETH COLODROMO MONTOYA  
 NOMBRE Y FIRMA

CONTRALOR SOCIAL B

VINCENTE NAVA SEGUNDO  
 NOMBRE Y FIRMA

CONTRALOR SOCIAL C

SANDRA NAVARRO CRUZ  
 NOMBRE Y FIRMA

**POR LA SUPERVISION**

EMPRESA

ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ  
 NOMBRE Y FIRMA

AYUNTAMIENTO

GUILLERMO CASTAÑEDA MARTINEZ  
 SUPERVISOR  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

**POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL**

C. EDUARDO CARREOLA GARCÍA  
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA





**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

CLAVE DE LA OBRA  
**FIS MDF/065/2016**

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:**

LA OBRA CONSISTE EN AMPLIACION DE LINEA DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENCION, COLOCACION DE POSTES DE CONCRETO, TRANSFORMADOR DE 25 KVA Y PROYECTO Y PAGO DE TRAMITE ANTE C.F.E.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

**RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS**

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
1	16-ago	30-sep	195,801.22	0.00	31,328.19	227,129.41
2	01-oct	13-oct	19,711.92	0.00	3,153.90	22,865.82
<b>TOTAL</b>			<b>215,513.14</b>	<b>0.00</b>	<b>34,482.09</b>	<b>249,995.24</b>

**FIANZAS DE GARANTIAS**

**AFIANZADORA :** AFIANZADORA SOFIMEX S.A.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
<b>ANTICIPO :</b>	RENUNCIO AL ANTICIPO	\$0.00	
<b>CUMPLIMIENTO :</b>	2037909	\$24,999.52	
<b>POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :</b>	2092248	\$24,999.52	