



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

000009

ACTA DE FINIQUITO

EN EL MUNICIPIO DE **JOCOTITLÁN**, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS **09:00** HORAS DEL DÍA **09** DE **NOVIEMBRE** DE **2016**, HORA Y FECHA FIJADAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL FINIQUITO, SE REUNIERON EN LA **DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO **MJO/DOySP/FISMDF-069/AD-042/2016** DE FECHA **26** DE **AGOSTO** DE **2016**, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 234, 235, 236 Y 237 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, DE LA OBRA QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE:

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE UNION BENITO JUAREZ ESQUINA CALLE LA CRUZ

UBICACIÓN: LOMA DE ENDARE

NÚMERO DE CONTROL: FISMDF/067/2016

OBJETO DEL CONTRATO: LA OBRA CONSISTE EN LA COLOCACION DE 4 POSTES, CON TRANSFORMADOR DE 25 KVA; ASI COMO PIEZAS ESPECIALES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

CONTRATISTA: INGENIERIA APCPE, S.A. DE C.V.

R.F.C.: IAP130213RT3

IMPORTE DEL CONTRATO	CON I.V.A.	238,722.57	SIN I.V.A.	205,795.32
IMPORTE EJERCIDO	CON I.V.A.	279,914.07	SIN I.V.A.	241,305.23
IMPORTE POR CANCELAR	CON I.V.A.	-	SIN I.V.A.	-

VOLÚMENES CONTRATADOS: **04 POSTES**

VOLÚMENES REALES
EJECUTADOS:

04 POSTES

CONVENIO No.: **MJO/DOySPFISMDF-067/AD-042/2016-1**

IMPORTE DEL
CONVENIO:

\$41,000.00

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL			
FECHA DE INICIO:	29-ago-16	FECHA DE TERMINACION:	27-oct-16
PLAZO DE EJECUCION REAL			
FECHA DE INICIO:	29-ago-16	FECHA DE TERMINACION:	27-oct-16

Hoja 1 de 3



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

000008

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS						
ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION CON I.V.A.	IMPORTE DE AMORTIZACION CON I.V.A.	RETENCIONES LEGALES	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						0.00
1	29-ago-16	23-sep-16	191,447.44	0.00	0.00	191,447.44
2	23-sep-16	21-ocf-16	45,466.63	0.00	0.00	45,466.63
3	22-ocf-16	26-ocf-16	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
	TOTAL DE ESTIMACIONES		277,914.07	0.00	0.00	277,914.07

ACTA DE FINIQUITO

AMORTIZACIÓN Y RETENCIONES LEGALES		CÁLCULO DE ESTIMACIONES	
AMORTIZACIÓN		IMPORTE DE LA OBRA	
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:	\$ 0.00	EJECUTADA CON I.V.A.:	\$277,914.07
I.V.A.:	\$ 0.00	MENOS AMORTIZACIÓN CON I.V.A.:	\$ 0.00
TOTAL DE AMORTIZACIÓN:	\$ 0.00	SUBTOTAL:	\$277,914.07
RETENCIONES LEGALES		MENOS RETENCIONES:	\$ 0.00
SERVICIOS DE AUDITORIA TECNICA REQUERIDOS 2%	\$ 0.00	TOTAL A PAGAR:	\$ 277,914.07
CAMARA 0.5%	\$ 0.00		
I.C.I.C. 0.2%	\$ 0.00		
TOTAL DE RETENCIONES	\$ 0.00		

DECLARAN LAS PARTES QUE FUERON ENTREGADOS LOS PLANOS DE CONSTRUCCIÓN FINALES, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, EN APEGO AL ARTÍCULO 12.59 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO. CONSTA QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA EN RESGUARDO DE EL ARCHIVO DE OBRAS PUBLICAS, POR UN AÑO A PARTIR DE LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR CONCLUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA EN REFERENCIA; PARA SU POSTERIOR RESGUARDO EN EL ARCHIVO MUNICIPAL E HISTORICO, POR AL MENOS CINCO AÑOS, TAL Y COMO LO INDICAN LOS ARTÍCULOS 12.64 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO Y 275 DE SU REGLAMENTO.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

000007

GARANTÍA POR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS

COMPañÍA AFIANZADORA: **AFIANZADORA MAPFRE, S.A.** No. DE FIANZA: **31600020309**
IMPORTE: **23,872.25** FECHA: **27-OCTUBRE-2016**
VIGENCIA: **DOCE MESES A PARTIR DE LA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS**

UNA VEZ RATIFICADO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, ES ACEPTADO DE CONFORMIDAD POR AMBAS PARTES MANIFESTANDO QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES GENERADAS POR EL CONTRATO, SIN DERECHO A RECLAMACIÓN. EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MJO/DOySP/FISMDF-069/AD-042/2016.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS **9:30** HORAS DEL DÍA **09** DE **NOVIEMBRE** DE **2016**, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL MUNICIPIO

FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

POR LA EMPRESA

ING. JASCIEL BECERRIL NAVA
ADMINISTRADOR UNICO

ALEJANDRO CRUZ SERRANO
SUPERVISOR DE OBRA

ING. ERMAN BECERRIL NAVA
SUPERINTENDENTE DE OBRA