



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/067/2016

EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE ENDARE MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO MEXICO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 9 DE NOVIEMBRE DE 2016, SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE UNION BENITO JUAREZ ESQUINA CALLE LA CRUZ

DATOS GENERALES

UNIDAD EJECUTORA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**
 DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: **INGENIERIA APCPE, S.A. DE C.V.** R.F.C.: **MJO850101UM0**
 NUMERO DE CONTRATO: **MJO/DOySP/FISMDF-067/AD-042/2016**

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:	META:		BENEFICIADOS:
29-ago-16	27-oct-16	4.00	POSTES	60
FECHA DE INICIO REAL:	FECHA DE TERMINO REAL:			
29-ago-16	27-oct-16			

OFICIO (S) DE AUTORIZACION		INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)				
NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
ASEX/CODEMUN/001/2016	02/09/2016	239,000.00	239,000.00	-	-	-
CONVENIO MODIFICATORIO	15/10/2016	41,000.00	41,000.00	-	-	-
TOTAL :		279,722.57	279,722.57			
MONTO CONTRATADO :		238,722.57	238,722.57			
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		277,914.07	277,914.07			

ENTREGA

CONTRATISTA


ING. JASCIEL BECERRIL NAVA
 ADMINISTRADOR UNICO
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

UNIDAD EJECUTORA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLAN, MEX.
 2016-2018

IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLAN, MEX.
 2016-2018

FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ
 DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



CLAVE DE LA OBRA
 FIS MDF/067/2016

RECIBE POR LA COMUNIDAD		
REPRESENTANTE COMUNITARIO <u>Jesus Cuadros Cruz</u> NOMBRE Y FIRMA	 DELEGACIÓN MUNICIPAL LA LOMA DE ENDARE	DELEGADO MUNICIPAL <u>Alfonso Cruz Barrios</u> NOMBRE Y FIRMA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MEX. 2016-2018 TESTIFICAN		
POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA		
PRESIDENTE <u>PAULA CRUZ CRUZ</u> NOMBRE Y FIRMA	SECRETARIO <u>HERNANDEZ HERNANDEZ Barbara</u> NOMBRE Y FIRMA	TESORERO <u>Barrios Cruz Carlos Enrique</u> NOMBRE Y FIRMA
POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA		
CONTRALOR SOCIAL A <u>PAULA CRUZ CRUZ</u> NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL B <u>HERNANDEZ HERNANDEZ BARBARA</u> NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL C <u>Barrios Cruz Carlos Enrique</u> NOMBRE Y FIRMA
POR LA SUPERVISION		
EMPRESA _____ NOMBRE Y FIRMA	AYUNTAMIENTO <u>Alejandro Cruz Serrano</u> SUPERVISOR NOMBRE, CARGO Y FIRMA	
POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL		
 <u>LIC. EDUARDO CARREOLA GARCÍA</u> CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA JOCOTITLÁN, MEX.		



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
FIS MDF/067/2016

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

LA OBRA CONSISTE EN LA COLOCACION DE 4 POSTES, CON TRANSFORMADOR DE 25 KVA ASI COMO PIEZAS ESPECIALES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RÉCORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
1	29-ago	23-sep	165,040.90	0.00	26,406.54	191,447.44
2	23-sep	21-oct	39,195.37	0.00	6,271.26	45,466.63
3	22-oct	26-oct	35,344.83	0.00	5,655.17	41,000.00
TOTAL			239,581.10	0.00	38,332.97	277,914.07

FIANZAS DE GARANTIAS

AFIANZADORA : AFIANZADORA MAPFRE

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
ANTICIPO :	RENUNCIO AL ANTICIPO	\$0.00	
CUMPLIMIENTO :	31600017575	\$23,872.25	
POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :	31600020309	\$23,872.25	