



REPORTE DE AVANCES DEL PGO: 1RA. DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

PARTIDA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	CONTRATO	EMPRESA	ASIGNADO	EJERCIDO	AVANCE FINAN.	AVANCE FÍSICO	
								REAL	GLOBAL
1.87799.12	ESTUDIOS, PROYECTOS, SUPERVISIONES Y CONSTRUCCIONES DE UNIVERSIDAD DE CHIMALHUACÁN (OBRA NUEVA)	CHIMALHUACÁN	OP-12-0202	CONSTRUCTORA GARZA PONCE, S.A. DE C.V.	100,000,000.00	63,692,377.61	63.69%	89.00	89.00