

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

Regresar principal

ENTIDAD FISCALIZABLE:

AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA

Nº ENTIDAD FISCALIZABLE:

92

MES CORRESPONDIENTE: (1)

SEPTIEMBRE DE 2014

Regresar principal

| NUM. PROG. | CUENTA CONTABLE 1235 ó 1236 | NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN | LOCALIDAD | IMPORTE CONTRATO Y/ O CONVENIO | TIPO DE RECURSO | SALDO EJERCICIO ANTERIOR (S.I. Cuenta 1234 ó 1235) (a) | No. ESTIMACION (2) | PERIODO DE ESTIMACIÓN (3) | IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (4) | I.V.A. (5) | IMPORTE TOTAL (Cuenta 1235 ó 1236) | RETENCIONES | | | | (Cuenta 2117) | | | AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (Cuenta 1134) | | | TOTAL DEDUCCIONES | LIQUIDO NETO | SALDO EJERCIDO ACUMULADO (S.F. Cuenta 1235 + 1235 ó 1236) | SALDO POR EJERCER | ESTATUS (12) | PÓLIZA | | AVANCE | |
|------------|-----------------------------|--|---------------------------|--------------------------------|-----------------|--|--------------------|---|---|--------------|------------------------------------|-------------|----------|----------|--------------|---------------|-----------------|------------|---|--------------------|---------------|-------------------|----------------|---|------------------------------------|------------------|-------------|------------------|--------|--|
| | | | | | | | | | | | | 2% (6) | 0.2% (7) | 0.5% (8) | OTROS (9) | SUB TOTAL | AMORTIZADO (10) | IVA (11) | SUB TOTAL | TIPO Y NÚMERO (13) | FECHA (14) | | | | | | FÍSICO (15) | FINANCIE RO (16) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 149 | 1235-09-543 | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA TLAL-DGOP-PIM-LP-002-13 | TLALNEPANTLA CENTRO | 132,755,659.35 | PIM 13 | 31,162,331.61 | 10 y 11 | DEL 1 AL 30/08/14 Y DEL 1 AL 7/07/14 | 3,807,246.78 | 609,159.49 | 4,416,406.27 | 76,144.93 | | | 4,672,082.34 | 4,748,227.27 | 1,142,174.03 | 182,747.85 | 1,324,921.88 | 6,073,149.15 | - | 1,656,742.88 | 35,578,737.88 | 97,176,921.47 | PROCESO | C.P. 2482 Y 2483 | 29/09/14 | 60% | 27% | |
| 240 | 1235-09-594 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR GUSATVO BAZ DE LA AV. GUSTAVO BAZ PRADA | CENTRO IND. TLALNEPANTLA | 1,912,433.32 | PIM 13 | 901,598.77 | 6 | DEL 3 AL 11/06/14 | 69,026.67 | 11,044.27 | 80,070.94 | 1,380.53 | | | | 1,380.53 | 20,708.00 | 3,313.28 | 24,021.28 | 25,401.81 | 54,669.13 | 981,669.71 | 930,763.61 | PROCESO | C.P. 2384 | 19/09/14 | 100% | 51% | | |
| 256 | 1235-09-304 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AZTECAS TLAL-DGOP-PIM-AD-016-11 | CUAUHTEMOC | 532,344.71 | PIM 11 | 522,877.85 | 2F | DEL 26/07/11 AL 6/08/11 | 7,656.94 | 1,225.11 | 8,882.05 | 153.14 | | | | 153.14 | | | - | 153.14 | 8,728.91 | 531,759.90 | 584.80 | TERMINADA | C.P. 2285 | 10/09/14 | 100% | 100% | | |
| 257 | 1235-09-375 | REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE VICENTE VILLADA TLAL-DGOP-PIM-AD-021-12 | TLALNEPANTLA CENTRO | 403,198.30 | PIM 12 | 377,171.38 | 2F | DEL 23/05/12 AL 6/06/12 | 21,090.18 | 3,374.43 | 24,464.61 | 421.80 | | | | 421.80 | | | - | 421.80 | 24,042.81 | 401,635.99 | 1,562.31 | TERMINADA | C.P. 2133 | 02/09/14 | 100% | 100% | | |
| 258 | 1235-09-376 | REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE PRIV. DE HIDALGO TLAL-DGOP-PIM-AD-022-12 | TLALNEPANTLA CENTRO | 352,746.08 | PIM 12 | 338,383.77 | 2F | DEL 23/05/14 AL 6/06/12 | 11,220.45 | 1,795.27 | 13,015.72 | 224.41 | | | | 224.41 | | | - | 224.41 | 12,791.31 | 351,399.49 | 1,346.59 | TERMINADA | C.P. 2132 | 02/09/14 | 100% | 100% | | |
| 259 | 1235-09-392 | REPAVIMENTACION CON ASFALTO VIVEROS DE TECOYOTITLA TLAL-DGOP-PIM-IR-010-12 | VIVEROS DE LA LOMA | 1,516,854.98 | PIM 12 | 1,227,175.59 | 2F | DEL 4 AL 10/05/12 | 61,930.93 | 9,908.95 | 71,839.88 | 1,238.62 | | | | 1,238.62 | | | - | 1,238.62 | 70,601.26 | 1,299,015.47 | 217,839.51 | TERMINADA | C.P. 2284 | 10/09/14 | 100% | 86% | | |
| 260 | 1235-09-445 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CERRO TONATECA TLAL-DGOP-PIM-IR-027-12 | LOMAS DE VALLE DORADO | 1,916,173.92 | PIM 12 | 1,780,173.73 | 2F | DEL 12 AL 26/07/12 | 117,241.54 | 18,758.65 | 136,000.19 | 2,344.83 | | | | 2,344.83 | | | - | 2,344.83 | 133,655.36 | 1,916,173.92 | 0.00 | TERMINADA | C.P. 2134 | 02/09/14 | 100% | 100% | | |
| 261 | 1235-09-573 | DEMOLICION Y ACARREO DEL PAVIMENTO EXISTENTE EN LA CALLE MERCEDARIOS TLAL-DGOP-PIM-AD-033-13 | LAZARO CARDENAS 3RA SECC. | 349,641.45 | PIM 13 | | 1 | DEL 18/10/13 AL 10/11/13 | 286,043.04 | 45,766.89 | 331,809.93 | 5,720.86 | | | | 5,720.86 | 90,424.52 | 14,467.92 | 104,892.44 | 110,613.30 | 221,196.63 | 331,809.93 | 17,831.52 | PROCESO | C.P. 2289 | 10/09/14 | 100% | 95% | | |
| 262 | 1235-09-616 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO URBANO TLAL-DGOP-PIM-IR-015-13 | VARIAS COLONIAS | 1,303,695.17 | PIM 13 | | 1F | DEL 17 AL 31/12/13 | 1,123,875.15 | 179,820.02 | 1,303,695.17 | 22,477.50 | | | | 22,477.50 | | | - | 22,477.50 | 1,281,217.67 | 1,303,695.17 | 0.00 | TERMINADA | C.P. 2130 | 10/09/14 | 100% | 100% | | |
| 263 | 1235-10-547 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RIO GRANDE TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-14 | EX EJIDO DE TEPEOLULCO | 2,243,432.02 | FISMAA 14 | | 1 Y 2 | DEL 14/05/14 AL 4/07/14 Y DEL 5/07/14 AL 8/07/14 | 1,868,391.88 | 298,942.70 | 2,167,334.58 | | | | | - | 580,197.94 | 92,831.67 | 673,029.61 | 673,029.61 | 1,494,304.97 | 2,167,334.58 | 76,097.44 | PROCESO | C.P. 2383 Y 2394 | 19/09/14 | 100% | 97% | | |
| 264 | 1235-10-549 | PAVIMENTACION CON COCNETRO HIDRAULICO DE LA CALLE JUAN ESCUTIA TLAL-DGOP-FISMAA-IR-003-14 | EX EJIDOS DE TEPEOLULCO | 3,691,104.48 | FISMAA 14 | | 1 | DEL 9/05/14 AL 9/06/14 | 764,914.61 | 122,386.34 | 887,300.95 | | | | | - | 286,378.79 | 45,820.61 | 332,199.40 | 332,199.40 | 555,101.55 | 887,300.95 | 2,803,803.53 | PROCESO | C.P. 2138 | 02/09/14 | 100% | 24% | | |
| 265 | 1235-10-551 | PAVIMENTACION CON COCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 2A CERRADA 9 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-001-14 TLAL-DGOP-FISMAA-14 | EX EJIDOS DE TEPEOLULCO | 746,742.43 | FISMAA 14 | | 1 | DEL 7/05/14 AL 26/06/14 | 581,180.54 | 92,988.89 | 674,169.43 | | | | | - | 193,123.04 | 30,899.69 | 224,022.73 | 224,022.73 | 450,146.70 | 674,169.43 | 72,573.00 | PROCESO | C.P. 2484 | 29/09/14 | 100% | 90% | | |
| 266 | 1235-10-555 | REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO YANETE TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-14 | DR. JORGE JIMENEZ CANTU | 3,859,469.01 | FISMAA 14 | | 1 | DEL 25/06/14 AL 24/07/14 | 1,346,899.72 | 215,503.96 | 1,562,403.68 | | | | | - | 404,069.92 | 64,651.19 | 468,721.11 | 468,721.11 | 1,093,682.57 | 1,562,403.68 | 2,297,065.33 | PROCESO | C.P. 2490 | 30/09/14 | 100% | 40% | | |
| 267 | 1235-09-613 | CONSTRUCCION DE UN PASO A DESNIVEL TLAL-DGOP-PIM-LP-003-13 | LA ROMANA | 117,395,955.37 | PIM 13 | | 1, 2, 3, 4, Y 5 | DEL 2 AL 30/09/14, DEL 1 AL 31/10/14, DEL 1 AL 14/11/13, DEL 19 AL 31/07/14 Y DEL 1 AL 22/08/14 | 32,665,033.54 | 5,226,405.37 | 37,891,438.91 | 653,300.67 | | | | 653,300.67 | | | - | 653,300.67 | 37,238,138.24 | 37,891,438.91 | 79,504,516.46 | PROCESO | C.P. 2131, 2136, 2182, 2183 Y 2288 | 24 Y 10/09/14 | 90% | 32% | | |
| TOTALES | | 14 OBRAS | | 268,979,450.57 | | | | | 42,731,751.97 | 6,837,080.34 | 49,568,832.31 | 763,407.29 | - | - | 4,672,082.34 | 5,435,489.63 | 2,717,076.24 | 434,732.21 | 3,151,808.45 | 8,587,298.08 | 40,981,534.23 | 85,878,545.02 | 183,100,905.55 | | | | | | | |

MTRO. PABLO BASAÑEZ GARCIA
Presidente Municipal

LIC. GUILLERMO ALFREDO MARTINEZ GONZALEZ
Secretario del Aytto.

LIC. HUGOLINO F. ORTIZ SANTILLAN
Tesorero

ING. REYNALDO GASCA JAIME
Director de Obras Públicas

FECHA DE IMPRESIÓN

| | | |
|-----|-----|------|
| DÍA | MES | AÑO |
| 10 | 11 | 2014 |

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61° FRACC. XXII Y XXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 350° FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MEX. Y MPIO.S.; ART. 3° Y 4° FRACC.II, ART. 8° EN SUS FRACC.I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32° DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC.IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.

Ver: 2014

Ver 01/2008