

**H. AYUNTAMIENTO DE TEMAMATLA**  
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

**SITUACION FINANCIERA DE LA OBRA**

**NOMBRE DE LA OBRA:** CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PROLONG. JUAN ESCUTIA, SANTIAGO ZULA  
**NO. DE OBRA:** TEMA/FEFOM/004/2013 **FECHA DEL CONTRATO:** 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013  
**EMPRESA:** CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA RESRO, S.A. DE C.V. **PLAZO DE EJECUCION:** DEL 10 DE JUNIO AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2013

**PRESUPUESTO BASE:** \$ 224,682.73  
**CONTRATADO:** \$ 193,201.12 S/IVA \$ 224,113.30 C/IVA **IMPORTE EJERCIDO** \$ 221,977.33 S/IVA \$ 251,500.32 C/IVA  
**ANTICIPO:** \$ 57,960.34 S/IVA \$ 67,233.99 C/IVA **IMPORTE POR CANCELAR** \$ (32,810.97)

ESTIMACION Nº	PERIODO	FACTURA	FECHA	IMPORTE ESTIMADO	ACUMULADO	CONTRATADO	POR ESTIMAR	ANTICIPO S/I.V.A.	AMORTIZACION S/I.V.A.	POR AMORTIZAR	IVA. ESTIMACION	IVA ANTICIPO	IVA AMORTIZ.	RETENCIONES			PAGO NETO	OBSERVACIONES
														2%	0.5%	0.2%		
						\$ 193,201.12		\$ -				\$ -					\$ -	
1	17/09/2013-15/11/2013	69	18-feb-14	\$ 193,201.12	\$ 193,201.12		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,912.18		\$ -	\$ 3,864.02	\$ 966.01	\$ 386.40	\$ 218,896.87	
2 FINIQUITO	15/11/2013 CONVENIO	70	18-feb-14	\$ 28,776.21	\$ 221,977.33		\$ (28,776.21)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,604.19		\$ -	\$ 575.52	\$ 143.88	\$ 57.55	\$ 32,603.45	
<b>TOTAL</b>				\$ 221,977.33		\$ 193,201.12		\$ -			\$ 35,516.37		\$ -	\$ 4,439.54	\$ 1,109.89	\$ 443.95	\$ 251,500.32	