


H. AYUNTAMIENTO DE TEMAMATLA
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

SITUACION FINANCIERA DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN PROLONG. JUAN ESCUTIA, SANTIAGO ZULA
 NO. DE OBRA: TEMA/FEFOM/005/2013 FECHA DEL CONTRATO: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013
 EMPRESA: GRUPO CONSTRUCCIONES ASFALTOS Y PISOS, S.A. DE C.V. PLAZO DE EJECUCION: DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2013

PRESUPUESTO BASE: \$ 956,925.30
 CONTRATADO: \$ 824,935.60 S/IVA \$ 956,925.30 C/IVA IMPORTE EJERCIDO \$ 824,935.60 S/IVA \$ 934,652.04 C/IVA
 ANTICIPO: \$ 214,950.00 S/IVA \$ 249,342.00 C/IVA IMPORTE POR CANCELAR \$ 0.00

ESTIMACION N°	PERIODO	FACTURA	FECHA	IMPORTE ESTIMADO	ACUMULADO	CONTRATADO	POR ESTIMAR	ANTICIPO S/IVA	AMORTIZACION S/IVA	POR AMORTIZAR	IVA ESTIMACION	IVA ANTICIPO	IVA AMORTIZ	RETENCIONES			PAGO NETO	OBSERVACIONES
														2%	0.5%	0.2%		
						\$ 824,935.60		\$ 214,950.00				\$ 34,392.00					\$ 249,342.00	
1	17/09/2013-25/09/2013	315	19-dic-13	\$ 254,777.07	\$ 254,777.07		\$ 570,158.53		\$ 76,433.12	\$ 138,516.88	\$ 40,764.33		\$ 12,229.30	\$ 5,095.54	\$ 1,273.89	\$ 509.55	\$ 200,000.00	
2	18/09/2013-15/11/2013	357	13-dic-13	\$ 461,722.93	\$ 716,500.00		\$ 108,435.60		\$ 138,516.88	\$ -	\$ 73,875.67		\$ 22,162.70	\$ 9,234.46	\$ 2,308.61	\$ 923.45	\$ 362,452.50	
3 FINIQUITO	15/11/2013-25/11/2013	379	27-dic-13	\$ 108,435.60	\$ 824,935.60		\$ 0.00				\$ 17,349.70			\$ 2,168.71	\$ 542.18	\$ 216.87	\$ 122,857.54	
TOTAL				\$ 824,935.60		\$ 824,935.60		\$ 214,950.00			\$ 131,989.70		\$ 34,392.00	\$ 16,498.71	\$ 4,124.68	\$ 1,649.87	\$ 934,652.04	


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 ARQ. MIGUEL ANGEL APARICIO MONTANO
 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
 2013
TEMAMATLA
 ESTADO DE MEXICO