

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

[Regresar principal](#)

[Regresar principal](#)

| NOMBRE DE MUNICIPIO O DEPENDENCIA: SMO DE AGUA DEL AYUNTAMIENTO DE TLALNE | | | | | | | No.MPIO.: 92 | | MES CORRESPONDIENTE: (1) Ene-12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---|-----------------------|-------------------------------|-----------------|---|-----------------------|------------------------------|--|------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|--------------|--|--------------------|-------------|-------------------|--------------|--|-------------------|-----------------|-----------|-----------------------|---------------|----------------|-------------|
| NUM. PROG. | CLAVE CONTABLE Rubro 1.2.3 | NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN | LOCALIDAD | IMPORTE CONTRATO Y/O CONVENIO | TIPO DE RECURSO | SALDO EJERCICIO ANTERIOR (S.I. Rubro 1.2.3) (a) | No. ESTIMACIÓN (2) | PERIODO DE ESTIMACIÓN (3) | IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (4) | I.V.A. (5) | IMPORTE TOTAL (Rubro 1.2.3) | RETENCIONES (Cta. 2.1.1.7) | | | | AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (Rubro 1.1.3) | | | TOTAL DEDUCCIONES | LIQUIDO NETO | SALDO EJERCIDO ACUMULADO (S.F. Rubro 1.2.3) | SALDO POR EJERCER | ESTATUS (12) | PÓLIZA | | AVANCE | | |
| | | | | | | | | | | | | 2% (6) | 0.2% (7) | 0.5% (8) | OTROS (9) | SUB TOTAL | AMORTIZADO (10) | IVA (11) | | | | | | SUB TOTAL | TIPO Y NÚMERO (13) | FECHA (14) | FÍSICO (15) | FINANCIE RO |
| 1 | PDM-TLAL-DC-001 | REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE (LINEAS Y TOMAS DOMICILIARIAS) EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA SAN LUCAS | LUCAS TEPETLACA | 3,333,333.17 | RP 09 | 3,331,250.73 | | | | | - | | | | | - | | | - | - | - | 3,331,250.73 | 2,082.44 | PROCESO | | | 65% | 100% |
| 2 | PDM-TLAL-DC-003 | REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE (TOMAS DOMICILIARIAS), DENTRO DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, ZONA CENTRO. | CENTRO TLALNEPA | 8,271,076.20 | PATME-09 | 8,271,076.20 | | | | | - | | | | | - | | | - | - | - | 8,271,076.20 | | TERMINADA | | | 100% | 100% |
| 3 | PDM-TLAL-DC-027 | CONSTRUCCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS EN EL MIRADOR, EX EJIDO DE TEPEOLULCO, ZONA DE DISTRIBUCIÓN DEL TANQUE LAS CANCHAS. | EX EJIDO DE TEPEOL | 2,789,314.97 | RODDER-201 | 2,789,227.26 | | | | | - | | | | | - | | | - | - | - | 2,789,227.26 | 87.71 | TERMINADA | | | 100% | 100% |
| 4 | PDM-TLAL-DC-047 | CONSTRUCCION DE REJILLAS Y ADECUACION DE DESCARGA, COL. VIVEROS DEL RIO. | COL. VIVEROS DEL RIO | 176,254.39 | RODDER-201 | 166,725.95 | | | | | - | | | | | - | | | - | - | - | 166,725.95 | 9,528.44 | TERMINADA | | | 100% | 95% |
| 5 | PDM-TLAL-DC-057 | REHABILITACION DE LA SECCION HIDRAULICA EN EL RIO SANTA CRUZ PARA EFICIENTAR EL DESALOJO DE LAS AGUAS PLUVIALES | COL. XOCOYAHUALCO | 446,596.47 | RODDER-201 | 446,596.47 | | | | | - | | | | | - | | | - | - | - | 446,596.47 | 0.00 | TERMINADA | | | 100% | 100% |
| 6 | PDM-TLAL-DC-002 | SECTORIZACION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, DENTRO DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, ZONA CENTRO. | CENTRO TLALNEPA | 4,943,409.64 | PATME-09 | 891,084.53 | | | | | - | | | | | - | | | - | - | - | 891,084.53 | 4,052,325.11 | TERMINADA | | | 100% | 18% |
| 7 | PDM-TLAL-DC-006 | CONSTRUCCION DEL COLECTOR DE ALIVIO, COL. VALLE DEL TENAYO | COL. VALLE DEL TENAYO | 2,203,924.00 | RODDER 201 | 2,055,775.85 | | | | | - | | | | | - | | | - | - | - | 2,055,775.85 | 148,148.15 | TERMINADA | | | 100% | 93% |
| 8 | PDM-TLAL-DC-009 | REHABILITACION DE LA LINEA DE ATARJEIA, CALLE: VIVEROS DE COYOACAN. COL. VIVEROS DE LA LOMA. | VIVEROS DE LA LOMA | 485,730.77 | RODDER 201 | 485,686.55 | | | | | - | | | | | - | | | - | - | - | 485,686.55 | 44.22 | TERMINADA | | | 100% | 100% |
| TOTALES | | 8 OBRAS | 22,649,639.61 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,437,423.54 | 4,212,216.07 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|
| C. FERNANDO GARCIA VAZQUEZ | | | | | C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA | | | | | C. CESAR ANGEL ZOTO HERRERA | | | | | C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ | | | | |
| Presidente del Consejo | | | | | Director del Organismo | | | | | Comisario | | | | | Responsable de Obra | | | | |
| | | | | | Director de Finanzas | | | | | | | | | | | | | | |

| FECHA DE IMPRESION | | |
|--------------------|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 20 | 04 | 2012 |

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL AREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACION CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61° FRACC. XXXII Y XXXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MEXICO; ART. 350° FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MEX. Y MPIOs.; ART. 3° Y 4° FRACC.II, ART. 8° EN SUS FRACC.I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32° DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC.IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.