

ACTA DE FINIQUITO

Hoja 1 de 3

En las oficinas que ocupa la Subdirección de Obra Pública, dependiente de la Dirección de Obra Pública, ubicada en Plaza Fray Andrés de Castro, Edificio "C", primer piso, colonia Centro, código postal 50000, Toluca, Estado de México, siendo las 12:00 horas del día 03 de Febrero de 2017, estando presentes por parte de la empresa B & C SOLUTIONS S.A. de C.V., el C. de la empresa, y por parte de la Subdirección de Obra Pública, el Arq. Doroteo Cruz Gutiérrez, supervisor de obra, y con la finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado en los artículos 12.57 del Código Administrativo del Estado de México y 234, 235, 236 y 237 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, se procede a elaborar el finiquito del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado denominada: **Construcción de guarrnicones y banquetas de la calle Martha Rodríguez a partir de asfalto existente y hacia la calle Reforma, delegación Capultitlan, Capultitlan.** Adjudicada a la empresa, B & C. SOLUTIONS S.A. de C.V., bajo el amparo del contrato HATOP-AD-FEFOM--16-074

Descripción de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del contrato:

CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE MARTHA RODRÍGUEZ A PARTIR DEL ASFALTO EXISTENTE Y HACIA LA CALLE REFORMA, DELEGACIÓN CAPULTITLAN, CAPULTITLAN.

TERRACERÍAS: SE REALIZO EL TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS INDICANDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, DE ACUERDO AL PROYECTO AUTORIZADO, SE CONTINUO CON LA APERTURA DE CEPA POR MEDIOS MANUALES, LOS MATERIAL SOBRENTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION SE REALIZARA LA CARGA Y EL ACARREO A TIRO LIBRE; EL RELLENO Y NIVELACIÓN DE TERRENO EN ÁREA DE GUARNICIONES Y BANQUETAS SE EJECUTO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) COLOCACIÓN Y EL AFINE Y COMPACTACIÓN CON PISÓN DE MANO Y BALLARINA MECÁNICA INCLUYE RIEGO DE AGUA CON UN PROCESO DE CAPAS DE 20CMS. HABILITADO PARA RECIBIR LA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO DE FORMA TRAPEZOIDAL DE 15X20X40 LONGITUD DE 510.90ML. Y GUARNICIONES DE ACCESO DE CONCRETO SIMPLE DE FORMA TRAPEZOIDAL MEDIDAS DE 15X20X25, CON UNA LONGITUD DE 127.70ML. SE CONSTRUYERON BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE FC=150/CM2 DE UN ESPESOR DE 8CMS. LONGITUD DE 728.76ML. BANQUETA DE ACCESO DE CONCRETO SIMPLE FC=200KG/CM2 DE 10CMS. DE ESPESOR LONGITUD TOTAL 100.66ML. SE APLICÓ SEÑALAMIENTO VIAL EN GUARNICIONES Y SE COLOCO EL LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA

www.toluca.gob.mx

DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

Importe contractual \$493,540.19

Importe convenio N/A

Volumenes ejecutados de acuerdo al contrato \$493,539.03

Periodo de ejecución de los trabajos

Fecha de inicio contractual:
31 de Agosto 2016

Fecha de término
Contractual 29 de Septiembre de 2016

Plazo en que se ejecutaron 30 días

Fecha de inicio Real:
31 de Agosto de 2016

Fecha de término
Real: 29 de Septiembre de 2016

Plazo en que se ejecutaron 30 días

Relación de las estimaciones

Monto de contrato c/va: \$493,540.19


Monto de Convenio c/va: N/A

Monto total contratado c/va: \$493,539.03

Estimación No.	Periodo		Fondo del Recurso	Importe con I.V.A.	Acumulado con I.V.A.	Saldo con respecto al monto contratado	Amortizado	Acumulado de la amortización	Saldo pendiente de amortizar
	del	al							
001 NORMAL	31/08/2016	29/09/2016	Contrato	\$447,558.71	\$447,558.71	\$45,981.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
002 FINQUITO	31/08/2016	29/09/2016		\$45,980.32	\$493,539.03	\$1.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Saldo a cancelar : \$ 1.16

Total ejercido : \$493,539.03



www.toluca.gob.mx



H. GOBIERNO DEL ESTADO DE TOLUCA 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

"2017. AÑO DEL CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES MEXICANA Y MEXIQUENSE DE 1917"




Datos de la estimación final

Monto de contrato c/iva: \$493,540.19 Fondo de Convenio c/iva: N/A Monto total contratado c/iva: \$493,539.05


Estimación No.	Periodo		Fondo del Recurso	Importe con I.V.A.	Acumulado con I.V.A.	Saldo con respecto al monto contratado	Amortizado	Acumulado de la amortización	Saldo pendiente de amortizar
	del	al							
002 Finiquito	31/08/2016	31/09/2016	Contrato	\$ 45,980.32	\$ 45,980.32	\$1.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Siendo las 13:00 horas del día en que se actúa, se da por terminada la presente; y previa lectura de la misma se ratifica firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.



C. ERIK ALBERTO CRUZ CRUZ

Administrado Único de la Empresa
B & C SOLUTIONS de C.V.



ARQ. DOROTEO CRUZ GUTIÉRREZ

Supervisor de obra
SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

www.toluca.gob.mx

Plaza Fray Andrés de Castro, Edificio A, segundo piso, Col. Centro, Toluca, México. C.P. 50000
Tels.: 773.5000 - 276.1900 Ext. 513