



REPORTE DE AVANCES DEL PGO: 1RA. DE JUNIO DEL 2013.

PARTIDA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	CONTRATO	EMPRESA	ASIGNADO	EJERCIDO	AVANCE FINAN.	AVANCE FÍSICO	
								REAL	GLOBAL
1.86176.12.4	ESTUDIOS Y CONSTRUCCIÓN Ó HABILITACIÓN DE PLAZAS QUE CUENTEN CON ÁREA VERDE, DEPORTIVA Y CULTURAL (OBRA NUEVA) (PLAZA ESTADO DE MEXICO, NEZAHUALCOYOTL)	NEZAHUALCÓYOTL	OP-12-0193	SERVIMIL MEX, S.A DE C.V	3,671,172.36	1,101,351.70	30.00%	2.00	2.00