



REPORTE DE AVANCES DEL PGO: 1RA. DE JUNIO DEL 2013.

PARTIDA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	CONTRATO	EMPRESA	ASIGNADO	EJERCIDO	AVANCE FINAN.	AVANCE FÍSICO	
								REAL	GLOBAL
1.86176.12.2	ESTUDIOS Y CONSTRUCCIÓN Ó HABILITACIÓN DE PLAZAS QUE CUENTEN CON ÁREA VERDE, DEPORTIVA Y CULTURAL (OBRA NUEVA) (PLAZA ESTADO DE MEXICO, PAPALOTLA)	PAPALOTLA	OP-12-0181	SEMACH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	3,915,724.32	1,174,717.29	30.00%	1.00	1.00