

Bitácora Electrónica de Obra Pública

Organismo: SECRETARIA DE AGUA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO
Área: DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA
Contrato: OP-16-0090 ()
Obra: REHABILITACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL (OBRA NUEVA) NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL
Lugar: CTO.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA S/N, COL. BENITO JUAREZ, NEZAHUALCOYOTL, ESTADO DEMEXICO, C.P. 57000

No. de nota: 1

Tipo Nota: Apertura

Referencia:

Fecha formalización: 2016-09-22 10:42:39.0

Contratista		Dependencia	
Nombre del Contratista:	CONSTRUCTORA BONILLA, S.A. DE C.V.	Nombre:	DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA
Domicilio:	[REDACTED]	Centro de Trabajo:	RESIDENCIA REGIONES NEZAHUALCOYOTL-AMECAMECA
Teléfono:	[REDACTED]		5A AV. N° 48, COL. VIRGENCITAS, NEZAHUALCOYOTL, ESTADO DE MEXICO
		Teléfono:	5557350214

Número del Contrato: OP-16-0090 **Proyecto:** REHABILITACION DE LA UNIVERSIAD TECNOLOGICA

Partida Presupuestal: PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO FIDEICOMISO INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES)

Objeto del contrato: REHABILITACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TECNÓLOGICA DE NEZAHUALCÓYOTL (OBRA NUEVA) NEZAHUALCOYOTL, NEZAHUALCÓYOTL

Plazo: 300 Días naturales. **Fecha de inicio:** 05/09/2016 **Fecha de Término:** 01/07/2017

Monto: 38,599,998.26 MN

Lugar y características del sitio donde se desarrollan los trabajos: CTO UNIVERSIDAD TECNOLOGICA S/N, COL. BENITO JUAREZ NEZAHUALCOYOTL, ESTADO DEMEXICO, C.P. 57000

Localización de la residencia de la obra: 5A. AV. N° 48 COL. VIRGENCITAS, NEZAHUALCOYOTL, ESTADO DE MEXICO.

Información Particular del Titular del Personal Autorizado

Superintendente de construcción

Nombre: CASTAÑEDA ROMERO HECTOR
Profesión: INGENIERO CIVIL

Núm. de documento de designación: OFICIO S/N 05/09/2016

Identificación oficial: [REDACTED]
Domicilio: [REDACTED]
Teléfono: [REDACTED]
Correo electrónico: [REDACTED]

Residente

Nombre: GARCIA SILVA ANA MARIA
Profesión: ARQUITECTA

Identificación oficial: [REDACTED]
Domicilio: [REDACTED]
Teléfono: [REDACTED]
Correo electrónico: [REDACTED]
Ficha: [REDACTED]

Información Técnica y Autorización para la Utilización de la Dinero

Representante Técnico

Nombre: CASTAÑEDA ROMERO HECTOR
Profesión: INGENIERO CIVIL

Núm. de documento de designación: OFICIO S/N 05/09/2016

Identificación oficial: [REDACTED]
Teléfono: [REDACTED]
Correo electrónico: [REDACTED]

Autorizado para firmar: SI

Supervisor

Nombre: GARCIA SILVA ANA MARIA
Profesión: ARQUITECTA

Identificación oficial: [REDACTED]
Teléfono: [REDACTED]
Correo electrónico: [REDACTED]
Ficha: 872239234

Autorizado para firmar: Si

CON ESTA FECHA S PRESENTA PERSONAL DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA BONILLA, S.A. DE C.V., REPRESENTADO POR ING. HECTOR CASTAÑEDA ROMERO, SOLICITANDO SE LIBEREN LAS AREAS DE TRABAJO, POR LO QUE SE REALIZA VISITA A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EN DONDE EL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO CON AUTORIZACION DEL RECTOR LIBERA LAS AREAS, LA EMPRESA DA INICIO A LOS TRABAJOS PRELIMINARES COMO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y FISICA DE LAS INSTALACIONES.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: ANA MARIA GARCIA SILVA (CONAMGS) (RESIDENTE)
Firmada por: HECTOR CASTAÑEDA ROMERO (HECTOR_CASTAÑEDA) (CONTRATISTA)
ANA MARIA GARCIA SILVA (CONAMGS) (RESIDENTE)

No. de nota: 2

Fecha formalización: 2016-09-22
10:48:12.0

Tipo Nota: Validacion

Referencia:

Inicio de obra

Se podran asentar notas en el siguiente horario:
00:01 a 23:59 Lunes, martes, miercoles, jueves,viernes, sabado, domingo
La bitácora se podra consultar las 24 horas de los 365 días del año.

Plazo máximo para la firma de notas:07 días
Las partes acuerdan que se tendrán por aceptadas las notas una vez vencido este plazo. Así mismo, se establece que por ninguna causa se deberán de modificar las notas ya firmadas, de ser el caso, se deberá de abrir una nota aclaratoria.

Los número generadores serán presentados a la Residencia de Obra con una periodicidad : Quincenal

La contratista deberá presentar la estimación a la Residencia de Obra dentro de los seis días naturales siguientes al DIA ULTIMO DE CADA MES , establecido como fecha de corte en el contrato. La Residencia de Obra deberá de autorizar la estimación en un plazo no mayor a 15 días, contados a partir de la fecha de recepción de la estimación. Para el trámite y autorización de las estimaciones se establece que:

- Únicamente se deberán adjuntar a las estimaciones los números generadores autorizados y noja de referencia de la ubicación de la documentación soporte.
- La documentación soporte de los números generadores deberá estar integrada en el archivo derivado de la realización de los trabajos, el cual se debe integrar y mantener de acuerdo a las funciones de la supervisión, en el sitio de la obra.

La contratista deberá solicitar las cantidades adicionales o conceptos no previstos en el Contrato

La contratista deberá de solicitar las cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato a la Residencia de Obra en forma oportuna.

La contratista deberá de solicitar las cantidades adicionales o conceptos no previstos en el Contrato

En el caso de que se deba implementar algo adicionalmente a lo establecido en el contrato, se deberá realizar lo siguiente:
La contratista deberá de solicitar las cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato a la Residencia de Obra en forma oportuna.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: ANA MARIA GARCIA SILVA (CONAMGS) (RESIDENTE)
Firmada por: HECTOR CASTAÑEDA ROMERO (HECTOR_CASTAÑEDA) (CONTRATISTA)
ANA MARIA GARCIA SILVA (CONAMGS) (RESIDENTE)

No. de nota: 3

Fecha formalización: 2016-09-22
11:02:18.0

Tipo Nota: Recepción del inmueble por parte del contratista para inicio de la obra

Referencia:

SE INFORMA A LA SUPERVISION DE OBRA QUE UNA VEZ LIBERADO EL PREDIO EL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2016, SE HA CONTINUADO CON LOS TRABAJOS LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y FISICO DE LAS INSTALACIONES, ASI COMO CON EL DESMANTELAMIENTO DE MALLA CICLONICA Y DESPALME DEL TERRENO DEL CAMPO DE FUTBOL.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: HECTOR CASTANEDA ROMERO (HECTOR_CASTAÑEDA) (CONTRATISTA)
Firmada por: HECTOR CASTAÑEDA ROMERO (HECTOR_CASTAÑEDA) (CONTRATISTA)
ANA MARIA GARCIA SILVA (CONAMGSI) (RESIDENTE)

***El espacio sobrante de esta hoja se cancela según artículo 123, inciso IX del RLOPSRM publicado el 28 de julio de 2010.



Contratos : OP-16-0090

Fecha:04/Oct/2016

No. 4 Tipo nota: Reporte de actividades diarias

05:20 pm Hora centro

Referencia:

El día 04/10/2016 se presenta reporte diario elaborado por ARQ. ANA MARIA GARCIA SILVA , el cual contiene la siguiente información: SE INFORMA EN ESTA BITACORA QUE SE REALIZA VISITA DE OBRA DEL SUBDIRECTOR Y RESIDENTE DE LAS REGIONES NEZAHUALCOYOTL - AMECAMECA, SUPERVISION Y SUPERINTENDENTE DE OBRA, SE REALIZA RECORRIDO VERIFICANDO QUE LA EMPRESA REALIZA TRABAJOS DE DESPALME, CORTE Y CONFORMACION DEL TERRENO; SE LE INDICA A LA EMPRESA QUE LA PENDIENTE DE LA CANCHA DEBE SER DEL 1%, ASIMISMO LA EMPRESA MANIFIESTA QUE DEBIDO A LAS VARIACIONES DE LOS NIVELES SE TUVO QUE DEMOLER PARTE DE LA GUARNICION, ASIMISMO TIENEN UN CAMION REALIZANDO LOS ACARREOS FUERA DE LA OBRA.

Estado: Cerrada

Fecha Plazo:

Nota Creada por: ANA MARIA GARCIA SILVA (CONAMGS) (RESIDENTE)
Firmada por: ANA MARIA GARCIA SILVA (CONAMGS) (RESIDENTE)

Detalle de la Nota

Contrato :OP-16-0090

Fecha de creación de nota:

18/Oct/2016

Fecha de formalización de nota:

18/Oct/2016



No. 5 **Tipo Nota:** Contratista solicita autorización de conceptos no previstos en catalogo original y/o cant. adicional

Referencia:



Se recibe copia de la solicitud de autorización de Conceptos no previstos en el catálogo original, mediante el documento S/N de fecha 04/10/2016, entregado en el área responsable de la contratación, para lo cual se presenta la documentación soporte consistente en VOLUMENES DE CONCEPTO. Correspondientes a la demolición de la guarnición ubicada en el lado oriente del campo de futbol con una longitud aproximada de 95.00 ml con una sección de 35x15-10 cm, la cual fue necesaria para nivelar el terreno que cuenta con un desnivel de 50 cm a cada lado.



No tiene ningún archivo adjunto



Estado: Cerrada

Fecha Plazo:



Detalle de la Nota

Fecha de creación de nota: 18/Oct/2016

Contrato :OP-16-0090

Fecha de formalización de nota: 18/Oct/2016

No. 6 Tipo Nota: Reporte de actividades diarias Referencia:

El día 04/10/2016 se presenta reporte diario elaborado por CONTRATISTA, el cual contiene la siguiente información: SE INFORMA A LA SUPERVISION QUE SE REALIZAN TRABAJOS DE CORTE Y RELLENO PARA NIVELACION DE TERRACERIAS EN TERRENO DE CANCHA DE FUTBOL, ASI COMO EL RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, DE IGUAL MODO SE INICIO CON LA EXCAVACION DE CEPAS PARA FORMACION DE FILTROS DRENANTES, ADEMAS DE CONCLUIR EL RETIRO DE MALLA CICLONICA EXISTENTE.

No tiene ningún archivo adjunto

Estado: Cerrada Fecha Plazo:



Detalle de la Nota

Contrato :OP-16-0090

Fecha de creacion de nota: 18/Oct/2016

Fecha de formalizacion de nota:
19/Oct/2016

No. 7 **Tipo Nota:** Reporte de actividades diarias **Referencia:**

El día 11/10/2016 se presenta reporte diario elaborado por CONTRATISTA, el cual contiene la siguiente información: SE INFORMA A LA SUPERVISION DE OBRA QUE SE REALIZA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA, LA CUAL LLEVARA ESPADAS Y LINEAS DE ALAMBRE DE PUAS. ASIMISMO SE CONTINUA CON LA EXCAVACION DE CEPAS PARA DRENES FILTRANTES, SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE TUBERIA PERFORADA DE PVC DE 200 MM. RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL GRADUADO A BASE DE TEZONTLE DE 3/4", 2 Y 3". ADEMAS DE LA EXCAVACION DE POZOS DE ABSORCION Y CEPA PERIMETRAL PARA ALOJAR EL SISTEMA DE RIEGO. SE INFORMA QUE SE SUMINISTRA MATERIAL TIERRA VEGETAL QUE SE ACAMELLONA EN EL PERIMETRO.

No tiene ningún archivo adjunto

Estado: Cerrada

Fecha Plazo:



Detalle de la Nota

Fecha de creación de nota: 19/Oct/2016

Contrato :OP-16-0090

Fecha de formalización de nota:
19/Oct/2016

No. 8 **Tipo Nota:** Reporte de actividades diarias **Referencia:**

El día 18/10/2016 se presenta reporte diario elaborado por CONTRATISTA, el cual contiene la siguiente información: SE INFORMA A LA SUPERVISION QUE SE CONTINUA CON LA EJECUCION DE TRABAJOS DE POZOS DE ABSORCION, TENDIDO DE TUBERIA Y RELLENO DE FILTROS, ARMADO DE SISTEMA DE RIEGO, GUARNICIONES Y TENDIDO DE TIERRA VEGETAL EN LADO NORTE DE LA CANCHA, DE IGUAL MANERA SE INFORMA QUE SE INICIO EL SUMINISTRO DE PASTO EN ROLLO. SE INICIO CON EL DRENAJE Y VACIADO DEL POZO DONDE SE ALOJARA LA FOZA DE CLAVADOS.

No tiene ningún archivo adjunto

Estado: Cerrada **Fecha Plazo:**



Detalle de la Nota

Fecha de creación de nota: 19/Oct/2016

Contrato :OP-16-0090

Fecha de formalización de nota: 19/Oct/2016

No. 9 **Tipo Nota:** Reporte de actividades diarias **Referencia:**

 El día 19/10/2016 se presenta reporte diario elaborado por ARQ. ANA MARIA GARCIA SILVA , el cual contiene la siguiente información: SE INFORMA EN ESTA BITACORA , QUE EL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2016 SE REALIZO VISITA A LA OBRA OBSERVANDO LO SIGUIENTE: LA EMPRESA CONTINUA CON TRABAJOS DE COLOCACION DE MALLA CICLONICA DE LA CUAL SE LE INDICA A LA EMPRESA REFORZAR LA MISMA, YA QUE HAY TRAMOS QUE SE ENCUENTRAN CERCA DE LAS CANCHAS DE BASQUETBOL ; ASIMISMO SE VERIFICA QUE REALIZAN TRABAJOS EN LOS FILTROS Y POZOS DE ABSORCION, GUARNICIONES Y CEPAS EN EL PERIMETRO DE LA CANCHA DE FUTBOL Y COLOCACION DE TIERRA VEGETAL , SE LE INDICA A LA EMPRESA PRESENTAR A ESTA SUPERVISION , LOS GENERADORES DE OBRA EJECUTADA A FIN DE DAR TRAMITE A LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE.

 No tiene ningún archivo adjunto

Estado: Cerrada **Fecha Plazo:**



No. de nota: 10

Fecha formalización: 2016-11-08
16:27:27.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 24/10/2016 se presenta reporte diario elaborado por CONTRATISTA, el cual contiene la siguiente información: SE INFORMA A LA SUPERVISION DE OBRA QUE SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE DRENAJES, GUANICIONES Y TENDIDO DE TIERRA VEGETAL Y PASTO EN LA CANCHA DE FUTBOL.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: HECTOR CASTAÑEDA ROMERO (HECTOR_CASTAÑEDA) (CONTRATISTA)
Firmada por: HECTOR CASTAÑEDA ROMERO (HECTOR_CASTAÑEDA) (CONTRATISTA)
ANA MARIA GARCIA SILVA (CONAMGS) (RESIDENTE)

No. de nota: 11

Fecha formalización: 2016-11-08
16:44:08.0

Tipo Nota: Recepción de números generadores

Referencia:

Se reciben del contratista con fecha 20/10/2016 los números generadores correspondientes a la estimación I TIPO_GENERADOR, al periodo comprendido del 05/09/2016 al 15/10/2016, acompañados de la siguiente documentación soporte generadores de obra, para su verificación.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: ANA MARIA GARCIA SILVA (CONAMGS) (RESIDENTE)
Firmada por: HECTOR CASTAÑEDA ROMERO (HECTOR_CASTAÑEDA) (CONTRATISTA)
ANA MARIA GARCIA SILVA (CONAMGS) (RESIDENTE)

No. de nota: 12

Fecha formalización: 2016-11-08
16:50:25.0

Tipo Nota: Aprobación de números generadores

Referencia:

Quedan aprobados con fecha 25/10/2016 los números generadores relativos a 17 conceptos Normal, del periodo 05/09/2016 al 15/10/2016.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: ANA MARIA GARCIA SILVA (CONAMGS) (RESIDENTE)
Firmada por: HECTOR CASTAÑEDA ROMERO (HECTOR_CASTAÑEDA) (CONTRATISTA)
ANA MARIA GARCIA SILVA (CONAMGS) (RESIDENTE)

No. de nota: 13

Fecha formalización: 2016-11-08
17:01:48.0

Tipo Nota: Solicitud de aprobación de estimaciones

Referencia:

Con fecha 03/11/2016 se recibe de la empresa contratista la estimación No. 01 por concepto De Trabajos Ejecutados (Normal), correspondiente al periodo del 05/09/2016 al 15/10/2016, la cual se acompaña de la siguiente documentación soporte para su autorización:

CUERPO DE ESTIMACION 01 Y GENERADORES

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: HECTOR CASTAÑEDA ROMERO (HECTOR_CASTAÑEDA) (CONTRATISTA)
Firmada por: HECTOR CASTAÑEDA ROMERO (HECTOR_CASTAÑEDA) (CONTRATISTA)
ANA MARIA GARCIA SILVA (CONAMGS) (RESIDENTE)

No. de nota: 14

Fecha formalización: 2016-11-08
17:11:06.0

Tipo Nota: Autorización de la estimación de obra y avance físico financiero

Referencia:

Se autoriza con fecha 03/11/2016, la estimación No. 01 De Trabajos Ejecutados (Normal) correspondiente al periodo del 05/09/2016 al 15/10/2016 por un importe de:

\$ M.N. por trabajos ejecutados

\$ M.N. por ajuste de costos

\$ USD por trabajos ejecutados

\$ USD por ajuste de costos

La estimación incluye deductivas por CONCEPTO DE (), _____ en M.N. y/o (), _____ en USD.

Con la presente estimación se llega a los siguientes avances acumulados:

Físico: 16%.

Financiero:

\$6400523.58 M.N.

\$0 USD.

Acumulado 16 %

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: ANA MARIA GARCIA SILVA (CONAMGS) (RESIDENTE)
Firmada por: HECTOR CASTAÑEDA ROMERO (HECTOR_CASTAÑEDA) (CONTRATISTA)
ANA MARIA GARCIA SILVA (CONAMGS) (RESIDENTE)

No. de nota: 15

Fecha formalización: 2016-11-08
17:17:21.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:


El día 08/11/2016 se presenta reporte diario elaborado por CONTRATISTA , el cual contiene la siguiente información: SE INFORMA A LA SUPERVISION QUE SE CONTINUA CON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LA CANCHA DE FUTBOL, CON OBJETO DE ARRAIGO DE PASTO Y FUNCIONAMIENTO DE FILTROS DE DRENES, ASIMISMO SE INFORMA QUE DESDE EL DIA LUNES 1 DE NOVIEMBRE SE REINICIO CON EL BOMBEO DEL AGUA DE LA ZONA DE LA FOSA DE CLAVADOS.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: HECTOR CASTAÑEDA ROMERO (HECTOR_CASTAÑEDA) (CONTRATISTA)
Firmada por: HECTOR CASTAÑEDA ROMERO (HECTOR_CASTAÑEDA) (CONTRATISTA)
ANA MARIA GARCIA SILVA (CCNAMGS) (RESIDENTE)

***El espacio sobrante de esta hoja se cancela según artículo 123, inciso IX del RLOPSRM publicado el 28 de julio de 2010.

El presente documento constituye una versión pública ya que contiene datos personales los cuales representan información confidencial de manera permanente, de acuerdo a la séptima sesión extraordinaria de fecha 05 de octubre de 2016, realizada por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Infraestructura, así como de la resolución emitida por este en la misma fecha, con fundamento en los artículos 4 y 16 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 3, fracciones IX y XLV, 4, 6 12, 24, fracción XIV, 52, 59, fracciones I, II, III y V, 132 fracción I, 137 y 143 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; 1 y 4, fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México; en concordancia con los numerales Primero, Segundo, fracción XVI, Cuarto, Séptimo, fracción I, Octavo, Trigésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la información. Documentales que se encuentran bajo el resguardo de la Dirección de Programación, Contratos de Obra y Proyectos de la Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública.



ARQ. BLANCA H. PIÑA MORENO
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN, CONTRATOS DE OBRA Y PROYECTOS
SERVIDOR PÚBLICO HABILITADO (SUPLENTE)

Sello oficial o logotipo del sujeto obligado

