



REPORTE DE AVANCES DEL PGO: 1RA. DE JUNIO DEL 2013.

PARTIDA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	CONTRATO	EMPRESA	ASIGNADO	EJERCIDO	AVANCE FINAN.	AVANCE
								REAL
1.87770.12	ESTUDIOS, PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEROS (OBRA NUEVA) TEMOAYA, ESTADO DE MÉXICO	TEMOAYA	OP-12-0214	GRUPO CONSTRUCTOR ZUMZOL, S.A. DE C.V.	15,000,000.00	4,317,815.70	28.79%	55.00



FÍSICO
GLOBAL
55.00