



**ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA**

En la localidad de **BARRIO LA CONCHITA**  
 Municipio de **CHALCO** Estado de México, siendo las **15:30** horas del día  
**09** de **DICIEMBRE** del 2015, se reunieron los representantes de la Dirección de Obras,  
 la Empresa Contratista, la Secretaria de Finanzas y de la Comunidad, que intervienen en la entrega y recepción  
 del proyecto denominado:

**RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, DRENAJE,  
 SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SAN ISIDRO , ENTRE  
 AVENIDA CUAUHEMOC Y CALLE SANTA CRUZ, DEL KM 0+000 AL 0+700, CHALCO, EN EL MUNICIPIO DE  
 CHALCO, ESTADO DE MEXICO, CABECERA MUNICIPAL,**

**DATOS GENERALES**

|                                                                   |              |                                                        |                |                                 |                      |                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------------|--------------------|
| UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE CHALCO, ESTADO DE MEXICO           |              |                                                        |                |                                 |                      |                    |
| DEPENDENCIA QUE OPERARA LA OBRA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS      |              |                                                        |                |                                 |                      |                    |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAQUINAS Y CARRETERAS DIVAJE S.A. DE C.V. |              |                                                        |                |                                 | R.F.C.: MCD090105J12 |                    |
| NUMERO DE CONTRATO: IR/CHA/DOP/PAD-99938-2015                     |              | FECHA DE INICIO: 29/sep/15                             |                | FECHA DE TERMINACION: 27/nov/15 |                      |                    |
| <b>OFICIO (S) DE AUTORIZACION</b>                                 |              | <b>INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)</b> |                |                                 |                      |                    |
| <b>NÚMERO</b>                                                     | <b>FECHA</b> | <b>TOTAL</b>                                           | <b>ESTATAL</b> | <b>FEDERAL</b>                  | <b>BENEFICIARIOS</b> | <b>MUNICIPALES</b> |
| 203200-APAD-OF-0809/15                                            | 18/jun./15   | 3,637,327.27                                           | 0.00           | 3,637,327.27                    | 0.00                 | 0.00               |
| ACTA DE CABILDO 123 PUNTO 7                                       | 08/jul./15   |                                                        |                |                                 |                      |                    |
| <b>TOTAL</b>                                                      |              | 3,637,327.27                                           | 0.00           | 3,637,327.27                    | 0.00                 | 0.00               |
| <b>MONTO CONTRATADO</b>                                           |              | 3,637,187.04                                           | 0.00           | 3,637,187.04                    | 0.00                 | 0.00               |
| <b>TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA</b>                             |              | 3,637,187.04                                           | 0.00           | 3,637,187.04                    | 0.00                 | 0.00               |

**ENTREGA**

|                                              |                                                                                                                              |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATISTA<br><br>JOSÉ DE JESÚS DIAZ VARGAS | <br>PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL<br>Gobierno que escucha y resuelve<br><b>PRESIDENCIA</b><br>FRANCISCO OSORNO SOBERON |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**RECIBE**

|                                                                                                                                 |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <br>DIRECCIÓN DE OBRAS<br>Gobierno que escucha y resuelve<br>MARCIA ERANDY VALERIA PEREZ MIRELES<br>DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS | COMUNIDAD<br><br>CONTRALOR SOCIAL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

**POR LAS DEPENDENCIA NORMATIVAS**

|                                                                                     |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA<br><br>JEANY FERNANDEZ JIMENEZ<br>CONTRALORA MUNICIPAL | CONTRALORIA MUNICIPAL<br><br>DIRECCION GENERAL DE INVERSION |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|



Quienes asisten y sancionan como representantes autorizados de la Dirección de Obras, Contratista y de la Comunidad que se mencionan en este acto mediante la suscripción del presente documento, y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas, la inversión autorizada y ejercida.

#### DESCRIPCION DEL PROYECTO:

**PRELIMINARES** : CORTE EN CARPETA ASFALTICA, DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFALTICA Y/O CONCRETO HIDRÁULICO, EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS, CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE EXCAVACIÓN. **TERRAGERIAS Y PAVIMENTACIÓN** : FILTRO A BASE DE TEZONTLE CON GRANULOMETRIA CON GRANULOMETRIA DE 1" A 3", SUB-BASE HIDRAULICA CONFORMADA A BASE DE GRAVA CONTROLADA EN PROP DE 70/30 (GRAVA ANDESITA - ARENA), BASE HIDRAULICA CONFORMADA A BASE DE GRAVA CONTROLADA PROPORTION 80%-20% (GRAVA BASALTICA-ARENA), BARRIDO POR MEDIOS MANUALES DE LA BASE HIDRAULICA Y/O CARPETA PARA RIEGOS DE IMPREGNACION Y LIGA, RIEGO ASFALTICO DE IMPREGNATION CON EMULSION ASFALTICA, RIEGO ASFALTICO DE LIGA CON EMULSION CATIONICA, CARPETA DE MEZCLA ASFALTICO AC-20 EN PROPORCION 100 KG/M3 COMPACTADA AL 95 %, DE 7 CM. DE ESPESOR COMPACTADA, SELLO SOBRE CARPETA ASFALTICA, CON CEMENTO HIDRAULICO A RAZON DE 1.00 KG/M2, **BALIZAMIENTO** : SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLO TRANSITO BASE SOLVENTE EN GUARNICIONES, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLO TRANSITO BASE SOLVENTE PARA RAYA CONTINUA SENCILLA (LINEA DE 10 CM DE ANCHO), **GUARNICIONES Y BANQUETAS** : TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION EN CEPA POR MEDIOS MANUALES, CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE EXCAVACION, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO ( TEPETATE ), CONSTRUCCION DE GUARNICION ACABADO APARENTE DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA, CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA, **ALUMBRADO** : EXCAVACION EN CEPA POR MEDIOS MANUALES, CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE EXCAVACION, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO ( TEPETATE ), CIMENTACION PIRAMIDAL PARA POSTE CON UNA SECCION EN LA BASE DE 0.80 X 0.80 M, EN LA CORONA DE 0.40 X 0.40 M Y UNA ALTURA 0.70 M, DE CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE CONICO DE 9.00 M DE ALTURA DE LAMINA ROLADA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO ASTRO AS24, 57W, 24 LEDS, 6000K CON BRAZO DE 1.80 M, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AAC-ACSR CALIBRE 6 PARA DISTRIBUCION AEREA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE TIPO THW, CAL.10, SUMINISTRO Y COLOCACION AISLADOR 1C (NORMA 04 HO 02 CFE) PARA COLOCACION DE LUMINARIA, CONEXION A LA RED ELECTRICA EXISTENTE PARA LA LINEA DE ALUMBRADO.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido de inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con su finalidad y destino, según las especificaciones del proyecto y en condiciones de ser recibida por el Municipio responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime al Municipio o Compañía Constructora, de los defectos o vicios ocultos que resultaren del proyecto, y se obliga por la presente a corregir deficiencias detectadas sin costo alguno para el Gobierno del Estado de México.

(Los representantes del Ayuntamiento responsables de la operación, conservación y mantenimiento; de las Secretarías de la Contraloría y de Finanzas, Planeación y Administración, podrán firmar esta acta en forma condicionada, indicando las razones que lo ameriten).

(Anexar hojas adicionales en caso necesario)

**NOTA:** A la presente acta se deberán anexar los documentos complementarios necesarios como lo es el caso de copias de títulos de propiedad carta de cesión de derechos sobre terreno; documento de expropiación; observaciones sobre calidad de la obra; ampliaciones previstas a la obra; convenio de operación de la obra; contratos celebrados de la obra; Convenio de Finiquito; y aquellos que se consideren convenientes.