



CONSTRUCCIONES
RACIONALES
OTZOL, S.A. de C.V.

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

2013-2015

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS SUBDIRECCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO CARATULA DE ESTIMACION



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERALEJERCICIO FISCAL 2014
OFICIO DE AUTORIZACION: ACUERDO NUMERO 12
DE LA CUARTA SESION ORDINARIA DE CABILDO
DE FECHA: 12 DE FEBRERO DE 2014

ESTIMACION	PERIODO
No: 1 (UNO) ✓	DEL: 20 DE AGOSTO DE 2014 ✓ AL: 03 DE OCTUBRE DE 2014 ✓
FECHA DE ELABORACION	19 de diciembre de 2014 ✓

OBRA: CONSTRUCCION DE UNA AULA ESTRUCTURA TIPO
UIC EN LA ESC. PRIM. RICARDO FLORES
MAGON. UBICADA EN CALLE NOGAL S/N
UBICACION: CALLE NOGAL S/N
LOCALIDAD: BIENESTAR PARA LA FAMILIA
MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO.

CONTRATISTA
NOMBRE O RAZON SOCIAL:
CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL S.A DE C.V
R.F.C.: INFONAV
SAOIPD C.M.I.C.:
I.M.S.S.: S.I.E.M.

CONTRATO	
NUMERO:	DOP/FISMDF-14/2014/029/AD
DE FECHA:	20 de Agosto de 2014
PLAZO: DEL	20/08/2014 ✓ AL: 03/10/2014 ✓
CONVENIO	NUMERO:
IMPORTE CONTRATADO:	\$ 508,549.91
I.V.A.:	\$ 81,367.99
TOTAL:	\$ 589,917.90

ANTICIPO	
CON I.V.A.:	<input checked="" type="checkbox"/> SIN I.V.A.:
IMPORTE DE ASIGNACION:	\$ 176,975.37
RECIBO	<input type="checkbox"/> FACTURA <input checked="" type="checkbox"/> DE FECHA:
	16/10/2014

DESCRIPCION DE LA OBRA:
CONSTRUCCION DE UNA AULA UIC A BASE DE CIMENTACION DE CONCRETO
ARAMADO Y ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO, MUROS A BASE DE
TABIQUE COMUN DE BARRO, TABIQUE APARENTE Y CANCELERIA DE
HERRERIA, A BASE DE PERFILES TUBULARES LIGEROS, ACABADO APLANADO
FINO Y PINTURA VINILICA.

ESTADO DE CUENTA C/I.V.A.	
ACUMULADO HASTA ESTIMACION ANTERIOR	\$ -
PRESENTE ESTIMACION	
CON I.V.A.	\$ 480,421.95
TOTAL ESTIMADO CON	
I.V.A.	\$ 480,421.95
IMPORTE ASIGNADO	
CON I.V.A.	\$ 589,917.90
POR EJERCER <input checked="" type="checkbox"/>	\$ 109,495.95
SALDO	
POR CANCELAR <input type="checkbox"/>	

PRESENTE ESTIMACION:	
I.- IMPORTE ESTIMACION	\$ 414,156.85
II.- I.V.A.	\$ 66,265.10
III.- TOTAL DE LA ESTIMACION	\$ 480,421.95
AVANCE FISICO (%):	100.00%
AVANCE FINANCIERO (%):	81.44%

RETENCIONES LEGALES SEGUN CONTRATO	
A) AMORTIZACION DE ANTICIPO %	\$ 152,564.97
B) I.V.A.	\$ 24,410.40
C) TOTAL DE AMORTIZACION	\$ 176,975.37
DEDUCCIONES	
D) 2.00%	\$ -
E) 0.20%	\$ -
F) 0.50%	\$ -
G) OTROS	\$ -
H) SUBTOTAL (D+E+F+G) =	\$ -
I) TOTAL DE DEDUCCIONES (C+H)=	\$ 176,975.37
NETO A PAGAR (III-I)	\$ 303,446.58

AMORTIZACION DEL ANTICIPO	
CON I.V.A. <input checked="" type="checkbox"/> SIN I.V.A. <input type="checkbox"/>	
AMORTIZADO ANTERIORMENTE	\$ -
AMORTIZADO ESTA ESTIMACION	\$ 176,975.37
TOTAL AMORTIZADO	\$ 176,975.37
SALDO POR AMORTIZAR	\$ -

POR LA CONTRATISTA	
CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL S.A DE C.V. ING. JORGE ANTONIO BRAVO LINARES REPRESENTANTE LEGAL	C. GUILLERMO QUINTERO VALENCIA SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

POR EL H. AYUNTAMIENTO	
C. EVODIO LEON SANCHEZ RESIDENTE DE OBRA	C. SALVADOR HUEZO LOPEZ ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SUBDIRECCION DE OBRAS POR CONTRATO ING. ABRAHAM LOPEZ AGUILAR DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

OBSERVACIONES: