

AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

2013-2015

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

SUBDIRECCION DE OBRAS POR CONTRATO



NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE UNA AULA ESTRUCTURA TIPO U1C EN LA ESC. PRIM. RICARDO FLORES
MAGON UBICADA EN CALLE NOGAL SIN

ESTIMACION No. 1 (UNO)

FECHA: 19 DE DICIEMBRE DE 2014

No. DE CONTRATO: DOP/FISMDF-14/2014/029/AD

NOMBRE DE LA EMPRESA: CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL S.A DE C.V

LOCALIDAD: BIENESTAR PARA LA FAMILIA

PERIODO: 20 DE AGOSTO DE 2014 AL 03 DE OCTUBRE DE 2014

CUERPO DE ESTIMACION

CONTRATADO						HASTA ESTIMACION ANTERIORMENTE		ESTIMADO EN EL PERIODO		SALDO POR EJERCER		%
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	TOTAL ANTERIOR	IMPORTE	TOTAL ACTUAL	IMPORTE	TOTAL POR EJERCER	IMPORTE	A LA FECHA

VOLUMENES EXCEDENTES						HASTA ESTIMACION ANTERIORMENTE		ESTIMADO EN EL PERIODO		SALDO POR EJERCER		%
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	TOTAL ANTERIOR	IMPORTE	TOTAL ACTUAL	IMPORTE	TOTAL POR EJERCER	IMPORTE	A LA FECHA
25-6022	Relleño con material inerte tepetate incluye: suministro, acarreo, nivelación, afine y compactación en capas de 10 cm. De espesor, con pisón de mano. material mano de obra, herramienta	M3		\$355.50	\$0.00	0.00	\$0.00	22.91	\$8,144.51		\$0.00	100.00%
25-3611	Acero de refuerzo en cimentación del No 4 (1/2") fy=4200 kg/cm2 Incluye: habilitado, armado, traslapes, ganchos, siletas, desperdicios, acarreos dentro de la obra, suministro de materiales, mano de obra y herramienta	KG		\$23.50	\$0.00	0.00	\$0.00	23.46	\$551.31		\$0.00	100.00%
25-5010	Concreto en cimentación de Fc=250 Kg/cm2, R.N T.m.a 19 mm. Hecho en obra con revolvedora, incluye: materiales, vacado, vibrado, curado, desperdicios, mano de obra, herramientas y equipos	M3		\$2,380.46	\$0.00	0.00	\$0.00	1.84	\$4,380.05		\$0.00	100.00%
26-0124	Cadena de desplante de 15x20cm Fc= 200 kg/cm2, concreto hecho en obra, TMA 19mm RN, acabado común, armada con 4 varillas del No. 3 y estribos del No 2 @ 20cm, incluye: cimbra, descimbra, materiales, equipo, mano de obra y herramienta	ML		\$300.68	\$0.00	0.00	\$0.00	4.50	\$1,353.06		\$0.00	100.00%
26-0120	Impermeabilización en corona de cimentación en desplante de muro, a base de primario Imperprim s. Dos capas vaporquim a razón de 0.20 ml por capa, intercalando una capa de Imperdala 40 F.V. Incluye: suministro y aplicación	ML		\$94.60	\$0.00	0.00	\$0.00	4.50	\$425.70		\$0.00	100.00%
40-6162	Zoilo de concreto Fc= 200 kg/cm2 de 15 x 10cm, armado con 2 varillas de No 3 y varillas en forma de grapa de No 2 @ 30cm. Acabado aparente, incluye: cimbra	ML		\$320.80	\$0.00	0.00	\$0.00	1.65	\$529.32		\$0.00	100.00%
41-3002	Muro de tabique rojo recocido de 12 x 24 x 6 cms. asentado con mortero cemento-arena 1:4 juntas de 1.5 cms. a plomo y regla acabado común incluye: acarreo y elevación de materiales hasta el sitio de su colocación, cortes, ajustes, desperdicios, suministro de materiales, mano de obra y herramienta	M2		\$295.10	\$0.00	0.00	\$0.00	8.53	\$2,517.20		\$0.00	100.00%
40-7410	Firme de concreto hidráulico de Fc=150 Kg/cm2 hecho en obra, l.m.a 19 mm, de 10 cm de espesor, incluye: acabado escobillado, colado en piedras de 2.50 m por ancho variable, cimbra y descimbra, materiales, mano de obra, equipo, herramienta	M2		\$218.71	\$0.00	0.00	\$0.00	18.50	\$4,046.14		\$0.00	100.00%

IMPORTE ESTA HOJA \$ 21,947.29

IMPORTE ACUMULADO HOJA ANTERIOR \$ 390,694.00

IMPORTE ACUMULADO A ESTA HOJA \$ 412,641.29

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL S.A DE C.V

C. GUILLERMO QUINTERO VALENCIA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIONING. JORGE ANTONIO BRAVO LINARES
REPRESENTANTE LEGALC. EVODIO LEON SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRAING. LUIS HECTOR MENDOZA ATRIANO
JEFE DE SUPERVISIONC. EMILIO HUEZO LOPEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
SUBDIRECCION DE OBRAS POR CONTRATOING. ABRAHAM LOPEZ AGUILAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS