

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

2013-2015

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

SUBDIRECCION DE OBRAS POR CONTRATO



NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE UNA AULA ESTRUCTURA TIPO U1C EN LA ESC. PRIM. RICARDO FLORES
 MAGON UBICADA EN CALLE NOGAL SIN

ESTIMACION No: 1 (UNO)

FECHA: 19 DE DICIEMBRE DE 2014

No. DE CONTRATO: DOP/FISMDF-14/2014/029/AD

NOMBRE DE LA EMPRESA: CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL S A DE C V

LOCALIDAD: BIENESTAR PARA LA FAMILIA

PERIODO: 20 DE AGOSTO DE 2014 AL 03 DE OCTUBRE DE 2014

CUERPO DE ESTIMACION

EXCEDENTE						HASTA ESTIMACION ANTERIORMENTE		ESTIMADO EN EL PERIODO		BALDO POR EJERCER		%
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	TOTAL ANTERIOR	IMPORTE	TOTAL ACTUAL	IMPORTE	TOTAL POR EJERCER	IMPORTE	A LA FECHA
40-0007	Aplanado fino en muros con mortero cemento-arena 1:4 a plomo y regla de 2.0 cm de espesor promedio hasta 6.00 mts. De altura y en cualquier nivel, incluye: acarreo de materiales, herramientas, equipo y mano de obra.	M2		\$160.39	\$0.00	0.00	\$0.00	2.89	\$463.53		\$0.00	100.00%
45-2005	Suministro y aplicación de pintura protectora con compuesto de arena sílica en peralte de losas hasta 20 cm incluye: suministro de materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	M2		\$45.50	\$0.00	0.00	\$0.00	10.40	\$473.20		\$0.00	100.00%
151-4363	Cable de cobre THW cal. 8 mca Condumex incluye: suministro e instalación, tendido, guías, conexiones, amarres, materiales, mano de obra, herramienta, equipo.	ML		\$48.34	\$0.00	0.00	\$0.00	4.9022	\$236.97		\$0.00	100.00%
151-6264	Varilla copper weld de 3/8" de diámetro y 1.50m, de longitud incluye: suministro, hincado, conector, mano de obra, equipo, conexión, herramienta, pruebas y material.	PZA		\$645.02	\$0.00	0.00	\$0.00	0.50	\$322.51		\$0.00	100.00%
190-0070	Limpieza a mano de vidrios y tabletas por ambas caras con solución de agua con detergente en polvo, incluye: material, herramienta, mano de obra y equipo.	M2		\$4.50	\$0.00	0.00	\$0.00	4.30	\$19.35		\$0.00	100.00%

IMPORTE ESTA HOJA	\$	1,515.56
IMPORTE ACUMULADO HOJA ANTERIOR	\$	412,641.29
IMPORTE ACUMULADO A ESTA HOJA	\$	414,156.85

CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL S A DE C V

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

C. GUILLERMO QUINTERO VALENCIA
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ING. JORGE ANTONIO BRAVO LINARES
 REPRESENTANTE LEGAL

Q. EVODIO DEON SANCHEZ
 RESIDENTE DE OBRA

ING. LUIS HECTOR MENDOZA ATRIANO
 JEFE DE SUPERVISION

C. SALVADOR HUEZO LOPEZ
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
 SUBDIRECCION DE OBRAS POR CONTRATO

ING. ABRAHAM LOPEZ AGUILAR
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS