

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

2013-2015

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS POR CONTRATO

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE UNA AULA ESTRUCTURA TIPO UIC EN LA ESC. PRIM. RICARDO FLORES
MAGON UBICADA EN CALLE NOGAL S/N

ESTIMACION No:

1 (UNO)

FECHA:

19 DE DICIEMBRE DE 2014

No. DE CONTRATO: DOP/IFISMD/14/2014/029/AD

NOMBRE DE LA EMPRESA:

CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL S A DE C V

LOCALIDAD: BIENESTAR PARA LA FAMILIA

PERIODO:

20 DE AGOSTO DE 2014

AL

03 DE OCTUBRE DE 2014

CUERPO DE ESTIMACION

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	HASTA ESTIMACION ANTERIORMENTE		ESTIMADO EN EL PERIODO		SALDO POR EJERCER		%
						TOTAL ANTERIOR	IMPORTE	TOTAL ACTUAL	IMPORTE	TOTAL POR EJERCER	IMPORTE	
	PARTIDA ESTRUCTURA											
35-0035	Acero de refuerzo en estructura del No 5 (5/8") fy=4200 kg/cm2, incluye: habilitado, armado, traslapes, ganchos, siletas, desperdicios, suministro de materiales, mano de obra y herramienta	KG	100.55	\$21.02	\$2,113.56	0.00	\$0.00	95.84	\$2,014.56	4.71	\$99.00	95.32%
35-0045	Acero de refuerzo en estructura del No 6 (3/4") fy=4200 kg/cm2, incluye: habilitado, armado, traslapes, ganchos, siletas, desperdicios, suministro de materiales, mano de obra y herramienta	KG	525.01	\$21.02	\$11,035.71	0.00	\$0.00	429.30	\$9,023.89	95.71	\$2,011.82	81.77%
35-0815	Cimbra en traves acabado aparente con triplay de pino de 16 mm una cara, 4 usos máximo, incluye: chafán de 1", habilitado, cimbra, descimbra, materiales, mano de obra y herramienta	M2	89.60	\$226.40	\$20,464.64	0.00	\$0.00	54.39	\$12,422.68	35.21	\$8,041.96	60.70%
35-0800	Cimbra en losa acabado aparente con triplay de pino de 16 mm una cara, 4 usos máximo, incluye: chafán de 1", habilitado, cimbra, descimbra, suministro de materiales, mano de obra y herramienta	M2	75.50	\$292.92	\$22,116.46	0.00	\$0.00	73.62	\$21,564.77	1.88	\$550.69	97.51%
42-0116	Guarnición de 15x30x100 cm. De concreto f'c=200 Kg/cm2 acabado aparente armado con 4 varillas del No 3 y Est No 2 @25cm, incluye: materiales, excavación, aplicación de volteador en anistas, cimbra, descimbra, elaboración, vaciado y colado de concreto con agua, mano de obra, herramienta	ML	25.08	\$475.72	\$11,931.06	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	25.08	\$11,931.06	0.00%
40-7420	Rampa de acceso para gente con capacidades diferentes en banquetas, de 10 cm. De espesor a base de concreto Premezclado f'c= 200 Kg/cm2, con logotipo estampado de personas con capacidades diferentes, incluye: suministro, fabricación de concreto, nivelación de superficie, material, acabado antiderrapante, mano de obra, herramienta	M2	0.75	\$290.39	\$217.79	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.75	\$217.79	0.00%
35-1600	Concreto premezclado en estructura, f'c=250 kg/cm2 grado "A", R.N. revenimiento de 18 +/- 2.5 cm TMA 19 mm incluye: bombeo, colado, vibrado, curado, desperdicio, nivelación, suministro de materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	M3	16.41	\$2,050.35	\$33,646.24	0.00	\$0.00	14.68	\$30,099.14	1.73	\$3,547.11	89.46%
	PARTIDA ALBANILERIA											
40-6162	Zocalo de concreto F'c= 200 kg/cm2 de 15 x 10cm, armado con 2 varillas de No 3 y varillas en forma de grapa de No 2 @ 30cm. Acabado aparente, incluye: cimbra	ML	23.41	\$320.80	\$7,509.93	0.00	\$0.00	23.41	\$7,509.93	0.00	\$0.00	100.00%
40-3310	Castillo y/o cadena de 12 x 15 cm., de concreto f'c=200 kg/cm2 t.m.a. 19 mm hecho en obra, acabado común, armado con 4 varillas del No 3 y estribos del No 2 @ 20 cm., incluye: acarreo, cortes, desperdicios, traslapes y anclaje, cimbra, descimbra, colado, materiales, equipo, herramienta y mano de obra	ML	35.14	\$295.70	\$10,390.90	0.00	\$0.00	25.00	\$7,392.50	10.14	\$2,998.40	71.14%

IMPORTE ESTA HOJA \$ 90,027.47

IMPORTE ACUMULADO HOJA ANTERIOR \$ 99,228.85

IMPORTE ACUMULADO A ESTA HOJA \$ 189,256.32

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL S.A DE C.V.

C. GUILLERMO QUINTERO VALENCIA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIONING. JORGE ANTONIO BRAVO UNARES
REPRESENTANTE LEGALC. EUDIO LEON SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRAING. LUIS HECTOR MENDOZA ATRIANO
JEFE DE SUPERVISIONC. SALVADOR HUEZO LOPEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
SUBDIRECCION DE OBRAS POR CONTRATOING. ABRAHAM LOPEZ AGUILAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS