



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



2015, "AÑO DEL BICENTENARIO LUCTUOSO DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON "

CONTRATO No. DOP/FISMDF-14/2014/029/AD

ACTA DE ENTREGA – RECEPCION DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE BIENESTAR PARA LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO SIENDO LAS 10:00 HRS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015, Y CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LO INDICADO EN EL ARTICULO 12.57 PARRAFO SEGUNDO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO Y ARTICULOS 230 Y 232 DE SU REGLAMENTO, SE REUNIERON EN EL SITIO DE LA OBRA DENOMINADA: **CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA ESTRUCTURA TIPO U1C EN LA ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGÓN, UBICADA EN CALLE NOGAL S/N, EN LA LOCALIDAD DE BIENESTAR PARA LA FAMILIA, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS ESTADO DE MEXICO, PARA VERIFICAR LA TERMINACIÓN DE LA OBRA, EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LA ENTREGA FORMAL POR PARTE DEL CONTRATISTA CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. JORGE ANTONIO BRAVO LINAREZ, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR EL C. GUILLERMO QUINTERO VALENCIA SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, AL H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. ING. ABRAHAM LOPEZ AGUILAR, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL C. SALVADOR HUEZO LOPEZ EN SU CARÁCTER DE SUBDIRECTOR DE OBRAS POR CONTRATO, ASISTIDO POR EL RESIDENTE DE OBRA C. EVODIO LEON SANCHEZ. QUIENES RECIBEN A SATISFACCIÓN LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:**

- 1) TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO
- 2) EXCAVACION DE TERRENO PARA CEPAS
- 3) PLANTILLA DE CONCRETO
- 4) HABILITADO Y ARMADO CON ACERO EN CIMENTACION DEL No. 2,3,4,5 Y 6
- 5) CIMBRA ACABADO COMUN EN ZAPATAS, DADOS Y CONTRATRABES DE CIMENTACION
- 6) CONCRETO EN CIMENTACION F'C=250KG/CM2
- 7) MURO DE ENRACE
- 8) DALA DE DESPLANTE IMPERMEABILIZADA
- 9) CIMBRA ACABADO APARENTE EN COLUMNAS, TRABES Y LOSA
- 10) HABILITADO Y ARMADO CON ACERO EN ESTRUCTURA DEL No. 2,3,4,5 Y 6
- 11) CONCRETO EN ESTRUCTURA, F'C=250KG/CM2
- 12) FIRME DE CONCRETO SIMPLE $f_c=200\text{kg/cm}^2$
- 13) APLANADO FINO EN MUROS
- 14) VENTANERIA Y COLOCACION DE PUERTA E INSTALACION ELECTRICA PARA CONTACTO Y ALUMBRADO
- 15) APLICACIÓN DE PINTURA EN INTERIORES Y EXTERIORES
- 16) APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE EN HERRERIA
- 17) IMPERMEABILIZANTE CON SISTEMA PREFABRICADO FESTERMIP (SBS) POLIÉSTER, 4.5 MM
- 18) COLOCACION DE LOSETA CERAMICA
- 19) CARGA MECANICA Y ACARREO A TIRO LIBRE DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES
- 20) LIMPIEZA FINAL DE OBRA

LOCALIDAD:
BENEFICIARIOS:
PROGRAMA:

BIENESTAR PARA LA FAMILIA
702 ALUMNOS
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2014
ADJUDICACION DIRECTA
OBRA POR CONTRATO

MODALIDAD DE ADJUDICACION:
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:





DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



2015,"AÑO DEL BICENTENARIO LUCTUOSO DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON "

CONTRATO No. DOP/FISMDF-14/2014/029/AD

IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 589,917.90 C/IVA
IMPORTE DE ANTICIPO: \$ 176,975.37 C/IVA
No. DE CONTRATO: DOP/FISMDF-14/2014/029/AD
FIANZA DE ANTICIPO: AFIANZADORA **IMPORTE:** \$ 176,975.37
INSURGENTES S.A. DE C.V. , GRUPO FINANCIERO ASERTA No. 6108-04982-4
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: AFIANZADORA **IMPORTE:** \$ 58,991.79
INSURGENTES S.A. DE C.V. , GRUPO FINANCIERO ASERTA No. 6108-04983-5
FIANZA DE VICIOS OCULTOS: AFIANZADORA **IMPORTE:** \$ 58,991.79
INSURGENTES S.A. DE C.V. , GRUPO FINANCIERO ASERTA No. 6108-04983-5
INICIO DE OBRA CONTRACTUAL: 20 DE AGOSTO DEL 2014
TERMINO DE OBRA CONTRACTUAL: 03 DE OCTUBRE DEL 2014
INICIO REAL DE LA OBRA: 20 DE AGOSTO DEL 2014
TERMINO REAL DE LA OBRA: 03 DE OCTUBRE DEL 2014
CONVENIO POR AMPLIACION DE TIEMPO. NO APLICA
NÚMERO DE CONVENIO: NO APLICA
FECHA DE CONVENIO: NO APLICA
IMPORTE DE CONVENIO: NO APLICA
IMPORTE FINAL AUTORIZADO: \$ 496,914.70 C/IVA

DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL CONTRATO DE REFERENCIA Y SUS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS, EL IMPORTE EJERCIDO SE REALIZÓ DE LA SIGUIENTE MANERA:

No. DE ESTIMACION	IMPORTE		IMPORTE NETO A PAGAR	
	ESTIMADO CON /IVA	ACUMULADO	ESTIMADO	ACUMULADO
1 (UNO)	\$ 480,421.95	\$ 480,421.95	\$ 303,446.58	\$ 303,446.58
2 (DOS) FIN	\$ 16,492.75	\$ 496,914.70	\$ 16,492.75	\$ 319,939.33
ANTICIPO	IMPORTE AMORTIZADO	ACUMULADO		
1 (UNO)	\$ 176,975.37	\$ 176,975.37		
2 (DOS) FIN	\$ 0.00	\$ 176,975.37		
ANTICIPO OTORGADO	\$ 176,975.37			
IMPORTE POR CANCELAR	\$ 93,003.20			

LA INVERSION EJERCIDA:

AÑO FISCAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
2014	\$ 496,914.70	\$ 496,914.70		





DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



2015, "AÑO DEL BICENTENARIO LUCTUOSO DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON "

CONTRATO No. DOP/FISMDF-14/2014/029/AD

EL CONTRATISTA DECLARA QUE LOS BIENES OCUPADOS SON NUEVOS Y DE LA CALIDAD SOLICITADA POR EL CONTRATANTE.

UNA VEZ RECORRIDO E INSPECCIONADO EL SITIO DE LA OBRA, POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN LA PRESENTE ACTA, HABIENDO VERIFICADO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION; SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DEL PROYECTO DE INVERSION EJERCIDO, ESTA SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA.

ESTA ACTA NO EXIME A LA CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE PUEDAN SURGIR EN EL TRANCURSO DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, DE ACUERDO A LOS ARTICULO 120 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO POR CONCEPTO DE DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. PARA LO CUAL EXHIBIRÁ LA PÓLIZA DE FIANZA EXPEDIDA POR INSTITUCIÓN LEGALMENTE AUTORIZADA LEIDA LA PRESENTE POR LAS PARTES Y ENTERADAS EN SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, LA RATIFICAN Y FIRMAN LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

POR EL H. AYUNTAMIENTO

ING. ABRAHAM LOPEZ AGUILAR
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



C. SALVADOR HUEZO LOPEZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS POR CONTRATO

C. EVODIO LEON SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRA





DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



2015, "AÑO DEL BICENTENARIO LUCTUOSO DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON "

CONTRATO No. DOP/FISMDF-14/2014/029/AD

POR LA CONTRATISTA
CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL, S.A. DE C.V.

C. JORGE ANTONIO BRAVO LINAREZ
REPRESENTANTE LEGAL

C. GUILLERMO QUINTERO VALENCIA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

POR OTRAS DEPENDENCIAS

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

CONTRALOR SOCIAL "A"

CONTRALOR SOCIAL "B"

CONTRALOR SOCIAL "C"

DURAN SOTO ANGELICA

CASAVAL WUNDSIELD WUENDI
GUADALUPE

MARTINEZ DOLORES CARLOS



H. Ayuntamiento Constitucional de Ecatepec de Morelos
Av. Juárez s/n San Cristóbal, Ecatepec de Morelos, Estado de México; C. P. 55000
Tel.: 58361500