



CONSTRUCCIONES
RACIONALES
OTZOL, S.A. de C.V.

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

2013-2015

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO
CARATULA DE ESTIMACION



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES
DEL DISTRITO FEDERAL EJERCICIO FISCAL 2014
OFICIO DE AUTORIZACION: 12 ACUERDO DE LA CUARTA
SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO
DE FECHA: 12 DE FEBRERO DEL 2014

ESTIMACION		PERIODO	
No:	2 (DOS) FIN	DEL:	20 DE AGOSTO DEL 2014
		AL:	03 DE OCTUBRE DEL 2014
FECHA DE ELABORACION			
22 DE DICIEMBRE DEL 2014			

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA ESTRUCTURA TIPO U1C EN LA ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGÓN, UBICADA EN CALLE NOGAL S/N

UBICACION: CALLE NOGAL S/N

LOCALIDAD: BIENESTAR PARA LA FAMILIA

MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO.

CONTRATISTA

NOMBRE O RAZON SOCIAL:

CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL S.A. DE C.V.

R.F.C.: INFONAV

SAOIPD C.M.I.C.:

I.M.S.S.: S.I.E.M.

CONTRATO	
NUMERO:	DOP/FISMDF-14/2014/029/AD
DE FECHA:	20 DE AGOSTO DEL 2014
PLAZO: DEL	20/08/2014 AL: 03/10/2014
CONVENIO	NUMERO:
IMPORTE CONTRATADO: \$	508,549.91
I.V.A.: \$	81,367.99
TOTAL: \$	589,917.90

ANTICIPO	
CON I.V.A.: <input checked="" type="checkbox"/>	SIN I.V.A.: <input type="checkbox"/>
IMPORTE DE ASIGNACION: \$	176,975.37
RECIBO <input type="checkbox"/>	FACTURA <input checked="" type="checkbox"/>
DE FECHA: 23/08/2014	

DESCRIPCION DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA ESTRUCTURA TIPO U1C EN LA ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGÓN, UBICADA EN CALLE NOGAL S/N

ESTADO DE CUENTA C/I.V.A.

ACUMULADO HASTA ESTIMACIÓN ANTERIOR	\$	480,421.95
PRESENTE ESTIMACION		
CON I.V.A.	\$	16,492.75
TOTAL ESTIMADO CON		
I.V.A.	\$	496,914.70
IMPORTE ASIGNADO		
CON I.V.A.	\$	589,917.90
POR EJERCER	<input type="checkbox"/>	
SALDO		
POR CANCELAR	<input checked="" type="checkbox"/>	\$ 93,003.20

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

CON I.V.A. <input checked="" type="checkbox"/>	SIN I.V.A. <input type="checkbox"/>
AMORTIZADO ANTERIORMENTE	\$ -
AMORTIZADO ESTA ESTIMACION	\$ 176,975.37
TOTAL AMORTIZADO	\$ 176,975.37
SALDO POR AMORTIZAR	\$ -

PRESENTE ESTIMACION:	
I.- IMPORTE ESTIMACION	\$ 14,217.89
II.- I.V.A.	\$ 2,274.86
III.- TOTAL DE LA ESTIMACION	\$ 16,492.75
AVANCE FÍSICO (%):	100.00%
AVANCE FINANCIERO (%):	84.23%

RETENCIONES LEGALES SEGUN CONTRATO

A) AMORTIZACION DE ANTICIPO 30%	\$ -
B) I.V.A.	\$ -
C) TOTAL DE AMORTIZACION	\$ -
DEDUCCIONES	
D) 2.00%	\$ -
E) 0.20%	\$ -
F) 0.50%	\$ -
G) OTROS	\$ -
H) SUBTOTAL (D+E+F+G) =	\$ -
I) TOTAL DE DEDUCCIONES (C+H) =	\$ -
NETO A PAGAR (III-I)	\$ 16,492.75

POR LA CONTRATISTA

CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL S.A. DE C.V.

ING. JOSE ANTONIO BRAVO LINARES
ADMINISTRADOR UNICO

C. GUILLERMO QUINTERO VALENCIA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

POR EL H. AYUNTAMIENTO

C. EVODIO SANCHEZ LEON
RESIDENTE DE OBRA

C. SALVADOR HUEZO LOPEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SUBDIRECCION DE OBRAS
POR CONTRATO



OBSERVACIONES: