



WWW.IXXAMEXICO.COM

Proyectos Arquitectónicos  
México 2011 21 millones de  
de agua potable 200 años

ELIGE Bien ELIGE IXXO

# H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

2013-2015

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

SUBDIRECCION DE OBRAS POR CONTRATO



NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESTRUCTURA REGIONAL EN EL  
JARDIN DE NINOS TEPOCHCALLI, UBICADO EN AKENATON M-14  
SECC. GEO 2000 CD. CUAUHEMOC

ESTIMACION No.

1(UNO)

No. DE CONTRATO:

DOP/FISMOD-14/2014/056/AD

FECHA:

30 de mayo de 2015

LOCALIDAD:

SECC. GEO 2000 CD. CUAUHEMOC

NOMBRE DE LA EMPRESA:

IXXA MEXICO ARQUITECTURA APLICADA S.A. DE C.V.

PERIODO:

23 de octubre de 2014

AL

11 DE NOVIEMBRE DE 2014

## CUERPO DE ESTIMACION

CONTRATADO						HASTA ESTIMACION ANTERIOR		ESTIMADO EN EL PERIODO		SALDO POR EJERCER		%
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	TOTAL ANTERIOR	IMPORTE	TOTAL ACTUAL	IMPORTE	TOTAL POR EJERCER	IMPORTE	A LA FECHA
26-0120	Impermeabilización en corona de cimentación en despiante de muro, a base de primario Imperprim s. Dos capas vaporquim a razón de 0.20 ml por capa, intercalando una capa de Imperdala 40 F.V. Incluye: suministro y aplicación.	Ml	57.80	\$ 71.58	\$4,137.32	0.00	\$0.00	43.82	\$3,136.64	13.98	\$1,000.69	73.81%
4 ESTRUCTURA												
35-0005	Acero de refuerzo en estructura del No.2 (1/4") fy=2530 kg/cm2; incluye: habilitado, armado, traspapes, ganchos, siletas, desperdicios, suministro de materiales, mano de obra y herramienta.	Kg	45.99	\$ 29.87	\$1,364.52	0.00	\$0.00	40.64	\$1,205.79	5.35	\$158.73	88.37%
35-0015	Acero de refuerzo en estructura del No.3 (3/8") fy=4200 kg/cm2; incluye: habilitado, armado, traspapes, ganchos, siletas, desperdicios, suministro de materiales, mano de obra y herramienta.	Kg	697.73	\$ 26.55	\$18,524.73	0.00	\$0.00	697.73	\$18,524.73	0.00	\$0.00	100.00%
35-0025	Acero de refuerzo en estructura del No.4 (1/2") fy=4200 kg/cm2; incluye: habilitado, armado, traspapes, ganchos, siletas, desperdicios, suministro de materiales, mano de obra y herramienta.	Kg	161.35	\$ 26.55	\$4,283.84	0.00	\$0.00	161.35	\$4,283.84	0.00	\$0.00	100.00%
35-0815	Cimbra en trabes acabado aparente con triplay de pino de 16 mm una cara, 4 usos máximo, incluye: chafán de 1", habilitado, cimbra, descimbra, materiales, mano de obra y herramienta.	M2	18.48	\$ 291.21	\$5,381.56	0.00	\$0.00	18.48	\$5,381.56	0.00	\$0.00	100.00%
35-0815	Cimbra en trabe acabado aparente con triplay de pino de 16 mm una cara, 4 usos máximo, incluye: chafán de 1", habilitado, cimbra, descimbra, suministro de materiales, mano de obra y herramienta.	M2	137.28	\$ 291.21	\$39,977.31	0.00	\$0.00	96.68363	\$28,155.24	40.5964	\$11,822.07	70.43%
42-0116	Guarnición de 15x30x100 cm. De concreto f'c=200 Kg/cm2 acabado aparente armado con 4 varillas del No.3 y Est No.2 @25cm, incluye: materiales, excavación, aplicación de volteador en aristas, cimbra, descimbra, elaboración, vaciado y colado de concreto	Ml	26.40	\$ 204.65	\$5,402.76	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00			0.00%

IMPORTE ESTA HOJA \$ 60,697.80

IMPORTE ACUMULADO HOJA ANTERIOR \$ 101,758.16

IMPORTE ACUMULADO A ESTA HOJA \$ 162,437.96

IXXA MEXICO ARQUITECTURA APLICADA S.A. DE C.V.

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

C. ARTURO MARCON JUAREZ  
REPRESENTANTE LEGAL

C. RICARDO GONZALEZ HERNANDEZ  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

C. EVONILEN SANCHEZ  
RESIDENTE DE OBRA

ING. LUIS HECTOR MENDOZA ARIANO  
JEFE DE SUPERVISION

C. SALVADOR HUEZO LOPEZ  
SUBDIRECTOR DE OBRAS POR CONTRATO

ING. ARMANDO LOPEZ ABONIA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS