



WWW.IXXAMEXICO.COM
1 800 888 7510
ELIGE Brand Group IXXA

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

2013-2015

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS SUBDIRECCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO CARATULA DE ESTIMACION



FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL EJERCICIO FISCAL 2014
OFICIO DE AUTORIZACION:	ACUERDO 12 DE LA 4TA
DE FECHA:	SESION ORDINARIA DE CABILDO 12/02/2014

ESTIMACION	PERIODO
No: 2(DOS)	DEL: 23 DE OCTUBRE DE 2014 AL: 11 DE NOVIEMBRE DE 2014
FECHA DE ELABORACION	30 de mayo de 2015

OBRA:	CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESTRUCTURA REGIONAL EN EL JARDIN DE NINOS TEPOCHCALLI, UBICADO EN AKENATON M-14 SECC. GEO 2000 CD. CUAUHEMOC
UBICACION:	EN AKENATON M-14 SECC. GEO 2000 CD. CUAUHEMOC
LOCALIDAD:	SECC. GEO 2000 CD. CUAUHEMOC
MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO.	
CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	IXXA MEXICO ARQUITECTURA APLICADA S.A. DE C.V.
R.F.C.:	INFONAVI
SAOIPD	C.M.I.C.:
I.M.S.S.:	S.I.E.M.

CONTRATO	
NUMERO:	DOP/FISMDF-14/2014/056/AD
DE FECHA:	23 de octubre de 2014
PLAZO: DEL	23/10/2014 AL: 21/12/2014
CONVENIO	NUMERO:
IMPORTE CONTRATADO:	\$ 640,220.36
I.V.A.:	\$ 102,435.26
TOTAL:	\$ 742,655.62

ANTICIPO	
CON I.V.A.:	<input checked="" type="checkbox"/> SIN I.V.A.:
IMPORTE DE ASIGNACION:	\$ 222,796.69
RECIBO	<input type="checkbox"/> FACTURA <input checked="" type="checkbox"/> DE FECHA:
	11/12/2014

DESCRIPCION DE LA OBRA:	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESTRUCTURA REGIONAL EN EL JARDIN DE NINOS TEPOCHCALLI, UBICADO EN AKENATON M-14 SECC. GEO 2000 CD. CUAUHEMOC	
ESTADO DE CUENTA C/I.V.A.	
ACUMULADO HASTA ESTIMACION ANTERIOR	\$ 493,765.68
PRESENTE ESTIMACION	
CON I.V.A.	\$ 105,254.29
TOTAL ESTIMADO CON	
I.V.A.	\$ 599,019.97
IMPORTE ASIGNADO	
CON I.V.A.	\$ 742,655.62
POR EJERCER	<input checked="" type="checkbox"/>
SALDO	
POR CANCELAR	<input type="checkbox"/>

PRESENTE ESTIMACION:	
I.- IMPORTE ESTIMACION	\$ 90,736.46
II.- I.V.A.	\$ 14,517.83
III.- TOTAL DE LA ESTIMACION	\$ 105,254.29
AVANCE FISICO (%):	80.66%
AVANCE FINANCIERO (%):	80.66%

RETENCIONES LEGALES SEGUN CONTRATO	
A) AMORTIZACION DE ANTICIPO	\$ 64,368.09
B) I.V.A.	\$ 10,298.90
C) TOTAL DE AMORTIZACION	\$ 74,666.99
DEDUCCIONES	
D) 2.00%	\$ -
E) 0.20%	\$ -
F) 0.50%	\$ -
G) OTROS	\$ -
H) SUBTOTAL (D+E+F+G) =	\$ -
I) TOTAL DE DEDUCCIONES (C+H)=	\$ 74,666.99
NETO A PAGAR (III-I)	\$ 30,587.30

AMORTIZACION DEL ANTICIPO	
CON I.V.A.	<input checked="" type="checkbox"/> SIN I.V.A.
AMORTIZADO ANTERIORMENTE	\$ 148,129.70
AMORTIZADO ESTA ESTIMACION	\$ 74,666.99
TOTAL AMORTIZADO	\$ 222,796.69
SALDO POR AMORTIZAR	\$ -

POR LA CONTRATISTA	
IXXA MEXICO ARQUITECTURA APLICADA S.A. DE C.V.	
C. ARTURO ALARCON JUAREZ REPRESENTANTE LEGAL	C. RICARDO GONZALEZ HERNANDEZ SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

POR EL H. AYUNTAMIENTO	
C. EVODIO LEON SANCHEZ RESIDENTE DE OBRA	C. SALVADOR HUEZO LOPEZ SUBDIRECTOR DE OBRAS POR CONTRATO

OBSERVACIONES:

