



WWW.IXXAMEXICO.COM

Registación de Obras  
No. 20 de 10 de Noviembre del  
De Agua Limpia del Estado de México

ELIGE Bien ELIGE IXXA

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

2013-2015

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

SUBDIRECCION DE OBRAS POR CONTRATO



NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESTRUCTURA REGIONAL EN EL  
JARDIN DE NINOS TEPOCHCALLI, UBICADO EN AKENATON M-14 SECC.  
GEO 2000 CD. CUAUHTEMOC

ESTIMACION No.

2(DOS)

No. DE CONTRATO:

DOP/FISMDF-14/2014/056/AD

NOMBRE DE LA EMPRESA:

IXXA MEXICO ARQUITECTURA APLICADA S.A. DE C.V.

LOCALIDAD:

SECC. GEO 2000 CD. CUAUHTEMOC

PERIODO:

23 de octubre de 2014

AL

11 DE NOVIEMBRE DE 2014

## CUERPO DE ESTIMACION

VOLUMEN EXCEDENTE						HASTA ESTIMACION ANTERIOR		ESTIMADO EN EL PERIODO		SALDO POR EJERCER		%
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	TOTAL ANTERIOR	IMPORTE	TOTAL ACTUAL	IMPORTE	TOTAL POR EJERCER	IMPORTE	A LA FECHA
<b>I PRELIMINARES</b>												
15-1001	Trazo y nivelación de terreno, para desplante de estructuras, estableciendo ejes, banco de nivel y referencias definitivas, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta.	M2		\$	9.80	0.00	\$0.00	41.92	410.82	0.00	\$0.00	100.00%
<b>03 CIMENTACION</b>												
25-0015	Excavación por medios mecánicos en material tipo III de 0.00 a 2.50 m. de profundidad, incluye: afine de taludes y fondos de excavación, traspaleo, pasarelas, ademes, protección de la excavación, mano de obra, herramienta, equipo. Volumen medido en	M3		\$	234.97	0.00	\$0.00	33.29	7822.15	0.00	\$0.00	100.00%
25-6021	Relleno con material de banco tepetate, compactado con pisón manual, y/o mecánico en capas no mayores de 20 cm. De espesor, incluye: selección de material, volteo, incorporación de agua necesaria, compactación, material, herramienta y mano de obra.	M3		\$	329.84	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	100.00%
26-0121	Muro de enrase en cimentación con block hueco de concreto de 15 x 20 x 40 cm asentado con mortero arena 1:4 incluye: materiales, mano de obra, herramienta.	M2		\$	345.07	0.00	\$0.00	7.29	2515.56	0.00	\$0.00	100.00%

IMPORTE ESTA HOJA \$ 10,748.53

IMPORTE ACUMULADO HOJA ANTERIOR \$ 17,860.220

IMPORTE ACUMULADO A ESTA HOJA \$ 28,608.75

IXXA MEXICO ARQUITECTURA APLICADA S.A. DE C.V.

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

C. ARMANDO ACARON JUAREZ  
REPRESENTANTE LEGAL

C. RICARDO GONZALEZ HERNANDEZ  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

C. EVODIO LUIS SANCHEZ  
RESIDENTE DE OBRA

ING. LUIS HECTOR MENDOZA ATRIANO  
JEFE DE SUPERVISION

C. SALVADOR HUEZO LOPEZ  
SUBDIRECTOR DE OBRAS POR CONTRATO

C. ABRAHAM CORRAL AGUILAR  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

