



WWW.IXXAMEXICO.COM

Procesamiento de datos
141 20 U 23 Fuente de
De Agua Limpia Eje 141

ELIGE Bien ELIGE IXXA

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

2013-2015

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS SUBDIRECCION DE OBRAS POR CONTRATO



NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESTRUCTURA REGIONAL EN EL
JARDIN DE NINOS TEPOCHCALLI, UBICADO EN AKENATON M-14 SECC.
GEO 2000 CD. CUAUHTEMOC

ESTIMACION No.

2(DOS)

FECHA:

30 de Mayo de 2015

No. DE CONTRATO:

DOP/FISDMF-14/2014/056/AD

NOMBRE DE LA EMPRESA:

IXXA MEXICO ARQUITECTURA APLICADA S.A. DE C.V.

LOCALIDAD:

SECC. GEO 2000 CD. CUAUHTEMOC

PERIODO:

23 de octubre de 2014

AL

11 DE NOVIEMBRE DE 2014

CUERPO DE ESTIMACION

VOLUMEN EXCEDENTE						HASTA ESTIMACION ANTERIOR		ESTIMADO EN EL PERIODO		SALDO POR EJERCER		
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	TOTAL ANTERIOR	IMPORTE	TOTAL ACTUAL	IMPORTE	TOTAL POR EJERCER	IMPORTE	A LA FECHA

07 HERRERIA

80-0842	Puerta metálica a base de perfil tubular y lámina entablada cal. 18. Incluye pintura dos aplicaciones y primario, anclaje, cerradura marca philips, materiales de fijación, acarreo en obra, equipo, herramienta y mano de obra.	M2	0.00	\$ 1,846.82	\$0.00	0.00	\$0.00	4.04	\$7,461.15	0.00	\$0.00	100.00%
41-2020	Junta sísmica a base de lámina cal. 20, con desarrollo de 20 cm. Troquelada en los extremos, incluye: placa de poliestireno de 3/4" de espesor, taquetes, tornillos, una mano de primer anticorrosivo y dos manos de pintura esmalte comex 100, heramient	Ml	0.00	\$ 106.24	\$0.00	0.00	\$0.00	8.95	\$950.85	0.00	\$0.00	100.00%
08 ACABADOS												
95-0605	Pintura para interiores y exteriores marca vinimex de comex a 2 manos sobre áreas preparadas raspadas y resanadas o sobre material nuevo. Hasta una altura de 4.00m., incluye: preparación de la superficie, resanes, raspado, aplicación de una mano de	M2	0.00	\$ 65.19	\$0.00	0.00	\$0.00	109.24	\$7,121.36	0.00	\$0.00	100.00%
09 LIMPIEZA												
15-2030	Carga mecánica y acarreo a tiro libre de material producto de demoliciones, excavaciones o cualquier tipo de material; incluye: regalías, badeos, mano de obra, equipo, herramienta, material medido en banco.	M3	0.00	\$ 161.10	\$0.00	0.00	\$0.00	51.20	\$8,248.32	0.00	\$0.00	100.00%
190-0080	Limpieza final de la obra, incluye: acarreo de material de desperdicio a una primera estación de 20 mts. De distancia, horizontal, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	M2	0.00	\$ 26.53	\$0.00	0.00	\$0.00	64.09	\$1,700.31	0.00	\$0.00	100.00%

IMPORTE ESTA HOJA \$ 25,481.99

IMPORTE ACUMULADO HOJA ANTERIOR \$ 65,254.470

IMPORTE ACUMULADO A ESTA HOJA \$ 90,736.46

IXXA MEXICO ARQUITECTURA APLICADA S.A. DE C.V.

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

C. ARJUNO CARCON JUAREZ
REPRESENTANTE LEGAL

C. RICARDO GONZALEZ HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

C. EVODIO LEON SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. LUIS HECTOR MENDOZA ATRIANO
JEFE DE SUPERVISION

C. SALVADOR HUEZO LOPEZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS POR CONTRATO

ING. ABRAHAM LOPEZ AGUILAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS