



## DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



2015, "AÑO DEL BICENTENARIO LUCTUOSO DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON "

CONTRATO No. DOP/FISMDF-14/2014/056/AD

### ACTA DE ENTREGA – RECEPCION DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE **SECC. GEO 2000 CD. CUAUHEMOC** DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO SIENDO LAS **10:30 HRS DEL 05 DE JUNIO DEL 2015**, Y CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LO INDICADO EN EL ARTICULO 12.57 PARRAFO SEGUNDO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO Y ARTICULOS 230 Y 232 DE SU REGLAMENTO, SE REUNIERON EN EL SITIO DE LA OBRA DENOMINADA: **CONSTRUCCION DE 2 AULAS ESTRUCTURA REGIONAL EN EL JARDIN DE NIÑOS TEPOCHCALLI, UBICADA EN AKENATON M-14 EN LA LOCALIDAD DE SECC. GEO 2000 CD. CUAUHEMOC**, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS ESTADO DE MEXICO, PARA VERIFICAR LA TERMINACIÓN DE LA OBRA, EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LA ENTREGA FORMAL POR PARTE DEL CONTRATISTA **IXXA MEXICO ARQUITECTURA APLICADA, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR EL **C. ARTURO ALARCÓN JUÁREZ** EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, **C. RICARDO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ** SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, AL **H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS** REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL **C. ING. ABRAHAM LOPEZ AGUILAR**, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL **C. SALVADOR HUEZO LOPEZ** EN SU CARÁCTER DE SUBDIRECTOR DE OBRAS POR CONTRATO, ASISTIDOS POR EL **RESIDENTE DE OBRA C. EVODIO LEON SANCHEZ**, QUIENES RECIBEN A SATISFACCIÓN LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:

- 1) TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO
- 2) EXCAVACION DE TERRENO PARA CEPAS
- 3) PLANTILLA DE CONCRETO
- 4) HABILITADO Y ARMADO DE ACERO EN CIMENTACION DEL No. 2,3 y 4,
- 5) CIMBRA ACABADO COMUN EN ZAPATAS, CIMENTACION
- 6) CONCRETO EN CIMENTACION  $F'c=250\text{KG/CM}^2$  HECHO EN OBRA
- 7) MURO DE ENRACE DE BLOCK
- 8) DALA DE DESPLANTE IMPERMEABILIZADA
- 9) CIMBRA ACABADO APARENTE EN COLUMNAS, TRABES Y LOSA
- 10) HABILITADO Y ARMADO DE ACERO EN ESTRUCTURA DEL No. 2,3 y 4
- 11) CONCRETO EN ESTRUCTURA,  $F'c=250\text{KG/CM}^2$  BOMBEADO
- 12) FIRME DE CONCRETO SIMPLE  $f_c=150\text{kg/cm}^2$  DE 10 CM
- 13) APLANADO FINO EN MUROS
- 14) CANCELERIA Y PUERTAS METALICAS
- 15) APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN INTERIORES Y EXTERIORES
- 16) APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE EN HERRERIA
- 17) IMPERMEABILIZANTE CON SISTEMA PREFABRICADO FESTERMIP (SBS) POLIÉSTER, 4.5 MM
- 18) COLOCACION DE LOSETA CERAMICA
- 19) CARGA MECANICA Y ACARREO A TIRO LIBRE DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES
- 20) LIMPIEZA FINAL DE OBRA

LOCALIDAD:  
BENEFICIARIOS:  
PROGRAMA:

TEPEXICASCO  
490 ALUMNOS  
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES  
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
EJERCICIO FISCAL 2014  
ASIGNACION DIRECTA  
OBRA POR CONTRATO  
\$ 742,655.62 C/IVA

MODALIDAD DE ADJUDICACION:  
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:  
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO:



H. Ayuntamiento Constitucional de Ecatepec de Morelos  
Av. Juárez s/n San Cristóbal, Ecatepec de Morelos, Estado de México; C. P. 55000  
Tel.: 58361500





# DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



2015, "AÑO DEL BICENTENARIO LUCTUOSO DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON "

CONTRATO No. DOP/FISMDF-14/2014/056/AD

IMPORTE DE ANTICIPO:

\$ 222,796.69 C/IVA

No. DE CONTRATO:

DOP/FISMDF-14/2014/056/AD

FIANZA DE ANTICIPO:

CESCE FIANZAS MEXICO

IMPORTE: \$ 222,796.69

S.A. DE C.V. ,

No. 161060086140904

FIANZA DE CUMPLIMIENTO

CESCE FIANZAS MEXICO

IMPORTE: \$ 74,265.56

S.A. DE C.V. ,

No. 161060086140905

FIANZA DE VICIOS OCULTOS:

CESCE FIANZAS MEXICO

IMPORTE: \$ 74,265.56

S.A. DE C.V. ,

No. 161060086140905

INICIO DE OBRA CONTRACTUAL:

23 DE OCTUBRE DEL 2014

TERMINO DE OBRA CONTRACTUAL:

21 DE DICIEMBRE DEL 2014

INICIO REAL DE LA OBRA:

23 DE OCTUBRE DEL 2014

TERMINO REAL DE LA OBRA:

21 DE DICIEMBRE DEL 2014

CONVENIO POR AMPLIACION  
DE TIEMPO.

NO APLICA

NÚMERO DE CONVENIO:

NO APLICA

FECHA DE CONVENIO:

NO APLICA

IMPORTE DE CONVENIO:

NO APLICA

IMPORTE FINAL AUTORIZADO:

\$ \$ 665,074.84 C/IVA

DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL CONTRATO DE REFERENCIA Y SUS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS, EL IMPORTE EJERCIDO SE REALIZÓ DE LA SIGUIENTE MANERA:

No. DE ESTIMACION	IMPORTE		IMPORTE NETO A PAGAR	
	ESTIMADO CON IVA	ACUMULADO	ESTIMADO	ACUMULADO
1 (UNO)	\$ 493,765.68	\$ 493,765.68	\$ 345,635.98	\$ 345,635.98
2 (DOS)	\$ 105,254.29	\$ 599,019.97	\$ 30,587.30	\$ 421,275.82
3	\$ 66,054.87	\$ 665,074.84	\$ 66,054.87	\$ 487,330.69
ANTICIPO	IMPORTE AMORTIZADO	ACUMULADO		
1 (UNO)	\$ 148,129.70	\$ 148,129.70		
2 (DOS)	\$ 74,666.99	\$ 222,796.69		
3	\$ 0.00	\$ 222,796.69		
ANTICIPO OTORGADO	\$ 222,796.69			
IMPORTE POR CANCELAR	\$ 77,580.78			

LA INVERSION EJERCIDA:

AÑO FISCAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
2014	\$ \$ 665,074.84	\$ \$ 665,074.84		





## DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



2015, "AÑO DEL BICENTENARIO LUCTUOSO DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON "

CONTRATO No. DOP/FISMDF-14/2014/056/AD

EL CONTRATISTA DECLARA QUE LOS BIENES OCUPADOS SON NUEVOS Y DE LA CALIDAD SOLICITADA POR EL CONTRATANTE.

UNA VEZ RECORRIDO E INSPECCIONADO EL SITIO DE LA OBRA, POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN LA PRESENTE ACTA, HABIENDO VERIFICADO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION; SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DEL PROYECTO DE INVERSION EJERCIDO, ESTA SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA.

ESTA ACTA NO EXIME A LA CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE PUEDAN SURGIR EN EL TRANCURSO DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, DE ACUERDO A LOS ARTICULO 120 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO POR CONCEPTO DE DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. PARA LO CUAL EXHIBIRÁ LA PÓLIZA DE FIANZA EXPEDIDA POR INSTITUCIÓN LEGALMENTE AUTORIZADA LEIDA LA PRESENTE POR LAS PARTES Y ENTERADAS EN SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, LA RATIFICAN Y FIRMAN LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

POR EL H. AYUNTAMIENTO



ING. ABRAHAM LOPEZ AGUILAR  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C. SALVADOR HUEZO LOPEZ  
SUBDIRECTOR DE OBRAS POR CONTRATO

C. EVODIO LEON SANCHEZ  
RESIDENTE DE OBRA







DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



2015, "AÑO DEL BICENTENARIO LUCTUOSO DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON "

CONTRATO No. DOP/FISMDF-14/2014/056/AD

POR LA CONTRATISTA  
IXXA MEXICO ARQUITECTURA APLICADA, S.A. DE C.V.

  
C. ARTURO ALARCÓN JUÁREZ  
REPRESENTANTE LEGAL

  
C. RICARDO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

POR OTRAS DEPENDENCIAS

  
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL GOBIERNO  
DEL ESTADO DE MÉXICO

  
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL



COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

CONTRALOR SOCIAL "A"

CONTRALOR SOCIAL "B"

CONTRALOR SOCIAL "C"

VELASCO CASTILLO  
MONTSERRAT ANGELICA

RODRIGUEZ BOCANEGRA  
MARIA DE JESUS

  
DAVILA OLVERA NANCY  
GABRIELA

