



www.ixxamexico.com

Proyecto: Abastecimiento de agua potable en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Cód. de Proyecto: 001. Cód. de Obra: 001. Cód. de Contrato: 001. Cód. de Ejercicio: 001. Cód. de Ejercicio: 001.

ELIGE **IXXA**

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

2013-2015

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

SUBDIRECCION DE OBRAS POR CONTRATO



NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESTRUCTURA REGIONAL EN EL JARDIN DE NINOS TEPOCHCALLI, UBICADO EN AKENATON M-14 SECC. GEO 2000 CD. CUAUHTEMOC

ESTIMACION No.

2(DOS)

FECHA:

30 de Mayo de 2015

NOMBRE DE LA EMPRESA:

IXXA MEXICO ARQUITECTURA APLICADA S.A. DE C.V.

No. DE CONTRATO:

PERIODO:

23 de octubre de 2014

AL

11 DE NOVIEMBRE DE 2014

LOCALIDAD:

DOP/FISMD-14/2014/056/AD

SECC. GEO 2000 CD. CUAUHTEMOC

CUERPO DE ESTIMACION

CUERPO DE ESTIMACION												
VOLUMEN EXCEDENTE						HASTA ESTIMACION ANTERIOR		ESTIMADO EN EL PERIODO		SALDO POR EJERCER		%
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	TOTAL ANTERIOR	IMPORTE	TOTAL ACTUAL	IMPORTE	TOTAL POR EJERCER	IMPORTE	A LA FECHA
05 ALBANILERIA												
40-6162	Zoclo de concreto Fc= 200 kg/cm2 de 15 x 10cm, armado con 2 varillas de No 3 y varillas en forma de grapa de No 2 @ 30cm. Acabado aparente, incluye: cimbra,	MI	0.00	\$ 167.34	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	19.14	\$ 3,202.89	0.00	\$ 0.00	100.00%
40-3310	Castillo y/o cadena de 12 x 15 cm., de concreto Fc=200 kg/cm2 t.m.a. 19 mm hecho en obra, acabado común, armado con 4 varillas del No 3 y estribos del No 2 @ 20 cm., incluye: acarreos, cortes, desperdicios, traslapes y anclaje, cimbra, descimbra,	MI	0.00	\$ 211.18	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	67.99	\$ 14,358.13	0.00	\$ 0.00	100.00%
40-7410	Firme de concreto hidráulico de Fc=150 Kg/cm2 hecho en obra, t.m.a. 19 mm, de 10 cm de espesor, incluye: acabado escobillado, colado en piedras de 2.50 m por ancho variable, cimbra y descimbra, materiales, mano de obra, equipo, herramienta.	M2	0.00	\$ 236.42	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	35.64	\$ 8,426.01	0.00	\$ 0.00	100.00%
06 INSTALACION ELECTRICA												
151-0010	Salida eléctrica de centro con tubería conduit galvanizado pared delgada varios diámetros y cable THW calibre 12 aterrizadas con cable de cobre desnudo calibre 12 incluye: curvas, coples, conectores, tubo likatite, soportera, prueba, suministro de	Sal	0.00	\$ 956.48	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	2.00	\$ 1,912.96	0.00	\$ 0.00	100.00%
								IMPORTE ESTA HOJA	\$ 27,899.99			
								IMPORTE ACUMULADO HOJA ANTERIOR	\$ 37,354.48			
								IMPORTE ACUMULADO A ESTA HOJA	\$ 65,254.47			

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

IXXA MEXICO ARQUITECTURA APLICADA SA DE CV

CARLOS ALVARO JUAREZ
REPRESENTANTE LEGAL

C. RICARDO GONZALEZ HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

C. EVISDIO GONZALEZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. LUIS HECTOR MENDOZA ATRIANO
JEFE DE SUPERVISION

C. SALVADOR HUEZO LOPEZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS POR CONTRATO

