



WWW.IXXAMEXICO.COM

Fotografía Aérea
No. 2012-11-10
De Agua (Reserva) 100-1465 10-14-2012-11-10

ELIGE DISEÑO ELIGE LXX

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

2013-2015

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

SUBDIRECCION DE OBRAS POR CONTRATO



NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESTRUCTURA REGIONAL EN EL
JARDIN DE NINOS TEPOCHCALLI, UBICADO EN AKENATON M-14
SECC. GEO 2000 CD. CUAUHTEMOC

ESTIMACION No.

1(UNO)

FECHA:

30 de mayo de 2015

No. DE CONTRATO:

DOP/FISMDF-14/2014/056/AD

NOMBRE DE LA EMPRESA:

IXXA MEXICO ARQUITECTURA APLICADA S.A. DE C.V.

LOCALIDAD:

SECC. GEO 2000 CD. CUAUHTEMOC

PERIODO:

23 de octubre de 2014

AL

11 DE NOVIEMBRE DE 2014

CUERPO DE ESTIMACION

CONTRATADO						HASTA ESTIMACION ANTERIOR		ESTIMADO EN EL PERIODO		SALDO POR EJERCER		%
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	TOTAL ANTERIOR	IMPORTE	TOTAL ACTUAL	IMPORTE	TOTAL POR EJERCER	IMPORTE	A LA FECHA
07 HERRERIA												
80-0842	Puerta metálica a base de perfil tubular y lámina entablada cal. 18. Incluye: pintura dos aplicaciones y primario, anclaje, cerradura marca philips, materiales de fijación, scarros en obra, equipo, herramienta y mano de obra.	M2	5.00	\$ 1,846.82	\$9,234.10	0.00	\$0.00	5.00	\$9,234.10	0.00	\$0.00	100.00%
80-0005	Ventanas a base de perfil tubular cal. 18, con protecciones de cuadrado de 1/2" x 1/2" @ 15 cms. Incluye: cristal flotado medio de 3 mm, pintura dos aplicaciones y primario, instalación, materiales, equipo, herramienta y mano de obra.	M2	25.20	\$ 1,547.21	\$38,989.69	0.00	\$0.00	17.72	\$27,416.56	7.48	\$11,573.13	70.32%
41-2020	Junta sísmica a base de lámina cal. 20, con desarrollo de 20 cm. Troquelada en los extremos, incluye: placa de poliestireno de 3/4" de espesor, taquetes, tornillos, una mano de primer anticorrosivo y dos manos de pintura esmalte comex 100, herramien	MI	6.50	\$ 106.24	\$690.56	0.00	\$0.00	6.50	\$690.56	0.00	\$0.00	100.00%
08 ACABADOS												
95-0605	Pintura para interiores y exteriores marca vinimex de comex a 2 manos sobre áreas preparadas raspadas y resanadas o sobre material nuevo. Hasta una altura de 4.00m, incluye: preparación de la superficie, resanes, raspado, aplicación de una mano de	M2	218.51	\$ 65.19	\$14,244.67	0.00	\$0.00	218.51	\$14,244.67	0.00	\$0.00	100.00%
95-1360	Barniz natural en muros de tabique acabado aparente, incluye: suministro, aplicación, materiales, mano de obra, acarreo, herramienta y limpieza.	M2	23.12	\$ 113.66	\$2,627.82	0.00	\$0.00	21.51	\$2,444.83	1.61	\$182.99	93.04%

IMPORTE ESTA HOJA \$ 64,030.72

IMPORTE ACUMULADO HOJA ANTERIOR \$ 382,723.59

IMPORTE ACUMULADO A ESTA HOJA \$ 416,754.31

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

IXXA MEXICO ARQUITECTURA APLICADA S.A. DE C.V.

C. ARTURO ALARCON JUAREZ
REPRESENTANTE LEGALC. RICARDO GONZALEZ HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIONC. EVORA LEON SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRAING. LUIS HECTOR MENDOZA ATRIANO
JEFE DE SUPERVISIONC. SALVADOR HUEZO LOPEZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS POR CONTRATOING. ABRAHAM LOPEZ GARCIA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS