



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

2015," AÑO DEL BICENTENARIO LUCTUOSO DE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN"



2014/071 29
CONTRATO No. DOP/FISMDF-14/2014/015/AD

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE **SANTA CLARA** DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO SIENDO LAS **10:00 HORAS DEL 10 DE MARZO DEL 2015**, Y CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LO INDICADO EN EL ARTICULO 12.57 PÁRRAFO SEGUNDO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y ARTÍCULOS 230 Y 232 DE SU REGLAMENTO, SE REUNIERON EN EL SITIO DE LA OBRA DENOMINADA: "**CONSTRUCCIÓN DE AULA ESTRUCTURA TIPO U1C, EN EL J. N. ADRIÁN ORTEGA MONROY, UBICADA EN CALLE PRIVADA AZTECA, S/N**". EN LA LOCALIDAD DE **SANTA CLARA**, MUNICIPIO ECATEPEC DE MORELOS ESTADO DE MÉXICO, PARA VERIFICAR LA TERMINACIÓN DE LA OBRA, EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LA ENTREGA FORMAL POR PARTE DEL CONTRATISTA **GABA INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRAL, S.A. DE C.V.** REPRESENTADA POR EL **C. MANUEL GARCÍA MARTÍNEZ**, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y POR EL **ING. PEDRO APOLINARES SÁNCHEZ** SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, **AL H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS** REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL **C. ING. ABRAHAM LÓPEZ AGUILAR**, EN SU CARÁCTER DE **DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**, ASISTIDO POR EL **RESIDENTE DE OBRA ING. ALMA DELIA GIRÓN BAUTISTA**; QUIENES RECIBEN A SATISFACCIÓN LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:

PRELIMINARES:

- ⊕ TRAZO Y NIVELACIÓN.
- ⊕ LIMPIA Y DESHIERBE DE TERRENO, TALA DE ÁRBOL.
- ⊕ TAPIAL DE PROTECCIÓN.

CIMENTACIÓN:

- ⊕ EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS.
- ⊕ PLANTILLA DE CONCRETO.
- ⊕ ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DEL No. 3 (3/8").
- ⊕ ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DEL No. 4 (1/2").
- ⊕ ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DEL No. 5 (5/8").
- ⊕ ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DEL No. 6 (3/4").
- ⊕ CONCRETO EN CIMENTACIÓN F'C=250KG/CM2.
- ⊕ CIMBRA EN CIMENTACIÓN.
- ⊕ RELLENO CON MATERIAL DE BANCO DE TEPETATE.
- ⊕ MURETE DE ENRASE Y CADENA DE 14x20 CM.
- ⊕ ZOCLO DE CONCRETO.
- ⊕ IMPERMEABILIZACIÓN EN CADENA DE CIMENTACIÓN.
- ⊕ CONSTRUCCIÓN DE NARIZ DE CONCRETO.
- ⊕ CARGA A MANO Y ACARREO A TIRO LIBRE DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES.

ESTRUCTURA:

- ⊕ ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL No. 2 (1/4").
- ⊕ ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL No. 3 (3/8").





DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

2015," AÑO DEL BICENTENARIO LUCTUOSO DE
JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN"



CONTRATO No. DOP/FISMDF-14/2014/015/AD

- ⊕ ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL No. 4 (1/2").
- ⊕ ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL No. 5 (5/8").
- ⊕ ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL No. 6 (3/4").
- ⊕ CIMBRA APARENTE EN COLUMNAS, TRABES, LOSAS.
- ⊕ CONCRETO EN ESTRUCTURA F´C=250KG/CM2, PREMEZCLADO.

ALBAÑILERÍA:

- ⊕ FIRME DE CONCRETO.
- ⊕ MURO DE TABIQUE ROJO DE 12x14x6 CM.
- ⊕ CONSTRUCCIÓN DE CASTILLO DE SECCIÓN 15x14 CM.
- ⊕ MURO DE BLOCK APARENTE DOS CARAS 6x12x24 CM.
- ⊕ APLANADO FINO EN MUROS.

CANCELERÍA:

- ⊕ SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METÁLICA DE 0.90x250M CAL. 18.
- ⊕ SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA METÁLICA.
- ⊕ SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REPISON METÁLICO CAL. 18.
- ⊕ VIDRIO DE 3 MM. DE ESPESOR.

ACABADOS:

- ⊕ PINTURA ESMALTE COMEX100 EN HERRERÍA.
- ⊕ PINTURA VINÍLICA PARA INTERIORES Y EXTERIORES.
- ⊕ IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA CON MEMBRANA PREFABRICADA DE 4.5 MM DE ESPESOR.
- ⊕ PISO DE LOSETA DE 0.33x0.33 M.
- ⊕ BARNIZ NATURAL EN MUROS DE BLOCK APARENTE.
- ⊕ LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.

ELECTRICIDAD:

- ⊕ SALIDA ELÉCTRICA CON TUBERÍA CONDUIT, GALVANIZADO PARED DELGADA.
- ⊕ SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS FLUORESCENTES 2X38..
- ⊕ INTERRUPTOR DE SEGURIDAD D22IRNB, 2x30 AMP.
- ⊕ TABLERO DE CONTROL QO-4, SQUARE D CON 4 INTERRUPTORES
- ⊕ SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTOS MONOFÁSICOS.
- ⊕ INSTALACIÓN ELÉCTRICA CON CABLE DE COBRE THW CAL. 10.





DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



2015," AÑO DEL BICENTENARIO LUCTUOSO DE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN"

CONTRATO No. DOP/FISMDF-14/2014/015/AD

LOCALIDAD:
BENEFICIARIOS:
PROGRAMA:

SANTA CLARA
583 ALUMNOS
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL EJERCICIO FISCAL 2014.

ACTA Y/O OFICIO DE AUTORIZACIÓN:
FECHA:

ACUERDO 12 DE LA CUARTA SESION ORDINARIA DE CABILDO
12 DE FEBRERO DEL 2014

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO:
IMPORTE DE ANTICIPO:

ADJUDICACIÓN DIRECTA
OBRA POR CONTRATO
\$ 591,152.84 INC. 16% I.V.A.
\$ 177,345.85 INC. 16% I.V.A.

No. DE CONTRATO:
FIANZA DE ANTICIPO:

DOP/FISMDF-14/2014/015/AD
AFIANZADORA: IMPORTE: \$ 177,345.85
AFIANZADORA ASERTA,
S.A. DE C.V.,GRUPO
FINANCIERO ASERTA.
No. 3153-01677-5

FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS

AFIANZADORA: IMPORTE: \$ 59,115.28
AFIANZADORA ASERTA,
S.A. DE C.V., GRUPO
FINANCIERO ASERTA.
No. 3153-01678-8

INICIO DE OBRA CONTRACTUAL:
TERMINO DE OBRA CONTRACTUAL:
INICIO REAL DE LA OBRA:
TERMINO REAL DE LA OBRA:
IMPORTE FINAL AUTORIZADO:

18 DE AGOSTO DEL 2014
01 DE OCTUBRE DEL 2014
18 DE AGOSTO DEL 2014
06 DE NOVIEMBRE DEL 2014
\$ 468,034.09

DIFERIMIENTO AUTORIZADO:

23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2014

DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL CONTRATO DE REFERENCIA Y SUS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS, EL IMPORTE EJERCIDO SE REALIZÓ DE LA SIGUIENTE MANERA:

No. DE ESTIMACIÓN	IMPORTE		IMPORTE NETO A PAGAR	
	ESTIMADO	ACUMULADO	ESTIMADO	ACUMULADO
1	\$ 102,855.19	\$ 102,855.19	\$ 71,998.63	\$ 71,998.63
2	\$ 357,845.43	\$ 460,700.62	\$ 211,356.14	\$ 283,354.77
3FIN	\$ 7,333.47	\$ 468,034.09	\$ 7,333.47	\$ 290,688.24
ANTICIPO	IMPORTE AMORTIZADO	ACUMULADO		
1	\$ 30,856.56	\$ 30,856.56		
2	\$ 146,489.29	\$ 177,345.85		
3FIN	\$ 0.00	\$ 177,345.85		
ANTICIPO OTORGADO	\$ 177,345.85			
IMPORTE POR CANCELAR	\$ 123,118.75			





DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



2015, "AÑO DEL BICENTENARIO LUCTUOSO DE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN"

CONTRATO No. DOP/FISMDF-14/2014/015/AD

LA INVERSIÓN EJERCIDA:

AÑO FISCAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
2014	\$ 468,034.09	\$ 468,034.09	\$ 0.00	\$ 0.00

EL CONTRATISTA DECLARA QUE LOS BIENES OCUPADOS SON NUEVOS Y DE LA CALIDAD SOLICITADA POR EL CONTRATANTE.

UNA VEZ RECORRIDO E INSPECCIONADO EL SITIO DE LA OBRA, POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN LA PRESENTE ACTA, HABIENDO VERIFICADO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN; SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DEL PROYECTO DE INVERSIÓN EJERCIDO, ESTA SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA.

ESTA ACTA NO EXIME A LA CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE PUEDAN SURGIR EN EL TRANSCURSO DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, DE ACUERDO AL ARTICULO 120 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, OBLIGÁNDOSE

A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO POR CONCEPTO DE DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. PARA LO CUAL EXHIBIRÁ LA PÓLIZA DE FIANZA EXPEDIDA POR INSTITUCIÓN LEGALMENTE AUTORIZADA.

LEÍDA LA PRESENTE POR LAS PARTES Y ENTERADAS EN SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, LA RATIFICAN Y FIRMAN LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

POR EL H. AYUNTAMIENTO

ING. ABRAHAM LÓPEZ AGUILAR
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



C. SALVADOR HUEZO LÓPEZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS POR CONTRATO.

ING. ALMA DELIA GIRÓN BAUTISTA
RESIDENTE DE OBRA





DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



2015," AÑO DEL BICENTENARIO LUCTUOSO DE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN"

CONTRATO No. DOP/FISMDF-14/2014/015/AD

**POR LA CONTRATISTA
GABA INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRAL, S.A. DE C.V.**

[Firma]
**C. MANUEL GARCÍA MARTÍNEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO**

[Firma]
**ING. PEDRO APOLINARES SÁNCHEZ
SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCIÓN**

POR OTRAS DEPENDENCIAS

[Firma]
**SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA DEL
GOBIERNO
DEL ESTADO DE MÉXICO**

[Firma]
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL



COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

CONTRALOR SOCIAL "A"

CONTRALOR SOCIAL "B"

CONTRALOR SOCIAL "C"

[Firma]
**C. RAMOS LÓPEZ CLAUDIA
ALEJANDRA**

[Firma]
**C. GRANADOS CASTRO MARÍA
DE JESÚS**

[Firma]
**C. FLORES MARTÍNEZ NÉLIDA
ISABEL**

