

OBRA: MANTENIMIENTO DE 8 AULAS EN LA ESC PRIMARIA JOSE MARTI, UBICADA EN SUR 24 Y AV SAN AGUSTIN

ESTIMACION No 3 (TRES) NR

FECHA 20 DE ENERO DEL 2015

NO DE CONTRATO:

NOMBRE DE LA EMPRESA MC GLOBAL TECHNOLOGY S.A. DE C.V

LOCALIDAD: NUEVO PASEO DE SAN AGUSTIN

PERIODO 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014

CUERPO DE ESTIMACION

CONTRATADO						HASTA ESTIMACION ANTERIOR		ESTIMADO EN EL PERIODO		SALDO POR EJERCER		%
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	TOTAL ANTERIOR	IMPORTE	TOTAL ACTUAL	IMPORTE	TOTAL POR EJERCER	IMPORTE	A LA FECHA
10-5770	Desmontaje de luminarias fluorescentes existentes en gabinete de 0.61X1.22 mts. incluye: acarreo y estiba al sitio indicado por supervision dentro de la obra. mano de obra. herramienta y equipo	PZA	24.00	\$85.19	\$2,044.56	24.00	\$2,044.56	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	100.00%
10-5745	Desmontaje de tubería y canalizaciones eléctricas visibles. hasta una altura máxima de 3.50 mts. Con recuperación de material. incluye: retiro de 1 a 4 líneas de conducción de diferentes calibres. acopio al lugar, asignado por la supervisión. mano de obra y herramienta.	ML	48.00	\$25.24	\$1,211.52	48.00	\$1,211.52	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	100.00%
ALBANILERIA												
40-7410	Firme de concreto hidráulico de f'c=150 Kg/cm2 hecho en obra. 1 m a 18 mm. de 8 cm de espesor. incluye: acabado escobillado. colado en piedras de 2.50 m por ancho variable. cimbra y descombra. materiales. mano de obra. equipo. herramienta.	M2	38.51	\$185.23	\$7,133.21	37.56	\$6,957.24	0.00	\$0.00	0.00	\$175.97	97.53%
ACABADOS												
65-0005	Pintura para interiores y exteriores marca vinílica de comex a 2 manos sobre áreas preparadas raspadas y resanadas o sobre material nuevo. Hasta una altura de 4.00m. incluye: preparación de la superficie. resanes. raspado. aplicación de una mano de sellador vinil acrílico marca comex 5 x 1. obras de protección y señalización. aplicación hasta cubrir perfectamente la superficie. acarreo de desperdicios. limpieza de la superficie. andamios. retiro de sobrantes fuera de obra. material. equipo. herramienta. mano de obra. Y limpieza.	M2	499.05	\$57.20	\$28,545.66	0.00	\$0.00	300.43	\$17,164.60	198.62	\$11,361.06	60.20%
INSTALACION ELECTRICA												
151-0802	Suministro y colocación de luminaria de gabinete de lujo de 2 x 39 watts 110v de 0.30 x 1.22m. Incluye: tubo fluorescente. balastros. acrílicos. cabezales. mano de obra. instalación. elementos de fijado. herramienta y equipo.	PZA	24.00	\$1,152.21	\$27,653.04	0.00	\$0.00	24.00	\$27,653.04	0.00	\$0.00	100.00%
151-0060	Salida eléctrica para centro. apagador y/o contacto a base de tubería conduit galvanizado p.p. de 19mm. de o. caja cuadrada de acero galvanizado con entradas de 19mm. de o. cable de cobre calibre 12 awg con aislamiento tipo tlv. 90°C. 600v. cable de cobre desnudo calibre 12 awg. Marca condomex. Incluye: conexiones. soportes. elementos de sujeción. herramientas. guías. mano de obra. andamio a cualquier nivel. acarreo dentro y fuera de obra. puesta en servicio y pruebas.	SAL	30.00	\$865.28	\$25,958.40	29.00	\$25,093.12	0.00	\$0.00	1.00	\$865.28	96.67%

IMPORTE ESTA HOJA \$ 44,837.64

IMPORTE ACUMULADO HOJA ANTERIOR \$ 6,075.21

IMPORTE ACUMULADO A ESTA HOJA \$ 50,912.85

MC GLOBAL TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ING. GUSTAVO ESTRADA CHAVEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

C. HILARIO MARTINEZ RODRIGUEZ
ADMINISTRADOR UNICO

C. JUAN CARLOS SOTO COLIN
RESIDENTE DE OBRA

ING. LUIS HECTOR MENDOZA ATRIANO
JEFE DE SUPERVISION

C. SALVADOR MUEZO LOPEZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS POR CONTRATO

