

## H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

2013-2015

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO  
CARATULA DE ESTIMACION

## FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL EJERCICIO FISCAL 2014

## OFICIO DE AUTORIZACION:

SEXTA SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO

## DE FECHA:

13 DE FEBRERO DE 2015

## ESTIMACION

No: 4 (CUATRO) FINIQUITO

DEL: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015

AL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

## FECHA DE ELABORACION

30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

## OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS ESTRUCTURA U1-C EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS, UBICADA EN CALLE PINO SUAREZ S/N

UBICACION: CALLE PINO SUAREZ S/N

LOCALIDAD: TÈXALPA

MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO

## CONTRATISTA

## NOMBRE O RAZON SOCIAL:

R.F.C.: INFONAVIT

SAOIPD C.M.I.C.:

I.M.S.S.: S.I.E.M.

## CONTRATO

NUMERO:

DE FECHA:

30 DE JUNIO DE 2015

PLAZO: DEL

03/07/2015

AL:

30/09/2015

DIFERIMIENTO

IMPORTE CONTRATADO: \$

2,473,673.96

I.V.A.:

\$

395,787.83

TOTAL:

\$

2,869,461.79

## ANTICIPO

CON I.V.A.:

☒

SIN I.V.A.:

☐

%

50.00

IMPORTE DE ASIGNACION: \$

1,434,730.90

RECIBO

☐

FACTURA

☒

DE FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

## DESCRIPCION DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS ESTRUCTURA U1-C EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS

## ESTADO DE CUENTA

ACUMULADO HASTA ESTIMACIÓN ANTERIOR \$ 2,451,878.83

PRESENTE ESTIMACION CON I.V.A. \$ 363,532.64

TOTAL ESTIMADO CON I.V.A. \$ 2,815,411.47

IMPORTE ASIGNADO \$ 2,869,461.79

CON I.V.A.

POR EJERCER

☐

SALDO

POR CANCELAR

☒

\$ 54,050.32

## AMORTIZACION DEL ANTICIPO

CON I.V.A. ☒ SIN I.V.A. ☐

AMORTIZADO ANTERIORMENTE \$1,225,939.43

AMORTIZADO ESTA ESTIMACION \$208,791.47

TOTAL AMORTIZADO \$1,434,730.90

SALDO POR AMORTIZAR \$0.00

## PRESENTE ESTIMACION:

I.- IMPORTE ESTIMACION \$

313,390.21

II.- I.V.A. \$

50,142.43

III.- TOTAL DE LA ESTIMACION \$

363,532.64

AVANCE FÍSICO (%):

98.12%

AVANCE FINANCIERO (%):

98.12%

## RETENCIONES LEGALES SEGUN CONTRATO

A) AMORTIZACION DE ANTICIPO \$

179,992.65

B) I.V.A. \$

28,798.82

C) TOTAL DE AMORTIZACION \$

208,791.47

DEDUCCIONES

D) 2.00% \$

-

E) 0.20% \$

-

F) 0.50% \$

-

G) OTROS

H) SUBTOTAL (D+E+F+G) = \$

-

I) TOTAL DE DEDUCCIONES (C+H) = \$

208,791.47

NETO A PAGAR (III-I) \$

154,741.17

## POR LA CONTRATISTA

CONSTRUCTORES DE JALTOCAN S.A DE C.V

C. JOSE CARMEN GONZALEZ PALMAS  
ADMINISTRADOR UNICO

CONSTRUCTORES DE JALTOCAN S.A DE C.V

C. DAVID GONZALEZ HERNANDEZ  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

## POR EL H. AYUNTAMIENTO

ING. ALVARO LEÓN CRUZ  
RESIDENTE DE OBRAC. SALVADOR HUEZO LÓPEZ  
SUBDIRECTOR DE OBRAS POR CONTRATOING. ABRAHAM LOPEZ AGUILAR  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

## OBSERVACIONES:

