

## H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

2013-2015

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO  
CARATULA DE ESTIMACION

## FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS  
DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL EJERCICIO FISCAL  
2014

## OFICIO DE AUTORIZACION:

SEXTA SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO

DE FECHA :  
13 DE FEBRERO DE 2015

## ESTIMACION

No: 3 (TRES)

DEL: 01 DE SEP DE 2015

AL: 15 DE SEP DE 2015

FECHA DE ELABORACION

17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

## OBRA :

CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS ESTRUCTURA U1-C EN LA  
ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS UBICADA EN CALLE  
PINO SUAREZ S/N

UBICACION: CALLE PINO SUAREZ S/N

LOCALIDAD: TEXALPA

MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO

## CONTRATISTA

## NOMBRE O RAZON SOCIAL :

R.F.C. : INFONAVIT

SAOIPD C.M.I.C. :

I.M.S.S. : S.I.E.M.

## DESCRIPCION DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS ESTRUCTURA U1-C EN LA ESCUELA  
PRIMARIA MARIANO MATAMOROS UBICADA EN CALLE PINO SUAREZ  
S/N, LOCALIDAD TEXALPA, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS

## ESTADO DE CUENTA

ACUMULADO HASTA ESTIMACIÓN ANTERIOR \$ 1,970,810.01

PRESENTE ESTIMACION CON I.V.A. \$ 481,068.82

TOTAL ESTIMADO CON I.V.A. \$ 2,451,878.83

IMPORTE ASIGNADO \$ 2,869,461.79

CON I.V.A.

POR EJERCER ☒ \$ 417,582.96

SALDO

POR CANCELAR ☐

## AMORTIZACION DEL ANTICIPO

CON I.V.A. ☒ SIN I.V.A. ☐

AMORTIZADO ANTERIORMENTE \$ 985,405.02

AMORTIZADO ESTA ESTIMACION \$ 240,534.41

TOTAL AMORTIZADO \$ 1,225,939.43

SALDO POR AMORTIZAR \$ 208,791.47

## CONTRATO

NUMERO : DOP/FISMDF-14/2015/100/IR

DE FECHA: 30 DE JUNIO DE 2015

PLAZO: DEL 03/07/2015 AL: 30/09/2015

DIFERIMIENTO

IMPORTE CONTRATADO : \$ 2,473,673.96

I.V.A. : \$ 395,787.83

TOTAL : \$ 2,869,461.79

## ANTICIPO

CON I.V.A. : ☒ SIN I.V.A. : ☐ % 50.00

IMPORTE DE ASIGNACION : \$ 1,434,730.90

RECIBO ☐ FACTURA ☒ DE FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

## PRESENTE ESTIMACION:

I.- IMPORTE ESTIMACION \$ 414,714.50

II.- I.V.A. \$ 66,354.32

III.- TOTAL DE LA ESTIMACION \$ 481,068.82

AVANCE FÍSICO (%): 85.45%

AVANCE FINANCIERO (%): 85.45%

## RETENCIONES LEGALES SEGUN CONTRATO

A) AMORTIZACION DE ANTICIPO 50% \$ 207,357.25

B) I.V.A. \$ 33,177.16

C) TOTAL DE AMORTIZACION \$ 240,534.41

DEDUCCIONES

D) 2.00% \$ -

E) 0.20% \$ -

F) 0.50% \$ -

G) OTROS

H) SUBTOTAL (D+E+F+G) = \$ -

I) TOTAL DE DEDUCCIONES (C+H) = \$ 240,534.41

NETO A PAGAR (III-I) \$ 240,534.41

## POR LA CONTRATISTA

CONSTRUCTORES DE JALTOCAN S.A. DE C.V.

C. JOSE CARMEN GONZALEZ PALMAS  
ADMINISTRADOR UNICO

CONSTRUCTORES DE JALTOCAN S.A. DE C.V.

C. DAVID GONZALEZ HERNANDEZ  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

## POR EL H. AYUNTAMIENTO

ING. ALVARO LEÓN CRUZ  
RESIDENTE DE OBRAC. SALVADOR HUEZO LOPEZ  
SUBDIRECTOR DE OBRAS POR CONTRATOING. ABRAHAM LOPEZ AGUILAR  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

## OBSERVACIONES: