

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

2013 - 2015

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

RESUMEN DE ESTIMACIÓN

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS ESTRUCTURA U1-C EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS UBICADA EN CALLE PINO SUAREZ S/N, LOCALIDAD TEXALPA, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS

UBICACION: CALLE PINO SUAREZ S/N, LOCALIDAD TEXALPA, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS

CONTRATISTA:

IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 2,473,673.96

I.V.A.: \$ 395,787.83

TOTAL: \$ 2,869,461.79 NO. DE CONTRATO:

IMPORTE DEL ANTICIPO: \$ 1,236,836.98

I.V.A.: \$ 197,893.92

TOTAL: \$ 1,434,730.90 PLAZO CONTRACTUAL: DEL

03/07/2015

AL 30/09/2015

DIFERIMIENTO: DEL

AL

FECHA DE ELABORACIÓN:

17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

NO.	PERIODO DE EJECUCIÓN	ESTIMACION				DESCUENTOS					AMORTIZACION			TOTAL DEDUCCIONES	NETO A PAGAR	SALDO POR EJERCER C.I.V.A.	POLIZA	CHEQUE
		OBRA EJECUTADA	IVA	IMPORTE	ACUMULADO	2%	0.20%	0.50%	OTROS	SUBTOTAL	ANTICIPO	IVA	TOTAL					
1(UNO)	03 DE JULIO DE 2015 31 DE JULIO 2015	805,316.69	144,850.67	1,050,167.36	1,050,167.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,658.35	72,425.34	525,083.69	525,083.69	525,083.67	1,819,204.43		
2(DOS)	01 DE AGOSTO DE 2015 31 DE AGOSTO 2015	793,857.46	126,985.19	920,842.65	1,970,810.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,828.73	63,462.60	460,321.33	460,321.33	460,321.32	896,681.78		
3(TRES)	01 DE SEP DE 2015 15 DE SEP DE 2015	414,714.50	66,354.32	481,068.82	2,451,878.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,357.25	33,177.16	240,534.41	240,534.41	240,534.41	417,582.90		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		

SALDO POR EJERCER	\$	417,582.96	C.I.V.A.	AVANCE FISICO %	85.45%
SALDO POR AMORTIZAR	\$	208,791.47	C.I.V.A.	AVANCE FINANCIERO %	85.45%

CONSTRUCTORES DE JALTOCAN S.A. DE C.V.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

C. JOSE CARMEN GONZALEZ PALMAS
ADMINISTRADOR UNICOC. DAVID GONZALEZ HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIONING. ALVARO LEON CRUZ
RESIDENTE DE OBRAING. LUIS HECTOR MENDOZA ATRIANO JEFE
DE SUPERVISIONC. SALVADOR RUEZO LOPEZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS POR CONTRATOING. ABRAHAM KOPPEL JAR
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS