

OBRA: MANTENIMIENTO DE 8 AULAS EN LA ESC PRIMARIA JOSE MARTI, UBICADA EN SUR 24 Y AV SAN AGUSTIN

ESTIMACION No

2 (DOS)

FECHA

06 DE DICIEMBRE DEL 2014

NO DE CONTRATO

NOMBRE DE LA EMPRESA

MC GLOBAL TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.

LOCALIDAD NUEVO PASEO DE SAN AGUSTIN

PERIODO

11 DE NOVIEMBRE DEL 2014 AL

04 DE DICIEMBRE DEL 2014

CUERPO DE ESTIMACION


CONTRATADO						HASTA ESTIMACION ANTERIOR		ESTIMADO EN EL PERIODO		SALDO POR EJERCER		%
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	TOTAL ANTERIOR	IMPORTE	TOTAL ACTUAL	IMPORTE	TOTAL POR EJERCER	IMPORTE	A LA FECHA
10-5770	Desmontaje de luminarias fluorescentes existentes en gabinete de 0.61X1.22 mts. incluye: acarreo y estiba al sitio indicado por supervisión dentro de la obra. mano de obra. herramienta y equipo	PZA	24.00	\$85.19	\$2,044.56	0.00	\$0.00	24.00	\$2,044.56	0.00	\$0.00	100.00%
10-5745	Desmontaje de tubería y canalizaciones eléctricas visibles, hasta una altura máxima de 3.50 mts. Con recuperación de material. incluye: retiro de 1 a 4 líneas de conducción de diferentes calibres. accopio al lugar asignado por la supervisión, mano de obra y herramienta.	ML	48.00	\$25.24	\$1,211.52	0.00	\$0.00	48.00	\$1,211.52	0.00	\$0.00	100.00%
	ALBANILERIA											
40-7410	Firme de concreto hidráulico de f'c=150 Kg/cm2 hecho en obra. 1 m a 15 mm. de 8 cm de espesor. incluye: acabado escobillado. colado en piedras de 2.50 m por ancho variable. cimbra y descimbra. materiales. mano de obra. equipo. herramienta.	M2	38.51	\$185.23	\$7,135.21	0.00	\$0.00	37.56	\$6,957.24	0.95	\$175.97	97.53%
	ACABADOS											
95-0605	Pintura para interiores y exteriores marca vinimex de comex a 2 manos sobre áreas preparadas raspadas y resanadas o sobre material nuevo. Hasta una altura de 4.00m. incluye: preparación de la superficie. resanes. raspado. aplicación de una mano de sellador vinil acrílico marca comex 5 x 1, obras de protección y señalización. aplicación hasta cubrir perfectamente la superficie. acarreos de desperdicios. limpieza de la superficie. andamios. retiro de sobrantes fuera de obra. material. equipo. herramienta. mano de obra. Y limpieza.	M2	499.05	\$57.20	\$28,545.66	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	499.05	\$28,545.66	0.00%
	INSTALACION ELECTRICA											
151-0802	Suministro y colocación de luminaria de gabinete de tipo de 2 x 39 watts 110v de 0.30 x 1.22m. Incluye tubo fluorescente. balastro. acrílico. cabezera. mano de obra. instalación. elementos de fijado. herramienta y equipo.	PZA	24.00	\$1,152.21	\$27,653.04	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	24.00	\$27,653.04	0.00%
151-0060	Salida eléctrica para centro. apagador y/o contacto a base de tubería conduit galvanizado p.g. de 19mm. de e. caja cuadrada de acero galvanizado con entradas de 19mm. de e. cable de cobre calibre 12 awg con aislamiento tipo thw, 90°C, 600v, cable de cobre desnudo calibre 12 awg. Marca condomex. Incluye conexiones. soportes. elementos de sujeción. herramientas. guías. mano de obra. andamio a cualquier nivel. acarreos dentro y fuera de obra. puesta en servicio y pruebas.	SAL	30.00	\$865.28	\$25,958.40	0.00	\$0.00	29.00	\$25,093.12	1.00	\$865.28	96.67%
						IMPORTE ESTA HOJA		\$ 35,306.44				
						IMPORTE ACUMULADO HOJA ANTERIOR		\$ 350,462.60				
						IMPORTE ACUMULADO A ESTA HOJA		\$ 385,769.04				

MC GLOBAL TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ING. GUSTAVO ESTRADA CHAVEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION



C. HILARIO MARTINEZ RODRIGUEZ
ADMINISTRADOR UNICO



C. JUAN CARLOS SOTO COLIN
RESIDENTE DE OBRA



ING. LUIS HECTOR MENDOZA ATRIANO
JEFE DE SUPERVISION



C. SALVADOR HUEZO LOPEZ ENCARGADO
DEL DESPACHO DE LA SUBDIRECCION DE
OBRAS POR CONTRATO

