



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón".



CONTRATO No. DOP/FISMDF-14/2014/035/IR

ACTA DE ENTREGA – RECEPCION DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE **NUEVO PASEO DE SAN AGUSTIN**, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO SIENDO LAS **11:30 HORAS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015**, Y CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LO INDICADO EN EL ARTICULO 12.57 PARRAFO SEGUNDO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO Y ARTICULOS 230 Y 232 DE SU REGLAMENTO, SE REUNIERON EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA: **MANTENIMIENTO DE 8 AULAS EN LA ESC PRIMARIA JOSE MARTI, UBICADA EN SUR 24 Y AV SAN AGUSTIN LOCALIDAD NUEVO PASEO DE SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO**, PARA VERIFICAR LA TERMINACIÓN DE LA OBRA, EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LA ENTREGA FORMAL POR PARTE DEL CONTRATISTA **MC GLOBAL TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.** REPRESENTADA POR EL **C. HILARIO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ** EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y POR EL **ING. GUSTAVO ESTRADA CHÁVEZ** SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, AL **H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS** REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL **C. ING. ABRAHAM LOPEZ AGUILAR**, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, ASISTIDO POR EL RESIDENTE DE OBRA **C. JUAN CARLOS SOTO COLIN**; QUIENES RECIBEN A SATISFACCIÓN LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:

EDIF. "A"

PRELIMINARES

Trazo y nivelación con equipo topográfico

DESMANTELAMIENTOS

Desmontaje de techumbre a base de lamina galvanizada
Desmontaje de perfil estructural (MON-TEN, PTR, ángulo etc.)
Desmontaje de luminarias fluorescentes
Desmontaje de tubería y canalizaciones eléctricas visibles
Picado en forma manual en muros y plafones

DEMOLICIONES

Demolición a mano de firme de concreto simple de 10 cm. de espesor

ALBAÑILERIA

Firme de concreto hidráulico de $f'c=150 \text{ Kg/cm}^2$ hecho en obra acabado escobillado
Boquillas de aplanado en muros

ACABADOS

Aplanado fino en muros
Pintura para interiores y exteriores

INSTALACION ELECTRICA

Suministro y colocación de luminaria de gabinete de lujo
Salida eléctrica para centro, apagador y/o contacto

Bacilia García Cambrón





DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón".



CONTRATO No. DOP/FISMDF-14/2014/035/IR

Contacto monofasico duplex
Cable de cobre THW cal. 12
Interruptor de seguridad
Tablero de control QO-2

HERRERIA

Suministro e instalación de estructura metálica para soporte a base de Monten
Suministro y colocación de Techumbre a base de lámina multypanel de 2" de espesor
Ventanas a base de aluminio duranodik.
Puerta a base de perfiles tubulares
Vidrio de 6 mm de espesor

LIMPIEZA

Limpieza final de la obra

EDIF. "B"

PRELIMINARES

Trazo y nivelación con equipo topográfico

DESMANTELAMIENTOS

Desmontaje de techumbre a base de lamina galvanizada
Desmontaje de perfil estructural (MON-TEN, PTR, ángulo etc.)
Desmontaje de luminarias fluorescentes
Desmontaje de tubería y canalizaciones eléctricas visibles

ALBAÑILERIA

Firme de concreto hidráulico de $f'c=150$ Kg/cm² hecho en obra acabado escobillado

ACABADOS

Pintura para interiores y exteriores

INSTALACION ELECTRICA

Suministro y colocación de luminaria de gabinete de lujo
Salida eléctrica para centro, apagador y/o contacto
Contacto monofasico duplex polarizado
Cable de cobre THW cal. 12
Interruptor de seguridad
Tablero de control QO-2

HERRERIA

Suministro e instalación de estructura metálica para soporte a base de Monten
Suministro y colocación de Techumbre a base de lámina multypanel de 2"

Bacile Garcia Cambón





DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón".



CONTRATO No. DOP/FISMDF-14/2014/035/IR

Ventanas a base de aluminio duranodik
Puerta a base de perfiles tubulares
Vidrio de 6 mm de espesor

LIMPIEZA

Limpieza final de la obra

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

EDIF. "A"

Desmontaje de polin central a base de monten de 8"x8 cal. 14,
Malla electrosoldada 6-6/10-10 de refuerzo en piso o losa
Demolición de muro de tabique por medios manuales,
Relleno con material de banco tepetate,
Carga mecánica y acarreo a tiro libre
Pintura Esmalte Comex 100 color en superficies metálica
Suministro y colocación de polin central a base de monten de 8"x8 cal. 14,

EDIF. "B"

Malla electrosoldada 6-6/10-10 de refuerzo en piso o losa
Carga mecánica y acarreo a tiro libre
Pintura Esmalte Comex 100 color en superficies metálica
Puerta metálica a base de perfil tubular y lámina entablada cal. 18.

LOCALIDAD: NUEVO PASEO DE SAN AGUSTIN

BENEFICIARIOS: 252 ALUMNOS

PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL EJERCICIO FISCAL 2014

MODALIDAD DE ADJUDICACION: INVITACIÓN RESTRINGIDA

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: OBRA POR CONTRATO

IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$1,185,557.26

IMPORTE DE ANTICIPO: \$355,667.18

No. DE CONTRATO: DOP/FISMDF-14/2014/035/IR

FIANZA DE ANTICIPO: AFIANZADORA ASERTA S.A. **IMPORTE:** \$355,667.18
DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA
No. 3079-02277-5

FIANZA DE CUMPLIMIENTO: AFIANZADORA ASERTA S.A. **IMPORTE:** \$118,555.73
DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA
No. 3079-02276-8

Bacilia Garcia Cambion





DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón".



CONTRATO No. DOP/FISMDF-14/2014/035/IR

FIANZA DE VICIOS OCULTOS:

AFIANZADORA ASERTA S.A. **IMPORTE:** \$118,555.73
DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA
No. 3079-02276-8

INICIO DE OBRA CONTRACTUAL:

25 DE AGOSTO DEL 2014

TERMINO DE OBRA CONTRACTUAL:

22 DE DICIEMBRE DEL 2014

INICIO REAL DE LA OBRA:

25 DE AGOSTO DEL 2014

TERMINO REAL DE LA OBRA:

30 DE DICIEMBRE DEL 2014

CONVENIO POR AMPLIACION

NO APLICA

DE TIEMPO:

NÚMERO DE CONVENIO:

NO APLICA

FECHA DE CONVENIO:

NO APLICA

IMPORTE DE CONVENIO:

NO APLICA


IMPORTE FINAL AUTORIZADO:

\$1,185,557.26

DIFERIMIENTO AUTORIZADO:

01 DE OCTUBRE DEL 2014 AL
30 DE DICIEMBRE DEL 2014

DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL CONTRATO DE REFERENCIA Y SUS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS,

| No. DE ESTIMACION | IMPORTE | | IMPORTE NETO A PAGAR | |
|----------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| | ESTIMADO C/ IVA | ACUMULADO | ESTIMADO | ACUMULADO |
| 1 NR | \$ 175,408.10 | \$ 175,408.10 | \$ 122,785.66 | \$ 122,785.66 |
| 1 EV | \$ 9,152.08 | \$ 184,560.18 | \$ 6,406.45 | \$ 129,192.11 |
| 1 FC | \$ 37,524.98 | \$ 222,085.16 | \$ 26,267.48 | \$ 155,459.59 |
| 2 | \$ 850,371.93 | \$ 1,072,457.09 | \$ 595,260.35 | \$ 750,719.94 |
| 3 NR | \$ 64,575.39 | \$ 1,137,032.48 | \$ 45,202.78 | \$ 795,922.72 |
| 3 EV | \$ 15,111.98 | \$ 1,152,144.46 | \$ 10,578.39 | \$ 806,501.11 |
| 3 FC FINIQUITO | \$ 33,412.80 | \$ 1,185,557.26 | \$ 23,388.97 | \$ 829,890.08 |
| | | | | |
| ANTICIPO | IMPORTE AMORTIZADO | ACUMULADO |  | |
| 1 NR | \$ 52,622.44 | \$ 52,622.44 | | |
| 1 EV | \$ 2,745.63 | \$ 55,368.07 | | |
| 1 FC | \$ 11,257.50 | \$ 66,625.57 | | |
| 2 | \$ 255,111.58 | \$ 321,737.15 | | |
| 3 NR | \$ 19,372.61 | \$ 341,109.76 | | |
| 3 EV | \$ 4,533.59 | \$ 345,643.35 | | |
| 3 FC FINIQUITO | \$ 10,023.83 | \$ 355,667.18 | | |
| ANTICIPO OTORGADO | \$ 355,667.18 | | | |
| IMPORTE POR CANCELAR | 0.00 | | | |





DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón".



CONTRATO No. DOP/FISMDF-14/2014/035/IR

LA INVERSION EJERCIDA:

| AÑO FISCAL | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL |
|------------|-----------------|-----------------|---------|-----------|
| 2014 | \$ 1,185,557.26 | \$ 1,185,557.26 | | |

EL CONTRATISTA DECLARA QUE LOS BIENES OCUPADOS SON NUEVOS Y DE LA CALIDAD SOLICITADA POR EL CONTRATANTE.

UNA VEZ RECORRIDO E INSPECCIONADO EL SITIO DE LA OBRA, POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN LA PRESENTE ACTA, HABIENDO VERIFICADO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION; SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DEL PROYECTO DE INVERSION EJERCIDO, ESTA SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA.

ESTA ACTA NO EXIME A LA CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE PUEDAN SURGIR EN EL TRANSURSO DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, DE ACUERDO AL ARTICULO 120 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO POR CONCEPTO DE DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. PARA LO CUAL EXHIBIRÁ LA PÓLIZA DE FIANZA EXPEDIDA POR INSTITUCIÓN LEGALMENTE AUTORIZADA.

LEIDA LA PRESENTE POR LAS PARTES Y ENTERADAS EN SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, LA RATIFICAN Y FIRMAN LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVIENEN.



ING. ABRAHAM LÓPEZ AGUILAR
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

POR EL H. AYUNTAMIENTO

C. JUAN CARLOS SOTO COLIN
RESIDENTE DE OBRA

C. SALVADOR HUEZO LÓPEZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS POR CONTRATO

POR LA CONTRATISTA

MC GLOBAL TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.

C. HILARIO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
ADMINISTRADOR UNICO

ING. GUSTAVO ESTRADA CHÁVEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN



Bacila Garcia combón



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón".



CONTRATO No. DOP/FISMDE-14/2014/035/IR

POR OTRAS DEPENDENCIAS

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL



COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

CONTRALOR SOCIAL "A"

Bacilia Garcia C.
C. GARCIA CAMBRÓN BACILIA

CONTRALOR SOCIAL "B"

C. MARIA MARGARITA CORONA LOPÉZ

CONTRALOR SOCIAL "C"

C. PEREZ RUEDA JOSE LUIS

